



# COMUNE DI LENTINI

(Provincia di Siracusa)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE N. 187 DEL 25-10-2019  
DETERMINA N. 1087/REGISTRO GENERALE DEL 20 NOV. 2019

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE LARGO BARCELLONA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO -

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE con deliberazione G.M. n.167 del 10/09/2018 venne approvato il progetto dei lavori per la SISTEMAZIONE DI LARGO Barcellona, con il seguente quadro economico:

A) Per lavori	€.	39.244,81
di cui:		
A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€.	38.683,61
A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas.	€.	561,20

### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

B) Per IVA al 22% su "A"	€.	8633,86
C) incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 (2% su "A")	€.	784,90
D) oneri di conferimento in discarica	€.	1000,00
E) Imprevisti e arrotondamenti	€.	336,44
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€.	<b>10755,19</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO** €. **50.000,00**

CHE i lavori sono stati finanziati con fondi del Bilancio Comunale;

CHE con Determina R.G. n.28 del 31/01/2019 i lavori in parola furono affidati ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 , alla ditta "M Solution srl", con sede a Lentini, via Carlo Levi n.3 ,P.I.: 01910670890 per un importo pari ad € 31.508,09 oltre IVA al 22% ed al netto del ribasso offerto 20% dall'impresa affidataria;

CHE il quadro economico scaturente dall'affidamento (escludendo le economie da ribasso ed aumentando la somma riservata agli "imprevisti" era il seguente:

### QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

a) <b>importo Lavori al lordo</b>	€	39.244,81	
a1) Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	38.683,61	
a2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	561,20	
a3) lavori al netto del ribasso del 20,00 %	€	30.946,89	
a4) Importo contrattuale compreso oneri sicurezza	€		<b>31.508,09</b>
b) <b>Somme a disposizione dell'A.C.</b>			
b1) IVA al 22% sui lavori (a4)	€	6.931,78	
b2) Incentivi art.113 D.lgs, 50/2016 (2% di a)	€	784,90	
b3) Oneri conferimento in discarica	€	1.000,00	
b4) Imprevisti	€	2.775,23	
b5) Totale somme a disposizione	€		<b>11.491,91</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	€		<b>43.000,00</b>

CHE i lavori vennero consegnati con verbale del 3/04/2019;

CHE i lavori vennero ultimati in data 31/05/2019;

CHE è stata già redatta la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione in data 4/07/2019;

### TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la Relazione sul conto finale e certificato di Regolare Esecuzione con la quale il direttore dei lavori ha certificato che i lavori in argomento sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa "M Solution srl", in conformità al contratto ed ha liquidato il residuo credito dell'impresa come segue:

- Importo al netto del conto finale:	euro	28.307,13
- Anticipazioni e Acconti già corrisposti:	euro	28.165,59
-----		
Resta il credito dell'impresa:	euro	141,54

RITENUTO di approvare l'allegata Relazione sul conto finale e certificato di Regolare Esecuzione al fine di liquidare all'impresa esecutrice il complessivo residuo credito pari ad euro 141,54 oltre IVA al 22%;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 199 comma 3 del DPR 554/1999 il certificato di regolare esecuzione in approvazione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

**Per quanto sopra si propone al coordinatore del 3° settore di determinare quanto segue:**

1) DI APPROVARE l'allegata Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, con la quale la direzione dei lavori ha certificato che i lavori per la "Sistemazione di Largo Barcellona" sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa "M SOLUTION SRL", in conformità alla determina di affidamento N°28/2019 R.G. debitamente sottoscritta dalle parti ed avente valore contrattuale, ed ha liquidato il residuo credito dell'impresa come segue:


- Importo al netto del conto finale:	euro	28.307,13
- Anticipazioni e Acconti già corrisposti:	euro	28.165,59
-----		

Resta il credito dell'impresa: euro 141,54

- 2) DI DARE ATTO che in virtù della presente determina si procederà a comunicare lo svincolo della polizza N°941 / 00A0792308 rilasciata il 13/03/2019 da Groupama Assicurazioni e stipulata a garanzia del contratto;
- 3) DI DARE ATTO che in virtù della presente determina si procederà a comunicare lo svincolo della polizza stipulata con la società Elba Assicurazioni S.P.A. n. 1417269 per un massimale di € 500.000,00 riguardante responsabilità civile verso terzi;
- 4) DI PRENDERE ATTO che le somme utilizzate per la realizzazione dell'opera risultano finanziate con fondi del Bilancio Comunale;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. S. Riboldi)



## IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

LETTA la superiore proposta;

Vista la L.R. n. 23/98;

Visto lo Statuto del Comune di Lentini;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

### DETERMINA

DI APPROVARE la soprascritta proposta del responsabile unico del procedimento.

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

(Ing. B. Xagami)



#### UFFICIO RAGIONERIA

Bilancio \_\_\_\_\_

Tit. \_\_\_\_\_ Funz. \_\_\_\_\_ Int. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Imp. \_\_\_\_\_

OGGETTO DELLO STANZIAMENTO

Somma Stanziata	
Somma Aggiunta	
Somma dedotta	
Somma definitiva	
Pagamenti fatti	
Impegni precedenti	
Spesa deliberata	
Rimanenza disponibile	

Visto per la regolarità contabile

IL RAGIONIERE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PROT. N. 1090 del 25.11.19

Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore  
N. 187 del 25 OTT, 2019  
Registro Generale N. 1087 del 20 NOV, 2019



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

UFFICIO TECNICO COMUNALE - 3° SETTORE LL.PP.



Lavori di: Sistemazione Largo Barcellona

Impresa: M SOLUTION S.R.L.

Contratto: in data 2/4/2019 sottoscrizione Determina 3° Settore – Reg. gen. n. 10 del 23/1/2019

Importo contrattuale: € 31.508,09 oltre IVA di cui € 561,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Codice identificativo gara (CIG): ZF325324CE

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE

art. 14 D.M. 49/2018

### PREMESSA

PROGETTO: Il progetto dei lavori sopraindicati fu redatto in data 7-9-2018 dal 3° Settore LL.PP. del Comune di Lentini, per l'importo complessivo di € 50.000,00 ed approvato con delibera G.M. del 10/09/2018 n.167

INDIVIDUAZIONE DELL'ESECUTORE DEI LAVORI: Con determina reg. gen. n.28 del 31/01/2019 sono stati affidati i lavori di cui sopra all'Impresa "M SOLUTION s.r.l" con sede in via Carlo Levi 3 in Lentini, con il ribasso del 20,00 % sull'importo a base d'asta;

QUADRO ECONOMICO: Il quadro economico contrattuale delle opere da realizzare, in seguito all'affidamento di cui alla determina reg. gen. n.28 del 31/01/2019 è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO	
a) <b>importo Lavori al lordo</b>	€ 39.244,81
a1) Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 38.683,61
a2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 561,20
a3) lavori al netto del ribasso del 20,00 %	€ 30.946,89
a4) Importo contrattuale compreso oneri sicurezza	€ 31.508,09
b) <b>Somme a disposizione dell'A.C.</b>	
b1) IVA al 22% sui lavori (a4)	€ 6.931,78
b2) Incentivi art.113 D.lgs, 50/2016 (2% di a)	€ 784,90
b3) Oneri conferimento in discarica	€ 1.000,00
b4) Imprevisti	€ 2.775,23
b5) Totale somme a disposizione	€ 11.491,91
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 43.000,00</b>

CAUZIONE: L'Impresa "M SOLUTION s.r.l." aggiudicataria dell'appalto ha costituito apposita polizza fideiussoria a garanzia definitiva contrattuale, mediante polizza N941 / 00A0792308 rilasciata il 13/03/2019 da Groupama Assicurazioni ;

POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE: L'esecutore ha, inoltre, stipulato una polizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante e contro la responsabilità civile verso terzi; tale polizza è stata stipulata con la società Elba Assicurazioni S.P.A. n. 1417269 per un massimale di € 500.000,00 La copertura assicurativa indicata ha decorrenza dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: la direzione dei lavori è stato eseguita dai Geom. Tagliaverga Giuseppe e Per. Ind. Nicosia Nunzio in forza al 3° settore LL.PP. del Comune di Lentini

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 03/04/2019 con un tempo contrattualmente definito di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, ed ultimazione prevista per il giorno 01/06/2019

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore

CERTIFICATI DI PAGAMENTO: il responsabile del procedimento ha provveduto ad emettere i relativi certificati di pagamento che sono riportati nel seguente elenco:

anticipazione contrattuale del 11/04/2019 importo 6.301,62 Oltre Iva  
Certificato pagamento N°1 del 12/06/2019 importo 21.863,97 Oltre Iva

SVOLGIMENTO DEI LAVORI: L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

PENALI PER RITARDI: Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i termini contrattuali previsti.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 31/05/2019 e quindi in regola con le previsioni contrattuali.

RISERVE: L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;

ASSICURAZIONI INFORTUNI: L'Impresa "M SOLUTION s.r.l." esecutrice dei lavori ha provveduto ad assicurare la propria mano d'opera presso INAIL Siracusa, con polizza continuativa n. 22911824/10

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI: Le assicurazioni sociali e previdenziali predisposte dall'Esecutore dei lavori sono risultate essere: IN REGOLA giusto DURC ONLINE, prot.INAIL 168383395 con validità fino al 8/10/2019

AVVISI AI CREDITORI: Su richiesta del R.U.P., è stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Lentini, "l'avviso ai creditori" nel periodo dal 12/06/2019 al 27/06/2019

CONTO FINALE DEI LAVORI: In data 6/6/2019 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto del conto finale è di € 28.307,13 da cui, deducendo l'ammontare dell'anticipazione e degli acconti corrisposti per la somma complessiva di € 28.165,59 resta un credito per l'Impresa esecutrice di € 141,54 (Euro centoquarantuno/54) che è stato accettato dall'Impresa senza riserve.

CESSIONI DEI CREDITI: Alla data del 4/07/2019 non è pervenuta alla sottoscritta direzione dei lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, e secondo gli ordini e le disposizioni impartite, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

### VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno quattro del mese di Luglio dell'anno duemiladiciannove, avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, i sottoscritti Geom. Tagliaverga Giuseppe e Per. Ind. Nicosia Nunzio, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove hanno accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si sono recati nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori: Ing. Ridolfo Salvatore, Responsabile del procedimento;  
Sig. Manoli Katuscia, Amministratore unico dell'Impresa aggiudicataria;  
Sig. Manoli Michael, Capocantiere dell'Impresa aggiudicataria;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: Ripristino di porzioni ammalorate della pavimentazione in c.l.s. dei piazzali, fornitura e posa in opera dei chiusini in ghisa a completamento delle reti di sottosuolo esistenti nei piazzali, ripristino del quadro elettrico esistente della pubblica illuminazione, predisposizione degli allacciamenti alle reti di sottosuolo (idrica, fognante, elettrica) per la futura installazione di blocchi prefabbricati di servizi igienici.

Sono stati quindi effettuati i dovuti saggi, controlli e verifiche, da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

### VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

I sottoscritti Geom. Tagliaverga Giuseppe e Per. Ind. Nicosia Nunzio, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice "M SOLUTION s.r.l." corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa verifica tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si attesta in netti € 28.307,13 oltre IVA;

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 22911824/10 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

### CERTIFICA

che i "Lavori di Sistemazione Largo Barcellona" appaltati dall' Impresa M SOLUTION s.r.l con sede in via Carlo Levi 3 Lentini (SR)

### SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e  
LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

1. A) Importo netto del Conto Finale € 28.307,13
2. B) Detrazioni per somme in acconto già erogate:

Per anticipazione contrattuale € 6.301,62

Per certificato di pagamento N°1 € 21.863,97

Sommano le detrazioni: € 28.165,59

Resta a credito liquido dell'Impresa € 141,54  
(diconsi Euro Centoquarantuno/54)

che possono essere corrisposte all'Impresa "M SOLUTION s.r.l" a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Lentini li 4/07/2019

L'Impresa Esecutrice

**M Solution S.r.l.**


Via Carlo Levi, 3

96016 - Lentini (SR)


P.IVA: 01910670898

msolutionsrl@gmail.com

I Direttori dei Lavori



Il Responsabile del procedimento



È copia conforme al suo originale  
per la pubblicazione.

Lentini: ~~20 NOV 2019~~



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(*Agata Sampugnaro Cappello*)

Il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della  
Legge 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo  
Pretorio del sito informatico del Comune  
www.comune.lentini.sr.it dal 20 NOV. 2019  
al 5 DIC. 2019  
col n. 2241 del reg. pubblicazioni.

Lentini

L'Addetto

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario generale su conforme  
relazione a fianco segnata,

#### CERTIFICA

che copia della presente determinazione è stata  
pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico  
del Comune www.comuna.lentini.sr.it dal  
20 NOV. 2019 Al 5 DIC. 2019 per  
quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11  
della l.r. 3/12/1991, n. 44 e che non sono  
pervenuti reclami.

Dalla residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE