



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 235 /Registro Generale del 24/04/2020

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N. 55 DEL 20/04/2020

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE CITTADINE –
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE – CIG: 8008913C13 CUP: I67H19000960004.



COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. _____ DEL _____

REGISTRO 3° SETTORE N. 55 DEL 20 / Aprile / 2020

OGGETTO: "Lavori di rifacimento manto stradale di alcune vie cittadine" - Approvazione
Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione -
CIG: 8008913C13 - CUP: I67H19000960004

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con contratto d'appalto in forma di scrittura privata stipulato in data 10/10/2019 prot. 20217 mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori R.G. n. 915 del 04/10/2019 i lavori in oggetto vennero affidati all'impresa SAMOTER SUD dei Fratelli Caruso & C. snc con sede legale in Carlentini, via Pietro Nenni lotto 7 Partita IVA n. 01169210893, per un importo complessivo di € 66.160,02 di cui € 65.251,86 per lavori ed € 908,16 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso del 33,5239%.
- In conseguenza del ribasso offerto dall'impresa predetta, il quadro economico dell'opera si modificava nel seguente:

A) Per lavori	€.	66.160,02
di cui:		
A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€.	65.251,86
A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas.	€.	908,16

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

B) Per IVA al 22% su "A"	€	14.555,20
C) Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di A)	€.	1.981,33
D) Oneri di conferimento in discarica	€	4.000,00
E) Imprevisti	€	2.157,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	22.694,01

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € **88.854,03**

Ribasso di gara comprensivo del risparmio di IVA € **40.145,97**

IMPORTO FINANZIATO CON LA GM 135/2019 **129.000,00**

- in data 04/11/2019 l'ufficio di direzione dei lavori procedette alla consegna dei lavori e considerato che nel C.S.A. di progetto era stata stabilita una durata di giorni 30, i lavori dovevano risultare ultimati entro la data del 03/12/2019;
- sotto la data del 13/11/2019 venne stilato fra la D.L. e l'impresa appaltatrice un Verbale di Concordamento Nuovi prezzi con il quale vennero introdotti nell'appalto alcuni nuovi prezzi per tener conto di alcune evenienze impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione dei lavori;

- In data 22/11/2019 i lavori vennero sospesi per dar modo ad altra impresa di eseguire la manutenzione straordinaria della fognatura sottostante le vie Arrigo Morandi e Tindari;
- I lavori vennero ripresi in data 09/12/2019 per cui tenuto conto del periodo di sospensione dovevano darsi compiuti entro il 20/12/2019;
- sotto la data del 12/12/2019 venne redatta una perizia di variante tecnica suppletiva ed assestamento somme approvata con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 1176 del 23/12/2019, in conseguenza della quale il quadro economico dell'appalto si modificò nel modo seguente:

A) Per lavori	€.	79.308,26
di cui:		
A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€.	78.400,10
A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas.	€.	908,16
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:		
B) Per IVA al 22% su "A"	€	17.447,82
C) Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di A))	€.	2.376,91
D) Oneri di conferimento in discarica	€	5.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	24.824,73
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.	104.132,99
Ribasso di gara comprensivo del risparmio di IVA	€	24.867,01
IMPORTO FINANZIATO CON LA GM 135/2019		129.000,00

- dal confronto fra il quadro economico scaturito dalla gara e il Q.E. di perizia, si evidenzia che in conseguenza delle varianti introdotte nell'appalto, l'importo contrattuale dei lavori registrò un incremento di € 13.148,24 pari al 19,87% che venne reperito all'interno dello stesso Q.E. in parte dalla voce "imprevisti" ed in parte dalla voce "Ribasso di gara";
- in data 20/12/2019 venne verbalizzato che in data 19/12/2019 i lavori erano stati ultimati in tempo utile;

CIO' PREMESSO

RILEVATO che in base all'importo dell'opera il collaudo dei lavori può essere espletato dallo stesso Direttore dei lavori che è tenuto a rilasciare un Certificato di Regolare Esecuzione;

PRESO ATTO che la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori si è tenuta il 23/03/2020;

PRESO ATTO che l'intero svolgimento dell'appalto è stato sintetizzato dal direttore dei lavori nella Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione nella quale si è attestato che le verifiche, i controlli, le misurazioni, gli accertamenti e i saggi predisposti in sede di visita di collaudo, hanno consentito di accertare che le opere eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle prescrizioni contrattuali;

PRESO ATTO che in data 23/03/2020 l'impresa ha firmato il certificato di Regolare esecuzione senza nulla eccepire;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il D.L. Geom. Giuseppe Tagliaverga ha certificato che i lavori relativi al contratto del 10/10/2019 prot. 20217 e perizia di variante sopra dettagliata, sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa Samoter sud sopra generalizzata, in conformità al contratto ed ha liquidato il residuo credito dell'impresa come segue:

LAVORI:

- Importo al netto dei lavori eseguiti: euro 79.308,26
 - Acconti già corrisposti: euro 78.911,72

 Resta il credito dell'impresa (esclusa IVA al 10%) euro **396,54**

RITENUTO di approvare l'allegata Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto, al fine di poter liquidare all'impresa esecutrice il residuo credito di € 396,54 (IVA esclusa) vantato dall'impresa esecutrice;

PRESO ATTO che su nessun atto contabile o verbale l'impresa ha mai apposto Riserve o richiesto maggiori compensi;

Per quanto sopra esposto PROPONE al coordinatore del 3° settore di determinare quanto segue:

1) APPROVARE l'allegata "Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione", con la quale il direttore dei lavori ha certificato che i "Lavori di rifacimento manto stradale di alcune vie cittadine", sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa Samoter Sud, in conformità al contratto stipulato il 10/10/2019 prot. 20217 e alla perizia di variante, ed ha liquidato il residuo credito dell'impresa come segue:

LAVORI:

- Importo al netto dei lavori eseguiti: euro 79.308,26
 - Acconti già corrisposti: euro 78.911,72

 Resta il credito dell'impresa (esclusa IVA al 10%) euro **396,54**

2) AUTORIZZARE la compagnia "Allianz spa" Agenzia 713 di Lentini di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 732.072.400 emessa in data 09/10/2019, stipulata a garanzia del contratto;

3) DARE ATTO che la spesa complessiva di € 129.000,00 è stata finanziata con fondi del bilancio comunale, con le seguenti imputazioni:

- per € 102.818,94 al capitolo 72129 impegno n. 868/1
- per € 26.181,06 al capitolo 72133 impegno n. 869/1

4) AUTORIZZARE il coordinatore del 5° settore a reintrodurre nel bilancio comunale anno 2019 l'economia di € 24.867,01;

5) DICHIARARE:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Salvatore Ridolfo)

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

VISTA e fatta propria la superiore proposta;

Visto l' O.EE.LL. vigente

Visto lo Statuto del Comune di Lentini

DETERMINA

DI APPROVARE la soprascritta proposta del Responsabile Unico del Procedimento

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

Firmato digitalmente da

**BRUNO
ZAGAMI**

CN = ZAGAMI
BRUNO
C = IT

(ing. Bruno Zagami)

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma:
23/04/2020 11:50:13

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 55 3° SETTORE DEL 20/04/2020

Oggetto: Lavori di rifacimento manto stradale di alcune vie cittadine – Approvazione e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione

CIG:8008913C13

Prot. 199 del 20/04/2020



COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa



Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE CITTADINE.
CIG: 8008913C13

Contratto : tramite sottoscrizione Determina N° 178 del 01/10/2019 – 3° Settore.- Reg. Gen. N° 915 del 04/10/2019

Ditta: SAMOTER Sud dei F.lli CARUSO & C. s.n.c. Via P. Nenni Lotto n. 7 civ. 2
96013 Carlentini (SR) P. IVA n. 01169210893

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto dall'U.T.C. del Comune di Lentini approvato con Delibera G.M. n. 135 del 09/08/2019 e con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 178 del 01/10/2019 Reg. Gen. N. 915 del 04/10/2019 vennero approvate le determinazioni a contrattare previa valutazione di n. 4 preventivi per l'importo complessivo di € 129.000,00 così ripartito:

A) - Per lavori a misura al netto del ribasso..... € 66.160,02

A1) - Per lavori al netto della sicurezza€ 65.251,86

A1) – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso...€ 908,16

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B) - Per IVA 22% su "A" € 14.555,20

C) – Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 (2% di A)..... € . 1.981,33

D) – Oneri conferimento discarica€ 4.000,00

E) – Per imprevisti.....€ 2.157,47

S O M M A N O le somme a disposizione € 22.694,01

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 88.854,03

Ribasso di gara comprensivo del risparmio IVA€ 40.457,97

IMPORTO FINANZIATO CON LA GM 135/2019.....€ 129.000,00

Finanziamento:

Con fondi a carico del Bilancio Comunale con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 178 del 01/10/2019 Reg. Gen. N. 915 del 04/10/2019 capitolo di spesa 72129 impegno 868/1, capitolo di spesa 72133 impegno 869/1.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara celebrata presso l'UTC, aperta il 03/09/2019 e chiusa lo stesso giorno, rimase aggiudicataria l'Impresa SAMOTER Sud dei F.lli CARUSO & C. s.n.c. Via P. Nenni Lotto n. 7 civ. 2 96013 Carlentini (SR) P. IVA n. 01169210893, la quale ha offerto il ribasso del 33,5239% sull'importo a base d'asta.

Quadro Economico Post-Gara:

A) - Per lavori a misura al netto del ribasso.....	€ 66.160,02
A1) - Per lavori al netto della sicurezza	€ 65.251,86
A1) - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso....	€ 908,16
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B) - Per IVA 22% su "A"	€ 14.555,20
C) - Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 (2% di A).....	€ 1.981,33
D) - Oneri conferimento discarica	€ 4.000,00
E) - Per imprevisti.....	€ 2.157,47
S O M M A N O le somme a disposizione	€ 22.694,01
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 88.854,03
Ribasso di gara comprensivo del risparmio IVA	€ 40.457,97
IMPORTO FINANZIATO CON LA GM 135/2019.....	€ 129.000,00

Contratto principale:

Determina Coordinatore del 3° Settore LL.PP. n. 178 del 01/10/2019 Reg. Gen. N. 915 del 04/10/2019;

Perizia di variante tecnica ed assestamento somme:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data 12/12/2019 una perizia di variante tecnica suppletiva ed assestamento somme approvata con Decreto del Coordinatore del 3° Settore LL.PP. n. 216 del 16/12/2019 Reg. Gen. n. 1176 del 23/12/2019 per l'importo complessivo di € 79.308,26 così distinti:

A) - Per lavori a misura al netto del ribasso.....	€ 79.308,26
A1) - Per lavori al netto della sicurezza	€ 78.400,10
A1) - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso....	€ 908,16
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	

B) - Per IVA 22% su "A"	€ 17.447,82
-------------------------------	-------------



C) – Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 (2% di A).....	€ 2.316,91
D) – Oneri conferimento discarica	€ 5.000,00
S O M M A N O le somme a disposizione	€ 24.824,73
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 104.132,99
Ribasso di gara comprensivo del risparmio IVA	€ 24.867,01
IMPORTO FINANZIATO CON LA GM 135/2019.....	€ 129.000,00

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'Ing. S. Ridolfo Tecnico Comunale;

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Geom. G. Tagliaverga, Tecnico Comunale;

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 04/11/2019 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 7 del Foglio Patti e Condizioni giorni ~~45~~ **30** naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 03/12/2019.

Sospensione dei lavori:

Con verbale del 22/11/2019 i lavori furono sospesi come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Ripresa dei lavori:

Con verbale del 09/12/2019 i lavori vennero ripresi come da verbale in pari data firmato da parte dell'Impresa, quindi la nuova scadenza per dare i lavori ultimati era il 19/12/2019;

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 20/12/2019 dichiarava ultimati i lavori medesimi il 19/12/2019 e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:


Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per l'esecuzione dei lavori è stato necessario inserire nuovi prezzi con verbale di Concordamento Prezzi n. 1 del 13/11/2019.

Lavori in economia:

Per l'esecuzione dei lavori non sono occorsi lavori in economia.



Anticipazione contrattuale:

Per l'esecuzione dei lavori non c'è stata anticipazione contrattuale.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e della variante approvata, ed alle disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Per l'esecuzione dei lavori sono state apportate variazioni al progetto come da perizia di variante e suppletiva approvata con Decreto del Coordinatore del 3° Settore LL.PP. n. 216 del 16/12/2019 Reg. Gen. n. 1176 del 23/12/2019.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati n. 1 ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 01/09/2020 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori	€ 79.308,26
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 78.911,72
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 396,54

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Siracusa polizza assicurativa n. 3862711 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Con il DURC On Line richiesto in data 26/09/2019 prot. n. 18334143 l'impresa risulta in regola.

Avvisi ai creditori:

Durante il prescritto periodo di pubblicazione dell'avviso ai creditori, trasmessa con prot. n. 4940 del 27/02/2020 pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 03/03/2020 al 18/03/2020, non risulta che siano state presentate opposizioni da parte di alcuno.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.



VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta nel giorno 23/03/2020 e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori sono intervenuti alla stessa :

- 1) Ing. Salvatore Ridolfo - Responsabile del Procedimento
- 2) Sig. Caruso Fabio - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori sono consistiti nella scarifica e pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, della perizia di variante tecnica suppletiva ed assestamento finale e dei documenti contabili, i sottoscritti Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, hanno effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto effettivamente eseguite, non sono riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è preso atto che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel Capitolato Speciale di Appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- c) Per le parti non più ispezionabili, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi;
- d) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;


- e) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- f) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- h) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- i) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- l) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttori dei Lavori certifica che i lavori di cui all'oggetto eseguiti dall'Impresa SAMOTER Sud dei F.lli CARUSO & C. s.n.c. Via P. Nenni Lotto n. 7 civ. 2 in base alla Determina di Affidamento n. 178 del 01/10/2019 Registro Generale n. 915 del 04/10/2019 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale		€ 79.308,26
- A dedurre gli acconti corrisposti:		
- Certificato n. 1	€ 65.750,14	
- Certificato n. 2	€ 13.161,58	
Sommano le detrazioni		€ 78.911,72
Resta il credito dell'Impresa		€ 396,54

Pertanto il credito dell'Impresa ascende in nette € 396,54 (dicansi euro trecentonovantasei/54) escluso IVA di legge che possono essere corrisposte all'Impresa SAMOTER Sud dei F.lli CARUSO & C. s.n.c. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.


Lentini, li 23/03/2020

L'APPALTATORE
 SAMOTER Sud
 dei F.lli CARUSO & C. s.n.c.

 Via P. Nenni Lotto n. 7
 00113 CARLENTINI (SR)
 P. IVA 01169210893

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 (Geom. G. Tagliaverga)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. S. Ridolfo



Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal **24 APR. 2020**

Al **09 MAG. 2020**

col n. **565**.....

Lentini II,

Il Responsabile Ufficio Protocollo e Messaggi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal **24 APR. 2020**

Al **09 MAG. 2020**

al n. _____ e per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n.44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE