



COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. 59 DEL 07 FEB. 2020

REGISTRO 3° SETTORE N. 06 DEL 20/ Gennaio / 2020

OGGETTO: Lavori per la pavimentazione della via Garibaldi nel tratto compreso fra Piazza Beneventano e la via Donizetti – Approvazione Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione - CIG: 7566348BE2 - CUP: I63D18000090004

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con contratto d'appalto in forma di scrittura privata stipulato in data 20/11/2018 mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori R.G. n. 600 del 13/11/2018 i lavori in oggetto vennero affidati all'impresa Fratelli Mazza srl con sede in Randazzo (CT), S.S. 120 Km 181, Partita IVA 03723710871 per l'importo di € 67.687,49 di cui € 63.478,49 per lavori ed € 4.209,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso del 33,5506%;
- il quadro economico dell'opera scaturito dalla gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è il seguente:

A) Per lavori	€.	67.687,49
di cui:		
A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€.	63.478,49
A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas.	€.	4.209,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:		
B) Per IVA al 10% su "A"	€	6.768,75
C) Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di A))	€.	1.994,76
D) Oneri di conferimento in discarica	€	3.600,00
E) Imprevisti	€	4.693,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	17.056,88
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.	84.744,37
Ribasso di gara comprensivo del risparmio di IVA	€	35.255,63

- in data 26/11/2018 l'ufficio di direzione dei lavori procedette alla consegna dei lavori e considerato che nel C.S.A. di progetto era stata stabilita una durata di giorni 90, i lavori dovevano risultare ultimati entro la data del 23/02/2019;
- sotto la data del 28/01/2019 venne stilato fra la D.L. e l'impresa appaltatrice un Verbale di concordamento Nuovi Prezzi con il quale vennero introdotti nell'appalto n. 10 nuovi prezzi per tener conto di alcune evenienze imprevedute ed imprevedibili in fase di progettazione dei lavori, rimandando ad una successiva perizia di variante e suppletiva per la completa definizione delle procedure conseguenti alla modifica del contratto;
- in data 07/02/2019 venne verbalizzata l'ultimazione dei lavori, che quindi avvenne con giorni 16 di anticipo rispetto al tempo contrattuale;

- alla stessa data del 07/02/2019 il D.L. e il sottoscritto RUP, onde riconsegnare al traffico pedonale e veicolare della città un'arteria tanto importante come la via Garibaldi, verbalizzarono insieme all'impresa appaltatrice, la riconsegna anticipata dell'opera, fatte salve le verifiche e gli accertamenti dovuti ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti;
- la direzione dei lavori presentava una perizia di variante e suppletiva motivata dalla doppia esigenza di approvare l'incremento del contratto dovuto in parte al prolungamento del tratto di intervento dalla via Donizetti alla via Notaro Jacopo ed in parte per prendere atto delle variazioni tecniche in corso d'opera resesi necessarie per sopravvenute esigenze imprevedute ed imprevedibili che risultano dettagliatamente descritte nella Relazione Tecnica di Perizia;
- il quadro economico della perizia di variante tecnica e suppletiva era il seguente:

A) Per lavori al lordo	€	129.501,68	
di cui:			
A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€.	125.292,68	
A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas.	€.	4.209,00	
A3) Lavori al netto del ribasso di gara del 33,5506	€	83.256,23	
A4) Nuovo importo contrattuale dei lavori			€ 87.465,23
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			
B) Per IVA al 10% sui lavori contrattuali	€		8.746,52
C) Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di 129.501,68)	€.		2.590,03
D) Oneri di conferimento in discarica	€		3.600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.		14.936,56
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.		102.401,79
Economie finali da ribasso di gara	€		17.598,21

- detta perizia di variante tecnica e suppletiva veniva approvata con la determina del coordinatore del 3° settore R.G. n. 178 del 03/04/2019;
- dal confronto fra il quadro economico scaturito dalla gara e il Q.E. di perizia, si evidenzia che in conseguenza delle varianti introdotte nell'appalto, l'importo contrattuale dei lavori registrò un incremento di € 19.777,74 pari al 29,22% che venne reperito all'interno dello stesso Q.E. dalla voce "Ribasso di gara";
- poiché l'impresa aveva ultimato i lavori in anticipo sul tempo contrattuale, l'approvazione della perizia di variante predetta non determinò alcuna concessione di termini suppletivi;
- allo scopo di contrattualizzare l'aumento dell'importo dei lavori conseguito con l'approvazione della perizia di variante e suppletiva in data 08/04/2019 venne firmato l'Atto di sottomissione con il quale vennero recepiti i 10 nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento del 28/01/2019;

CIO' PREMESSO

RILEVATO che in base all'importo dell'opera il collaudo dei lavori può essere espletato dallo stesso Direttore dei lavori che è tenuto a rilasciare un Certificato di Regolare Esecuzione;

PRESO ATTO che la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori si è tenuta il 26/09/2019;

PRESO ATTO che l'intero svolgimento dell'appalto è stato sintetizzato dal direttore dei lavori nella Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione nella quale si è attestato che le verifiche, i controlli, le misurazioni, gli accertamenti e i saggi predisposti in sede di visita di collaudo, hanno consentito di accertare che le opere eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle prescrizioni contrattuali;

PRESO ATTO che in data 02/10/2019 l'impresa ha firmato il certificato di Regolare esecuzione senza nulla eccepire;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il D.L. 'Ing. Bruno Zagami ha certificato che i lavori relativi al contratto del 20/11/2018 ed atto di sottomissione del

08/04/2019, sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa F.Ili Mazza srl sopra generalizzata, in conformità al contratto ed ha liquidato il residuo credito dell'impresa come segue:

LAVORI:

- Importo al netto dei lavori eseguiti:	euro 87.465,23
- Acconti già corrisposti:	euro 87.027,90

Resta il credito dell'impresa (esclusa IVA al 10%) euro **437,33**

RITENUTO di approvare l'allegata Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto, al fine di poter liquidare all'impresa esecutrice il residuo credito di € 437,33 (IVA esclusa) vantato dall'impresa esecutrice;

PRESO ATTO che su nessun atto contabile o verbale l'impresa ha mai apposto Riserve o richiesto maggiori compensi;

Per quanto sopra esposto PROPONE al coordinatore del 3° settore di determinare quanto segue:

1) APPROVARE l'allegata "Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione", con la quale il direttore dei lavori ha certificato che i "Lavori per la pavimentazione della via Garibaldi nel tratto compreso fra Piazza Beneventano e via Donizetti", sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa F.Ili Mazza srl, in conformità al contratto stipulato il 20/11/2018 e all'Atto di sottomissione dell'08/04/2019, ed ha liquidato il residuo credito dell'impresa come segue:

LAVORI:

- Importo al netto dei lavori eseguiti:	euro 87.465,23
- Acconti già corrisposti:	euro 87.027,90

Resta il credito dell'impresa (esclusa IVA al 10%) euro **437,33**

5) AUTORIZZARE la compagnia "Elba Assicurazioni spa" Agenzia 099 di Paternò di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 1348498 emessa in data 16/11/2018, stipulata a garanzia del contratto;

6) AUTORIZZARE la compagnia "Elba Assicurazioni spa" Agenzia 099 di Paternò di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 1348336 emessa in data 16/11/2018, stipulata a garanzia della Responsabilità Civile verso terzi;

7) DARE ATTO che la spesa di € 120.000,00, è stata imputata al capitolo 72133 "Fondo Investimenti", impegno 543/1 esercizio 2018 - P.D.C. n. 2.02.01.09.999

8) AUTORIZZARE il coordinatore del 5° settore a reintrodurre nel bilancio comunale anno 2018 l'economia di € 17.598,21;

9) DICHIARARE:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ing. Salvatore Ridolfo)



IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

VISTA e fatta propria la superiore proposta;
Visto l' O.EE.LL. vigente
Visto lo Statuto del Comune di Lentini

DETERMINA

DI APPROVARE la soprascritta proposta del Responsabile Unico del Procedimento

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
(ing. Bruno Zagami)



UFFICIO RAGIONERIA				
Bilancio _____				
Tit. _____	Funz. _____	Int. _____	Cap. _____	Imp. _____
OGGETTO DELLO STANZIAMENTO				
<i>Somma Stanziata</i>				
Somma Aggiunta				
Somma Dedotta				
Somma Definitiva				
<i>Pagamenti Fatti</i>				
Impegni Precedenti				
Spesa Deliberata				
Rimanenza Disponibile				

IL RAGIONIERE

Visto per la regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Prot. n. 63 del 7.01.2020



COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa



OGGETTO: Lavori di pavimentazione della Via Garibaldi nel tratto compreso fra Piazza Beneventano e la Via Donizetti.

CONTRATTO : perfezionato con Determina Reg. Gen. n. 600 del 13/11/2018

IMPRESA: F.lli Mazza s.r.l. - Randazzo (CT) S.S. n. 120 Km. 181

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto dall'U.T.C. del Comune di Lentini approvato con Delibera G.M. n. 133 del 04/07/2018 e con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 600 del 13/11/2018 vennero approvate le determinazioni a contrattare per l'importo complessivo di € 120.000,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	95 529,06	
ONERI SICUREZZA	€	4 209,00	
IMPORTO LAVORI	€	99 738,06	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA SUI LAVORI 10%	€	9 973,81	
PER INCENTIVO Art. 113 D.Lgs 50/2016 su (a)	€	1 994,76	
ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€	3 600,00	
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€	4 693,37	
	€	20 261,94	€ 20 261,94
			€ 120 000,00

[Handwritten signatures and initials]

Finanziamento:

Con fondi a carico del Bilancio Comunale con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 600 del 13/11/2018 capitolo di spesa 72133 impegno 543/1 anno 2018.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara celebrata presso l'UTC, aperta il 06/09/2018 e 24/09/2019, rimase aggiudicataria

Allegato alla determina del Coordinatore 3° Settore
N. 6 del 20-01-2020
Registro Generale N. 59 del 07 FEB 2020

l'Impresa Fratelli Mazza con sede a Randazzo (CT), S.S. 120Km. 181 partita IVA n. 03723710871, la quale ha offerto il ribasso del 33,5506% ;

Quadro Economico Post-Gara:

SOMMANO I LAVORI COMPLESSIVI RIBASSATI del 33,5506%	€ 67.687,49
Somme a disposizione Amm.ne	
1) IVA 10% su (d)	€ 6.768,75
2) Per incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 su (a)	€ 1.994,76
3) Oneri di conferimento discarica	€ 3.600,00
4) Per arrotondamenti	€ 4.693,37
Sommano Somme a disposizione (1,2,3,4)	€ 17.056,88
IMPORTO COMPLESSIVO ELL'INTERVENTO	€ 84.744,37
Ribasso di gara comprensivo del risparmio IVA	€ 36.256,63

Contratto principale:

Determina Coordinatore del 3° Settore LL.PP. n. 600 del 13/11/2018 Reg. Gen.

Perizia di variante tecnica e suppletiva:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta una perizia di variante tecnica e, approvata con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 178 del 03/04/2019 per l'importo complessivo di € 129.501,68 così distinti:

A) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 129.501,68	
A1) IMPORTO LAVORI	€ 125.292,68
A2) ONERI SICUREZZA	€ 4.209,00
A3) Lavori al netto del 33,5506	€ 83.256,23
A4) Nuovo importo di contratto	€ 87.465,23
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
IVA SUI LAVORI 10%	€ 8.746,62
PER INCENTIVO Art. 113 D.Lgs 50/2016 su	€ 2.590,03
ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 3.600,00
	€ 102.401,79
Economie finali di ribasso di gara	€ 17.598,21

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'Ing. Salvatore Ridolfo;
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'Ing. Bruno Zagami, Tecnico Comunale;

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 26/11/2018 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 23/02/2019.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non risultano sospensioni lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 07/02/2019 dichiarava ultimati i lavori medesimi e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti n. 1 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi riportando n. 10 nuovi prezzi;

Lavori in economia:

Per l'esecuzione dei lavori non sono occorsi lavori in economia.

Anticipazione contrattuale:

Per l'esecuzione dei lavori non c'è stata anticipazione contrattuale.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, ed alle disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizia sopra citata.


Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati n. 1 ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 05/04/2019 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori	€ 87.465,23
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 87.027,90



Resta il credito netto dell'Impresa in

€ 437,33

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Catania posizione n. 04995069 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Con il DURC On Line richiesto in data 05/11/2019 prot. n. 17305400 l'impresa risulta in regola.

Avvisi ai creditori:

Durante il prescritto periodo di pubblicazione dell'avviso ai creditori, trasmessa con prot. n. 13204 del 02/07/2019 pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 04/07/2019 al 19/07/2019, non risulta che siano state presentate opposizioni da parte di alcuno.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta nel giorno 26/09/2019 e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori sono intervenuti alla stessa :

- 1) Ing. Salvatore Ridolfo - Responsabile del Procedimento
- 2) Geom. Sparta Carmelo Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori sono consistiti nella rimozione della vecchia pavimentazione stradale e dei marciapiedi la ricostruzione della nuova pavimentazione con autobloccante.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, della perizia di variante tecnica ed assestamento finale e dei documenti contabili, i sottoscritti Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, hanno effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto effettivamente eseguite, non sono riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è preso atto che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel Foglio Patti e Condizioni; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- c) Per le parti non più ispezionabili, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi;
- d) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- e) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- f) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- h) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- i) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- l) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttori dei Lavori certifica che i lavori di cui all'oggetto eseguiti dall'Impresa F.lli Mazza s.r.l. - Randazzo (CT) S.S. n. 120 Km. 181 in base alla Determina di Affidamento Reg. Gen. n. 600 del 13/11/2018 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 87.465,23
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 87.027,90
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 437,33



Pertanto il credito dell'Impresa ascende in nette € 473,33 (diconsi euro quattrocentotrentasette/33) escluso IVA di legge che possono essere corrisposte all'Impresa F.lli Mazza s.r.l. - Randazzo (CT) S.S. n. 120 Km. 181 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Lentini, li 02/10/2019

L'APPALTATORE

F.lli Mazza s.r.l.

FRATELLI MAZZA s.r.l.

S.S. 120 Km. 181+000

95036 RANDAZZO (CT)

Partita I.V.A. 103723710871

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. R. Zagami)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. S. Ridolfo)



Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal 07 FEB. 2020

Al 22 FEB. 2020

col n. 212.....

Lentini li,

Il Responsabile Ufficio Protocollo e Messi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal 07 FEB. 2020

Al 22 FEB. 2020

al n _____ e per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n.44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme al suo originale
per la pubblicazione.

Lentini: - 7 FEB 2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Agata Sampugnaro Cappello)