



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.909 /Registro Generale del 31/12/2020

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N.182 DEL 18/12/2020

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA LATO NORD DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI – 5° SAL: a) INCASSO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA EROGATA DAL D.R.P.C.; b) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LENTINI – CIG 7435175482 – CUP I77H15000900005



COMUNE DI LENTINI

(Provincia di Siracusa)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. _____ DEL _____

REGISTRO DEL 3° SETTORE N. 182 DEL 18 Dicembre 2020

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA LATO NORD DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI – 5° SAL: a) INCASSO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA EROGATA DAL D.R.P.C.; b) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LENTINI -
CIG: 7435175482 - CUP: I77H15000900005

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- con contratto d'appalto del 05/08/2019 rep. 33226 registrato in pari data presso l'agenzia delle entrate di Noto serie IT, numero 8894, i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa CPL POLISTENA soc. coop., con sede in San Giorgio Morgeto (RC), c/da Giuseppina n. 44, per l'importo di € 1.238.472,27 (al netto del ribasso del 32,4830%) di cui € 1.222.110,42 per lavori ed € 16.361,85 per oneri della sicurezza;
- nel corso dei lavori sono stati emessi n. 6 SAL di cui i primi quattro sono già stati pagati;
- parimenti sono stati emessi n. 6 certificati di pagamento degli oneri di conferimento in discarica dei materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni e di questi i primi quattro sono già stati liquidati;
- per il 5° SAL lavori e il 5° SAL bis (oneri di conferimento in discarica) con note prot. 17512 e 17513 del 24/09/2020 i sottoscritti avevano richiesto al D.R.P.C. di erogare le relative somme al fine della liquidazione all'impresa appaltatrice;
- con nota prot. 55554 del 16/10/2020 il Dirigente Generale del D.R.P.C. Ing. Salvo Cocina, comunicava che i costi dell'appalto devono essere sostenuti dal DRPC e dai due Comuni nelle stesse percentuali fissate prima della gara d'appalto;
- con successiva nota prot. 56452 del 21/10/2020 il D.R.P.C. comunicava che l'importo del 5° SAL lavori pari ad € 221.331,56 verrà erogato dal DRPC per soli € 50.622,55 rimanendo la differenza di € 170.709,01 a carico dei due Comuni di Lentini e Carlentini in quanto a quella data, sul totale dei pagamenti effettuati, il DRPC aveva pagato oltre la propria quota percentuale dell'86%;
- in conseguenza di quanto comunicato dal DRPC con la suddetta nota prot. 55554/2020, con determina del coordinatore del 3° settore RG 740 del 13/11/2020 è stato riapprovato il nuovo quadro economico dell'appalto in trattazione, dando atto che alla luce delle decisioni assunte dal D.R.P.C. il costo complessivo dell'opera verrà finanziato per € 1.539.595,58 dal dipartimento predetto, per € 126.448,41 dal Comune di Lentini e per € 126.448,41 dal Comune di Carlentini;
- nella determina RG 740/2020 è stato inserito il rendiconto delle spese già sostenute per l'appalto in trattazione con il quale si è appurato che i tre enti hanno sinora liquidato le seguenti somme: il DRPC € 1.119.646,14, il Comune di Lentini € 41.200,34, il Comune di Carlentini € 14.394,79;

- nella stessa determina RG 740/2020 si è dato atto che in base alla suddivisione delle quote fra i tre enti, la residua spesa di € 617.251,13 dovrà essere sostenuta per € 419.949,44 dal DRPC, per € 85.248,07 dal Comune di Lentini e per € 112.053,62 dal Comune di Carlentini;
- con nota prot. 20880 del 16/11/2020 la determina RG 740/2020 è stata trasmessa al Comune di Carlentini al quale è stato richiesto pure di rendere disponibili le somme a suo carico;

CIO' PREMESSO

VISTO il Provvisorio d'entrata n. 4123 del 11/12/2020 con la quale la tesoreria comunale ha comunicato che è stata accertata in ingresso la somma di € 102.931,12 proveniente dal DRPC, di cui € 50.622,55 destinati al pagamento di quota parte del 5° SAL e il resto per liquidazione spese tecniche (queste ultime verranno trattate con un'altra determina);

RILEVATO quindi che essendo la somma dell'importo del 5° SAL e del 5° certificato di conferimento in discarica pari ad € 221.331,56 le quote da suddividere fra i tre enti sono le seguenti:

- € 50.622,55 già accreditati dal D.R.P.C.;
- € 85.248,07 a carico del Comune di Lentini;
- € 85.460,94 a carico del Comune di Carlentini;

RILEVATO che l'importo accreditato dal D.R.P.C. è stato in precedenza accertato in ingresso al bilancio comunale al capitolo 3877 acc. N. 263 esercizio 2017;

PRESO ATTO che sino alla data alluale il Comune di Carlentini non ha riscontrato la nota prot. 20880 del 16/11/2020 per cui non si dispone della quota relativa a Carlentini;

RILEVATA l'urgente necessità di procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 135.870,62 resa disponibile dal DRPC per € 50.622,55 e dal Comune di Lentini per € 85.248,07;

RILEVATO che la somma di € 50.622,55 pervenuta dal DRPC risulta allibrata in uscita dal bilancio comunale sul capitolo 72146 impegno 211 esercizio 2020 mentre la somma di € 85.248,07 risulta disponibile sul capitolo 72150 (in ingresso accertata al capitolo 3876 esercizio 2020);

PRESO ATTO che detto importo di € 50.622,55 dovrà essere incassato e liquidato all'impresa appaltatrice;

Per quanto sopra esposto si **PROPONE** al Coordinatore del 3° Settore di determinare quanto segue:

- 1) **PRENDERE ATTO** che con Provvisorio d'entrata n. n. 4123 del 11/12/2020 la tesoreria comunale ha comunicato che è stata accertata in ingresso la somma di € 50.622,55 proveniente dal DRPC giusto decreto di finanziamento DDG n. 716 del 12/10/2017 per il quale era stato previsto un programma di spesa da completare entro il 31/12/2019 per cui il presente accredito e quelli successivi avvengono sulla base di una procedura di "reiscrizione in bilancio regionale di somme previste sul DDG 716/2017";
- 2) **INCASSARE** la somma di € 50.622,55 sul capitolo 3877 accertamento 263 esercizio 2017;
- 3) **ACCERTARE** la somma di € 85.248,07 al capitolo 3876 esercizio 2020
- 4) **IMPEGNARE** la somma di € 85.248,07 a carico del Comune di Lentini sul capitolo 72150 esercizio 2020;
- 5) **LIQUIDARE** il 1° acconto della fattura n. 11 del 24/09/2020 per un importo complessivo di € 135.870,62 come segue:

- **A)** per € 123.518,75 in favore dell'impresa C.P.L. Polistena s.c. - C/da Giuseppina 44 - San Giorgio Morgeto (RC) - Partita IVA: 00224170803 - CAUSALE: 1° acconto 5° SAL;
- **B)** per € 12.351,87 all'erario quale IVA al 10% sulla fattura n. 11/2020 emessa dalla CPL Polistena soc. coop.;

6) PRELEVARE la somma di € 135.870,62 come segue:

- Per € 50.622,55 dal capitolo 72146 impegno 211 esercizio 2020;
- Per € 85.248,07 dal capitolo 72150 impegno sopra assunto;

7) DARE ATTO che il costo complessivo dell'opera pari ad € 1.792.492,40 è finanziato come segue:

- per € 1.539.595,58 a carico del DRPC giusto DDG 716 del 12/10/2017;
- per € 126.448,41 a carico del Comune di Lentini;
- per € 126.448,41 a carico del Comune di Carlentini;

8) AGGIORNARE il rendiconto delle spese sostenute secondo la seguente tabella:

ENTE	IMPORTO LIQUIDATO	CAUSALE
D.R.P.C.	107.516,65	Spese per progetto approvato nel 2005
D.R.P.C.	14.109,00	Indagini geologiche
D.R.P.C.	272.463,90	Anticipazione contrattuale
D.R.P.C.	415.800,00	SAL nn. 1, 2, 3
D.R.P.C.	39.185,72	1° Acconto spese tecniche in corso d'opera
D.R.P.C.	59.129,62	Oneri di conferimento in disc.: certif. nn. 1, 2, 3
D.R.P.C.	211.441,25	4° SAL + Certificato n. 4 Oneri conferimento
D.R.P.C.	50.622,55	Quota 5° SAL
TOTALE D.R.P.C.	1.170.268,69 (65,29%)	
Comune di Lentini	15.152,40	Arch. Arisco: 50% redazione nuovo progetto
Comune di Lentini	6.661,99	Arch. Arisco: aggiornamento prezzi dal 2013 al 2018
Comune di Lentini	5.214,24	Geologo Giannone: relazione geologica integrativa
Comune di Lentini	914,88	Istanza di autorizzazione in deroga a R.F.I.
Comune di Lentini	13.256,83	Spese legali per ricorso al TAR 2ª classificata
Comune di Lentini	85.248,07	Quota 5° SAL
TOTALE LENTINI	126.448,41 (7,05%)	
Comune Carlentini	14.394,79 (0,80%)	Arch. Arisco: 50% redazione nuovo progetto -
TOTALE SPESO	1.311.111,89	
COSTO APPALTO	1.792.492,40	
SPESA RESIDUA	481.380,51	

- 9) **DARE ATTO** che per la liquidazione a saldo del 5° SAL lavori e del 5° certificato di conferimento in discarica, si è in attesa che il Comune di Carlentini accrediti la somma di € 85.460,94;
- 10) **TRASMETTERE** il presente provvedimento al DRPC, al Comune di Carlentini, al Direttore dei lavori e all'impresa CPL Polistena soc. coop.;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. S. Ridolfo)



IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

VISTA e fatta propria la superiore proposta;

Visto lo Statuto del Comune di Lentini e l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

DI APPROVARE la soprascritta proposta del responsabile unico del procedimento.

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

(Ing. B. Zagami)



Firmato digitalmente da

**BRUNO
ZAGAMI**

C = IT

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma:
31/12/2020 09:22:45



Attestazione n° 940

Impegno Definitivo**Impegno:** 2020/1/854/1 del 31/12/2020**Delibera/Determina:** n° 182 del 18/12/2020**Codice CIG:** 7435175482 **Codice CUP:****Centro Resp.:** 3**Prop.:** 3**PdC Imp.:** 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni**Esecutività:** ESECUTIVA**Importo:** 85.248,07

Oggetto: Lavori per la realizzazione Via Fuga lato Nord comuni di Lentini e Carlentini- 5° Sal a) Incasso l'impegno e liquidazione Quota erogata dal D.R.P.C. b) Imp. e liquidaz. quota a carico del Comune di Lentini.CIG 7435175482

Castelletto disponibilità al 31/12/2020

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2020	72150	0	0801203	Reintegro somme anticip .con Mutuo Comunale x LEGGE 433/91 - FINANZ.. per REALIZZAZIONE VIA DI FUGA LATO NORD CENTRO ABITATO.Cap E 3876
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
Macroagg.	03	Contributi agli investimenti		
PDC	2.03.01.02.003			

Dati Capitolo

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
171.721,96	0,00	0,00	171.721,96
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	85.248,07	85.248,07	86.473,89

Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

(Dott. Sarpi Salvatore)

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

Prot. 865/Bil del 31/12/2020

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 31/12/2020 09:20:30

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma:
31/12/2020 09:21:50

PARERI

Allegato alla Determina n. 182 del 3° Sett. del 18/12/2020

Oggetto: Lavori per la realizzazione della via di fuga lato nord dei comuni di Lentini e Carlentini – 2° acconto spese tecniche : a) Incasso, Impegno e Liquidazione quota erogata dal D.R.P.C.; b) imputazione incentivo di gara spettante al personale della CUC di Carlentini. CIG: 7435175482

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 31/12/2020 09:16:09

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

dal 4 GEN 2021

al 19 GEN 2021

col N. 3.

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 4 GEN 2021 al

19 GEN 2021 - per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale
