



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 372/ Registro Generale del 08/06/2021

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE  
N. 71 DEL 27/05/2021

---

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA LATO NORD DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI – INCASSO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE DAL D.R.P.C. -  
CIG:7435175482 – CUP:I77H15000900005.

---



# COMUNE DI LENTINI

(Provincia di Siracusa)

## DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

REGISTRO DEL 3° SETTORE N. 71 DEL 27 MAGGIO 2021

**OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA LATO NORD DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI – INCASSO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE DAL D.R.P.C. -**

**CIG: 7435175482 - CUP: I77H15000900005**

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO CHE

- con contratto d'appalto del 05/08/2019 rep. 33226 registrato in pari data presso l'agenzia delle entrate di Noto serie IT, numero 8894, i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa CPL POLISTENA soc. coop., con sede in San Giorgio Morgeto (RC), c/da Giuseppina n. 44, per l'importo di € 1.238.472,27 (al netto del ribasso del 32,4830%) di cui € 1.222.110,42 per lavori ed € 16.361,85 per oneri della sicurezza;
- i lavori vennero consegnati in data 19/09/2019 e sono stati ultimati in data 13/04/2021 come da certificato stilato fra la direzione dei lavori e l'impresa in data 12/05/2021;
- nel corso dei lavori sono stati emessi n. 7 SAL di cui i primi 4 vennero pagati nella loro interezza mentre il 5° e il 6° SAL sono stati liquidati solo parzialmente;
- per il 6° SAL lavori con nota prot. 20819 del 16/11/2020 i sottoscritti avevano richiesto al D.R.P.C. di erogare le relative somme al fine della liquidazione all'impresa appaltatrice;
- soltanto in data 26/05/2021 la Ragioneria Centrale della Regione Siciliana ha reso disponibili le somme relative al 6° SAL, giusto Provvisorio d'entrata n. 2505 del 24/05/2021 di € 150.635,23;
- in attesa che pervenissero le somme richieste per il 6° SAL, a causa del pesante ritardo che si andava accumulando nell'accredito del relativo importo, con determina RG 182 del 30/03/2021 il Comune di Lentini, in base alla residua disponibilità finanziaria sul mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4504880, anticipava all'impresa CPL Polistena soc. coop. il pagamento della somma di € 52.800,00 IVA al 10% compresa, con riserva di reintroitare nel bilancio comunale l'omologa somma non appena la stessa fosse stata accreditata dal DRPC;

#### CIO' PREMESSO

**RILEVATO** che anche il 5° SAL lavori era stato in precedenza liquidato parzialmente a causa del ritardo accumulato dal Comune di Carlentini nel rendere disponibile la sua quota di competenza;

**RILEVATO** che sulle somme già certificate a pagamento per le quali il DRPC e il Comune di Carlentini continuano ad accumulare ritardi nei relativi accrediti, continuano a maturare

interessi legali per cui risulta opportuno rinviare il reintroito nelle casse comunali dell'importo di € 52.800,00 anticipato per il pagamento di una quota del 6° SAL, ai successivi accrediti da parte del DRPC e/o del Comune di Carlentini;

**PRESO ATTO** quindi che la somma di € 150.635,23 pervenuta per il 6° SAL, in funzione dell'anticipo già effettuato dal Comune di Lentini con la RG 182 del 30/03/2021 e dei ritardi accumulati negli accrediti delle relative quote dal DRPC e dal Comune di Carlentini, può essere liquidata all'impresa CPL Polistena secondo le seguenti causali:

- per € 88.264,00 per saldo totale del 6° SAL;
- per € 12.909,47 per rimborso certificato n. 5 degli oneri di conferimento in discarica;
- per € 49.461,76 per 2° acconto del 5° SAL lavori

**PRESO ATTO** che in funzione della liquidazione da effettuare in forza della presente determina per i 7 SAL emessi viene a determinarsi quanto segue:

- SAL n. 1, 2, 3, 4, 6: completamente liquidati;
- SAL n. 5: sul totale di € 199.925,00 IVA compresa, la liquidazione effettuata raggiunge € 185.332,38 (€ 135.870,62 con determina RG 909/2020 + € 49.461,76 con la presente determina);
- SAL n. 7: richiesta di accredito € 139.436,00 già inoltrata;

**PRESO ATTO** che in funzione della liquidazione da effettuare in forza della presente determina per il rimborso degli oneri di conferimento in discarica viene a determinarsi quanto segue:

- Certificati bis n. 1, 2, 3, 4: completamente liquidati;
- Certificato bis n. 5: in liquidazione con la presente € 12.909,47;

**RILEVATO** che l'importo testè accreditato è stato in precedenza accertato in ingresso al bilancio comunale al capitolo 3877 acc. N. 263 esercizio 2017;

**RILEVATO** che la somma di € 150.635,23 risulta allibrata in uscita dal bilancio comunale sul capitolo 72146 impegno 211 esercizio 2020;

Per quanto sopra esposto si **PROPONE** al Coordinatore del 3° Settore di determinare quanto segue:

- 1) **PRENDERE ATTO** che con Provvisorio d'entrata n. n. 2505 del 24/05/2021 la tesoreria comunale ha comunicato che è stata accertata in ingresso la somma di € 150.635,23 proveniente dal DRPC giusto decreto di finanziamento DDG n. 716 del 12/10/2017 per il quale era stato previsto un programma di spesa da completare entro il 31/12/2019 per cui il presente accredito e quelli successivi seguono la procedura della "reiscrizione in bilancio regionale di somme previste sul DDG 716/2017";
- 2) **INCASSARE** la somma di € 150.635,23 sul capitolo 3877 accertamento 263 esercizio 2017;
- 3) **LIQUIDARE** la somma di € 150.635,23 secondo la seguente ripartizione:
  - La fattura n. 10 del 24/09/2020 come segue: **A)** per € 44.965,24 in favore dell'impresa C.P.L. Polistena s.c. - C/da Giuseppina 44 - San Giorgio Morgeto (RC) - Partita IVA: 00224170803 - CAUSALE: 2° Acconto 5° SAL; **B)** per € 4.496,52 all'erario quale IVA al 10% sulla fattura n. 10/2020 emessa dalla CPL Polistena soc. coop.;
  - La fattura n. 12 del 13/11/2020 come segue: **A)** per € 80.240,00 in favore dell'impresa C.P.L. Polistena s.c. - CAUSALE: 2° Acconto a saldo 6° SAL; **B)** per

€ 8.024,00 all'erario quale IVA al 22% sulla fattura n. 12/2020 emessa dalla CPL Polistena soc. coop.;

- La fattura n. 11 del 24/09/2020 come segue: **A)** per € 10.581,53 in favore dell'impresa C.P.L. Polistena s.c. - C/da Giuseppina 44 - San Giorgio Morgeto (RC) - Partita IVA: 00224170803 - CAUSALE: Acconto certificato 5bis oneri conferimento in discarica; **B)** per € 2.327,94 all'erario quale IVA al 22% sulla fattura n. 11/2020 emessa dalla CPL Polistena soc. coop.;

4) **DARE ATTO** che per la copertura finanziaria dell'appalto, il Comune di Lentini ha istituito i seguenti capitoli:

- Per le somme in arrivo dal DRPC i capitoli 3877 per l'entrata e 72146 per la spesa;
- Per le somme relative al mutuo posizione 4504880 i capitoli 9701 per l'entrata e 72132 per la spesa;
- Per il reintroito delle somme anticipate sul mutuo 4504880 e poi rimborsate dal DRPC i capitoli 3876 per l'entrata e 72150 per la spesa;

5) **PRENDERE ATTO** che in conseguenza di quanto comunicato dal DRPC con la nota prot. 55554 del 16/10/2020 il costo complessivo post-gara dell'opera, attualmente pari ad € 1.792.492,40 al netto del ribasso di gara, risulta finanziato come segue:

- per € 1.539.595,58 a carico del DRPC giusto DDG 716 del 12/10/2017;
- per € 126.448,41 a carico del Comune di Lentini;
- per € 126.448,41 a carico del Comune di Carlentini;

6) **DARE ATTO** che il rendiconto delle somme liquidate sino alla data della presente è il seguente:

ENTE	IMPORTO LIQUIDATO	CAUSALE
D.R.P.C.	107.516,65	Spese per progetto approvato nel 2005
D.R.P.C.	14.109,00	Indagini geologiche
D.R.P.C.	272.463,90	Anticipazione contrattuale
D.R.P.C.	415.800,00	SAL nn. 1, 2, 3
D.R.P.C.	39.185,72	1° Acconto spese tecniche in corso d'opera
D.R.P.C.	59.129,62	Oneri di conferimento in disc.: certif. nn. 1, 2, 3
D.R.P.C.	211.441,25	4° SAL + Certificato n. 4 Oneri conferimento
D.R.P.C.	50.622,55	Quota 5° SAL
D.R.P.C.	52.308,57	Quota 2° acconto spese tecniche
<b>D.R.P.C.</b>	<b>150.635,23</b>	Saldo 6° SAL - 2° Acc. 5° SAL - Oneri conferimento 5°bis -
<b>TOTALE D.R.P.C.</b>	<b>1.373.212,49 (76,61%)</b>	
Comune di Lentini	15.152,40	Arch. Arisco: 50% redazione nuovo progetto
Comune di Lentini	6.661,99	Arch. Arisco: aggiornamento prezzi dal 2013 al 2018
Comune di Lentini	5.214,24	Geologo Giannone: relazione geologica integrativa
Comune di Lentini	914,88	Istanza di autorizzazione in deroga a R.F.I.
Comune di Lentini	13.256,83	Spese legali per ricorso al TAR 2ª classificata
Comune di Lentini	85.248,07	Quota 5° SAL

<b>TOTALE LENTINI</b>	<b>126.448,41 (7,05%)</b>	
Comune Carlentini	14.394,79	Arch. Arisco: 50% redazione nuovo progetto -
Comune Carlentini	5.114,02	Incentivo CUC – Personale Carlentini
<b>Totale Carlentini</b>	<b>19.508,81 (1,09%)</b>	
Comune di Lentini	52.800,00	Anticipazione quota 6° SAL causa ritardo accredito DRPC – Da recuperare sui prossimi accreditati -
<b>TOTALE SPESO</b>	<b>1.571.969,71</b>	
<b>COSTO ATTUALE APPALTO</b>	<b>1.792.492,40</b>	
<b>SPESA RESIDUA</b>	<b>220.522,69</b>	Carlentini: 106.939,60 + DRPC: 113.583,09 (Ed oltre, il DRPC e/o il Comune di Carlentini dovranno erogare anche la somma di € 52.800,00 anticipata dal Comune di Lentini per quota 6° SAL già liquidata)

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. S. Ridolfo)

**IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE**

VISTA e fatta propria la superiore proposta;

Visto lo Statuto del Comune di Lentini e l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

**DETERMINA**

DI APPROVARE la soprascripta proposta del responsabile unico del procedimento.

**IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE**

( Ing. B. Zagami)

Firmato digitalmente da

**BRUNO  
ZAGAMI**

**C = IT**

# PARERI

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da  
**SALVATORE SARPI**

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000  
C = IT  
Data e ora della firma: 08/06/2021 10:51:45

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.71 DEL 3° SETTORE DEL 27/05/2021

°OGGETTO: Lavori per la realizzazione della via di fuga lato nord dei comuni di Lentini e Carlentini – incasso, impegno e liquidazione somme erogate dal D.P.R.C.

CIG.: 7435175482 – CUP: I77H15000900005

Prot.n. 473 del 08/06/2021

**Dettaglio  
Sospesi**

Provvisorio: 2505 Conto: 100 **CONTO PRINCIPALE**

Anagrafica	REGIONE SICILIANA
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo provvisorio	150.635,23
Importo da regolarizzare	150.635,23
Descrizione bollo	
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Codice causale	000
Causale	URS GIROFONDI BI - Liquidazione sal n.6 e oneri discarica ditta" C.P.L. Polisten
Data carico	24/05/2021
Data regolarizzazione	
Data valuta	24/05/2021

Aiuto ? Stampa Esci

Utente: 204788301 - Ente: 0720001 - COMUNE DI LENTINI - Esercizio: 2021



25.05.2021  
Silvano Comitale

Il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 è stato pubblicato all'albo pretorio del sito informatico del Comune: [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it)

Dal 28 GIU 2021 al 23 GIU 2021

Col n. 853 del reg. pubblicazioni.

Lentini li \_\_\_\_\_

Il responsabile dell'Ufficio Protocollo e Messì

\_\_\_\_\_

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune: [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) dal 28 GIU 2021 al 23 GIU 2021 al n. \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla residenza Municipale \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE