



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.1222 Registro Generale del 27/12/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N. 152 DEL 22/12/2022**

OGGETTO: LEGGE 433/91, O.P.C.M. 2212/92 – INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO SITO IN VIA SILVIO PELLICO NN.16-24- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONI . CIG:8984205082.



COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO 3° SETTORE N. 152 DEL 22 / Dicembre / 2022

OGGETTO: LEGGE 433/91, O.P.C.M. 2212/92 – INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO SITO IN VIA SILVIO PELLICO NN. 16 - 24 – Approvazione Certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzioni – CIG: 8984205082

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con contratto d'appalto stipulato in forma di scrittura privata in data 29/12/2021 prot. 28945 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa **ALIANO COSTRUZIONI srl con sede legale in Lentini, via Portella Della Ginestra 39 Partita IVA n. 01503980896** per l'importo di € 127.668, (al netto del ribasso del 0,107%) di cui € 126.364,05 per lavori ed € 1.304,15 per oneri della sicurezza;
- il quadro economico dei lavori scaturito dalla trattativa diretta esperita sulla piattaforma del MEPA è risultato il seguente:

A) Per lavori €. **127.668,20**

di cui:

A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza €. **126.364,05**

A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas. €. **1.304,15**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

B) Per IVA al 4% su "A" € 5.106,73

C) Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 €. 2.556,07

D) Competenze tecniche di D.L. € 2.645,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. **10.308,74**

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€. **137.976,94**

Economia da Ribasso offerto:

€ **140,93**

- i lavori sono stati consegnati con verbale del 11/02/2022 e considerato che nel capitolato speciale d'appalto è prevista una durata di giorni 180, gli stessi dovevano risultare ultimati entro la data del 09/08/2022;

- in data 29/06/2022 prot. 15678 il direttore dei lavori ha trasmesso sia il 1° Stato di avanzamento lavori con allegato un Verbale di concordamento nuovi prezzi, che una perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016;
- la predetta perizia di variante e suppletiva venne trasmessa al D.R.P.C. richiedendo allo stesso di rendere disponibile la maggiore somma € 13.283,07 (oltre IVA al 4%) per la copertura finanziaria dei maggiori lavori;
- nelle more che il DRPC si pronunciasse sulla perizia di variante e suppletiva, con verbale del 19/07/2022 si procedette alla sospensione dei lavori;
- con nota prot. 39294 del 16/09/2022 il DRPC comunicò di non poter finanziare la maggiore somma richiesta per l'attuazione della perizia di variante e suppletiva, per cui, non potendo il Comune di Lentini farsi carico di tale somma, con la prot. 21820 del 27/09/2022 si richiedeva al direttore dei lavori di voler comunicare se tale previsto incremento potesse essere sostenuto dai proprietari dell'immobile;
- con nota prot. 23263 del 17/10/2022 il D.L. ha comunicato che i proprietari non possono farsi carico del maggior costo scaturente dalla perizia di variante e suppletiva, dichiarando che comunque le opere sinora realizzate risultano strutturalmente collaudabili;
- con successiva nota del 04/11/2022 il direttore dei lavori ha trasmesso sia il Certificato di ultimazione dei lavori che la Perizia di Variante ed assestamento finale della spesa che, nel limite dell'importo contrattuale, descrive tutte le variazioni tecniche apportate al contratto durante il corso dei lavori;
- detta Perizia di variante ed assestamento finale della spesa è stata approvata con determina del Coordinatore del 3° settore RG n. 1092 del 21/11/2022, di fatto coincide con lo Stato Finale dei lavori e presenta il seguente quadro economico:

A) Per lavori €. **127.423,96**

di cui:

A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza €. **118.215,97**

A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas. €. **9.207,99**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

B) Per IVA al 4% su "A" € 5.096,96

C) Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 €. 2.556,07

D) Competenze tecniche di D.L. € 2.645,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. **10.298,97**

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€. **137.722,93**

Economia da Ribasso offerto: € **140,93**

Economie sui lavori: € **254,01**

CIO' PREMESSO

RILEVATO che in base all'importo dei lavori il collaudo degli stessi può essere espletato dallo stesso Direttore dei lavori che è tenuto a rilasciare un Certificato di Regolare Esecuzione;

PRESO ATTO che la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori si è tenuta il 09/12/2022;

PRESO ATTO che l'intero svolgimento dell'appalto è stato sintetizzato dal direttore dei lavori nel Certificato di Regolare Esecuzione nel quale si è attestato che le verifiche, i controlli, le misurazioni, gli accertamenti e i saggi predisposti in sede di visita di collaudo, hanno consentito

di accertare che le opere eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle prescrizioni contrattuali come modificate con la perizia sopra richiamata;

PRESO ATTO che le opere strutturali realizzate sono state positivamente collaudate a livello statico dall'Ing. Bruno Zagami;

PRESO ATTO che in data 09/12/2022 l'impresa ha firmato il certificato di Regolare esecuzione senza nulla eccepire;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il D.L. Ing. F.M. Sferrazzo ha certificato che i lavori relativi al contratto prot. 28945 del 29/12/2021 sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa ALIANO COSTRUZIONI srl sopra generalizzata, in conformità ai contratti, attestando quanto segue:

LAVORI:

- ammontare dei lavori:	euro 127.423,96
- a dedurre per certificati di pagamento emessi:	euro 126.832,88

resta il credito dell'impresa: euro 591,08 oltre IVA al 4%

RITENUTO di approvare l'allegato Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

PRESO ATTO che su nessun atto contabile o verbale l'impresa ha mai apposto Riserve o richiesto maggiori compensi;

Per quanto sopra esposto **PROPONE** al coordinatore del 3° settore di determinare quanto segue:

1) APPROVARE l'allegato "Certificato di Regolare esecuzione", con la quale il direttore dei lavori ha certificato che l'intervento sostitutivo relativo ai Lavori relativi all'intervento sostitutivo ai sensi della legge 433/1991 e OM 2212/1992 per l'adeguamento sismico di un edificio di proprietà privata sito in via Silvio Pellico 16-24, affidati con il contratto prot. 28945 del 29/12/2021 all'impresa ALIANO COSTRUZIONI srl con sede legale in Lentini, via Portella Della Ginestra 39 Partita IVA n. 01503980896; sono stati eseguiti regolarmente, in conformità al contratto prot. 28945/2021, attestando un residuo credito in favore dell'impresa pari ad € 591,08 oltre IVA al 4% che verranno liquidati all'impresa non appena verranno accreditati dal D.R.P.C.;

2) AUTORIZZARE la compagnia "ALLIANZ VIVA spa" Agenzia di CARLENTINI a procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 789230499-03 emessa in data 27/12/2021, stipulata a garanzia del contratto;

3) DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il Comune di Lentini.

4) DICHIARARE:

- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ing. Salvatore Ridolfo)



IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

VISTA e fatta propria la superiore proposta;

Visto l' O.EE.LL. vigente

Visto lo Statuto del Comune di Lentini

DETERMINA

DI APPROVARE la soprascritta proposta del Responsabile Unico del Procedimento

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
(ing. Bruno Zagami)

Firmato digitalmente da: BRUNO ZAGAMI
Luogo: Lentini
Data: 22/12/2022 12:46:05

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 27/12/2022 16:48:52

Allegato alla determina n.152 del 22/12/2022 del 3° settore

Oggetto: Legge 433/91, O.P.C.M. 2212/92 - Intervento sostitutivo per completamento dei lavori di adeguamento sismico di un edificio sito in via Silvio Pellico nn. 16-24 - Approvazione Certificato di regolar esecuzione e svincolo cauzioni

Prot.n.1294 del 27/12/2022

COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio di Siracusa

OGGETTO: Legge 433/91 - O.M. 2212/FPC/92 e s.m.i.

Intervento sostitutivo per Lavori di adeguamento Sismico

Edificio sito a Lentini in via S. Pellico n. 16-24.

CIG: 8984205082

Contratto di appalto: Prot. 28945 del 29/12/2021.

Impresa appaltatrice: Aliano Costruzioni s.r.l. con sede a Lentini in via Portella della
Ginestra n. 39

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che:

- per le strutture dell'edificio in oggetto fu redatto un progetto di Riparazione ai sensi dell'Articolo 3 della O.M. 2212/FPC/1992 in quanto strumento di attuazione della L. 433/91;
- in data 26/11/2001, presso i locali del Genio civile di Siracusa in Conferenza dei Servizi con verbale n. 76, venne approvato il citato progetto di Riparazione, ai sensi dall'Ordinanza 3050/2000;
- a seguito dell'emanazione dei nuovi prezziari regionali delle opere pubbliche, nel corso degli anni, è stata aggiornata la parte economica mantenendo inalterate le previsioni delle lavorazioni;
- con contratto d'appalto stipulato in forma di scrittura privata in data 29/12/2021 prot. n. 28945, i lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa Aliano Costruzioni s.r.l. con sede legale in Lentini in via Portella della Ginestra 39 – P.IVA n. 01503980896, per l'importo di € 127.668,20 (al netto del ribasso del 0,107%) di cui € 126.364,05 per lavori ed € 1.304,15 per oneri sicurezza;



ALIANO COSTRUZIONI srl
L'AMMINISTRATORE UNICO
Claudio Aliano



- il quadro economico dei lavori post-gara era il seguente:

A) per lavori	€ 127.668,20
di cui	
A1) lavori al netto degli oneri sicurezza:	€ 126.364,05
A2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 1.304,15
Somme a disposizione dell'A.C.:	
B) IVA 4% su A	€ 5.106,73
C) Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.556,07
D) Competenze tecniche D.L.	€ 2.645,94
Totale somme a disposizione	€ 10.308,74
Importo complessivo progetto	€ 137.976,94
Economia da ribasso	€ 140,93

- i lavori sono stati consegnati con verbale del 11/02/2022 e considerato che nel capitolato speciale d'appalto è prevista una durata di 180 giorni, gli stessi dovevano risultare completati entro il 09/08/2022;
- in data 29/06/2022 è stato inviato sia il 1° S.A.L. con allegato verbale di concordamento N.P., sia la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 520/2016;
- la suddetta perizia di variante e suppletiva è stata inviata al D.R.P.C. richiedendo allo stesso di rendere disponibile la maggiore somma € 13.283,07 (oltre l'IVA al 4%) per la copertura finanziaria;
- nelle more che il DRPC si pronunciasse circa la perizia di variante e suppletiva, con verbale del 19/07/2022 si è proceduto alla sospensione dei lavori;
- con nota prot. 39294 del 16/09/2022 il DRPC ha comunicato di non poter finanziare la maggiore somma richiesta per l'attuazione della perizia di variante e suppletiva, per cui non potendo il Comune di Lentini farsi carico di tale somma, con nota prot. 21820 del 27/09/2022 è stata richiesta ai proprietari dell'immobile tale maggiore somma;



ALIANO COSTRUZIONI srl
L'AMMINISTRATORE UNICO
Claudio Aliano



- con nota prot. 23263 del 17/10/2022 è stata comunicata la non disponibilità dei proprietari a farsi carico del maggior importo scaturente dalla perizia di variante e suppletiva, con dichiarazione del D.L., che comunque le opere strutturali già realizzate risultano tali da consentire il collaudo statico dell'edificio;
- con nota del 04/11/2022 è stato trasmesso sia il certificato di ultimazione dei lavori sia la perizia di variante ed assestamento finale della spesa che, nel limite dell'importo contrattuale, descrive tutte le variazioni tecniche apportate durante in corso dei lavori, variazioni che hanno comportato la necessità di stilare un verbale di concordamento N.P.;
- detta perizia di variante ed assestamento finale della spesa coincide con lo Stato Finale dei lavori e presenta il seguente quadro economico:

A) per lavori di cui	€ 127.423,96
A1) lavori al netto degli oneri sicurezza:	€ 118.215,97
A2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 9.207,99
Somme a disposizione dell'A.C.:	
B) IVA 4% su A	€ 5.096,96
C) Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.556,07
D) Competenze tecniche D.L.	€ 2.645,94
Totale somme a disposizione	€ 10.298,97
Importo complessivo progetto	€ 137.722,93
Economia da ribasso	€ 140,93
Economia lavori	€ 254,01



ALIANO COSTRUZIONI srl
L'AMMINISTRATORE UNICO
Claudio Aliano



Ciò premesso:

Rilevato che in base all'importo dei lavori il collaudo degli stessi può essere espletato dallo stesso Direttore dei Lavori che è tenuto a rilasciare un Certificato di Regolare Esecuzione;

Preso atto che la visita della regolare esecuzione dei lavori si è tenuta il 09/12/2022;

Attestato che le verifiche, i controlli, le misurazioni, gli accertamenti ed i saggi predisposti in sede di visita di collaudo, hanno consentito di accertare che le opere eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle prescrizioni contrattuali come modificate con la perizia sopra richiamata;

Preso atto che le opere strutturali realizzate sono state positivamente collaudate a livelli statico dall'Ing. Bruno Zagami;

Ritenuto di poter certificare che i lavori relativi al contratto prot. 28945 del 29/12/2021 sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità al contratto dall'Impresa Aliano Costruzioni s.r.l. in favore della quale risulta il seguente credito:

1) Lavori eseguiti:	€ 127.423,96
2) Certificati di pagamento emessi:	
- anticipazione contrattuale	€ 25.533,64
- certificato S.A.L. 1	€ 78.608,83
- certificato S.A.L. 2	€ 22.690,41
	Somma € 126.832,88
3) Credito Impresa (1) – (2)	€ 591,08



ALIANO COSTRUZIONI srl
L'AMMINISTRATORE UNICO
Claudio Aliano



Tutto ciò premesso:

Preso atto che i lavori consistono nel consolidamento (riparazione) degli elementi strutturali così come previsto nell'Art.3 della O.M. 2212/FPC/1992 e s.m.i. in quanto strumento di attuazione della L. 433/91;

Rilevato che durante i lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

Rilevato che non sono stati eseguiti lavori in economia;

Preso atto che nel corso dei lavori sono stati emessi 5 ordini di servizio;

Rilevato che durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio;

Preso atto che l'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza opporre riserve di alcun tipo.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per quanto sopra detto e tutto ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto, da cui risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il contratto di appalto;
- è stato redatto Verbale concordamento N.P.
- l'ammontare dei lavori non ha sfiorato l'importo contrattuale;
- gli stessi lavori sono stati ultimati entro i termini previsti (Verbale di ultimazione lavori del 04/11/2022);
- è stato emesso il certificato di Collaudo Statico;

il sottoscritto Direttore dei lavori di riparazione dell'edificio in oggetto, certifica che i lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità al contratto ed al successivo verbale di concordamento N.P. e perizia di assestamento finale della spesa.



ALIANO COSTRUZIONI srl
L'AMMINISTRATORE UNICO
Claudio Aliano



Autorizza l'Ente appaltante allo svincolo della polizza Fideiussoria accesa a garanzia del contratto.

Il Direttore Dei Lavori

(Ing. Sferrazzo F.M.)



.....



L'Impresa
ALIANO COSTRUZIONI srl
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Aliano Costruzioni s.r.l.)
Claudio Aliano



.....

Il RUP

(Ing. S. Ridolfo)



.....

Lentini, li ..15/12/2022



COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio di Siracusa)

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

**(Legge n. 64/74 – Legge 1086/71 – D.M. 24/01/1986 e succ. modifiche - -
Legge n. 433/91- D.P.R. n. 380/2001)**

**Oggetto: Lavori di riparazione dell'edificio sito a Lentini in via S.Pellico n. 16-24
effettuati ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. n. 2212/FPC/1992 e s.m.i.
(intervento sostitutivo) in quanto strumento di attuazione della L. n. 433/1991;**

**Tipo di intervento: adeguamento antisismico delle strutture portanti ai sensi
dell'art. 3 dell'O.M. 2212/FPC/1992 e s.m.i.;**

Committente: Comune di Lentini;

R.U.P.: Ing. Salvatore Ridolfo;

**Impresa appaltatrice: Aliano Costruzioni s.r.l. con sede a Lentini in via Portella
della Ginestra n. 39 – P. IVA n. 01503980896;**

Contratto di appalto: prot. n. 28945 del 29/12/2021;

CIG: 8984205082;

**Progettista e Direttore dei Lavori: Ing. Sferrazzo Filadelfo Marcello, iscritto
all'Ordine degli Ingegneri di Siracusa al n. 1068;**



Il sottoscritto dott. Ing. Bruno Zagami, tecnico Comunale, in forza al 3° Settore, in qualità di Collaudatore statico, ai sensi degli Articoli 52-67-83 del DPR 380/2001, della struttura in muratura dell'edificio in oggetto,

Premesso

- **Che per le strutture dell'edificio fu redatto un progetto di Riparazione ai sensi del citato Art. 3 della O.M. n. 2212/FPC/1992 in quanto strumento di attuazione della Legge 433/91;**
- **che in data 26/11/2001, presso i locali del Genio Civile di Siracusa in Conferenza dei Servizi con Verbale n. 76, fu approvato suddetto progetto di Riparazione, ai sensi della O.M. n. 3050/2000;**
- **che i lavori sono iniziati l'11/02/2022;**
- **che i lavori si sono conclusi il 09/08/2022, entro i 180 giorni previsti in sede di capitolato speciale di appalto;**
- **che ha preliminarmente esaminato il progetto originario, l'impostazione generale della progettazione nei suoi aspetti strutturali e geotecnici, nonché gli schemi di calcolo;**
- **che ha esaminato il progetto di Variante ed Assestamento finale della spesa;**
- **che la citata Variante ed Assestamento finale coincide con lo Stato Finale;**
- **che ha esaminato la Relazione a Strutture ultimate e i suoi allegati, a cura del Direttore dei Lavori, depositata presso il Comune il 15/12/2022;**
- **che ha verificato il rispetto delle prescrizioni relative ai sistemi costruttivi adottati;**
- **che il 09/12/2022 ha ispezionato l'opera in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, RUP, ed Impresa appaltatrice;**
- **che rispetto al progetto originario depositato sono state apportate varianti/modifiche non sostanziali in fase di realizzazione, come asserito dal Direttore dei Lavori nella relazione a strutture ultimate, che non incidono sulla rispondenza e conformità dell'opera al progetto;**
- **che le verifiche, i controlli, le misurazioni, gli accertamenti ed i saggi predisposti in sede di visita di collaudo, hanno consentito di accertare che le opere eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle prescrizioni contrattuali come da perizia di variante sopra richiamata;**
- **che il sottoscritto non ha ritenuto necessario eseguire prove di carico per formare il proprio convincimento in ordine alla stabilità delle opere e la corretta realizzazione;**
- **che è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Siracusa da oltre dieci anni e che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione dei lavori e realizzazione dell'opera in oggetto.**

CONSIDERATO

- **che il progetto dell'opera, gli schemi di calcolo e le azioni considerate, sono corretti e conformi alle norme tecniche per le costruzioni;**
- **che i sovraccarichi di progetto sono conformi all'utilizzo previsto per l'opera;**
- **che tutte le azioni di progetto, ivi inclusa l'azione sismica, sono conformi a quelle previste dalle norme tecniche per le costruzioni;**
- **che la relazione a strutture ultimate conferma la regolarità del processo costruttivo e la corrispondenza al progetto ed alla variante approvate;**
- **che durante i lavori ha effettuato i necessari controlli al fine di verificare la corretta esecuzione;**
- **che non sono state effettuate prove di carico;**



- che nel corso delle visite di collaudo non sono state riscontrate nelle strutture portanti deficienze o manchevolezze che passano compromettere la stabilità o l'uso;
- che ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. del 0/05/2001 n. 380 il certificato di colludo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'art. 62.

CERTIFICA

chele opere sono collaudabili per l'uso in base al quale sono state progettate e realizzate ai sensi del NTC 2018e con il presente atto

COLLAUDA


le opere in oggetto ai sensi delle Leggi n. 64 del 02/02/1974, n. 1086 del 05/11/1971, e del D.M. 24/01/1986 e succ. modifiche e del D.P.R. del 06/06/2001 n. 380.

Declina, altresì ogni responsabilità derivante da un errato od improprio uso delle stesse, della mancata assenza di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, da eventuali modifiche dello stato dei luoghi o della stessa costruzione e da ogni altra manomissione apportata successivamente al presente attoche possano interessare la statica della struttura.

Lentini, 12/12/2022

Il Collaudatore

Dott. Ing. Bruno Zagami



The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal dashed line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI LENTINI' around the perimeter and 'UFFICIO TECNICO' in the center. The stamp is partially obscured by the signature.

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal 27 DIC 2022

Ai 1 GEN 2023

col n.

Lentini li,

Il Responsabile Ufficio Protocollo e Messi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it
Dal 27 DIC 2022

Ai 1 GEN 2023

al n _____ e per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n.44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE