

Città di Lentini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 247 /Registro Generale del 28/03/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 4° SETTORE
N. 8 DEL 28/03/2022**

**OGGETTO: EMERGENZA METEO OTT-NOV 2019 – OCDPC 619 DEL 05/12/2019 –
INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI
(INTERVENTO 2) – APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO E
LIQUIDAZIONE SOMME.**

Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 247 /Registro Generale del 28/03/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 4° SETTORE
N. 8 DEL 28/03/2022**

**OGGETTO: EMERGENZA METEO OTT-NOV 2019 – OCDPC 619 DEL 05/12/2019 –
INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI
(INTERVENTO 2) – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO
FINALE E DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO.**

COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 4° SETTORE

n° 8 del 28/03/2022

DETERMINA n° _____/Reg. Gen. del _____

OGGETTO:

Emergenza Meteo OTT-NOV 2019 – OCDPC 619 del 05/12/2019

Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 2)

Approvazione variante di assestamento e liquidazione somme.

CUP: I67H22000930002 - CIG: 910389322B

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 15/02/2022 è stato approvato il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 125.000,00 e con importo soggetto a ribasso di € 89.149,50;
- che per l'affidamento dei lavori si è proceduto sul Me.P.A. mediante trattativa diretta con unico operatore (trattativa numero 2028913);
- che la ditta "*GB PROJECT GROUP di Beninato Giovanni & C. s.n.c.*" ha presentato l'offerta numero 1259032 per € 85.538,95 oltre € 3.233,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che da tale offerta si desume un ribasso del 4,05% da applicare alle lavorazioni che verranno eseguite;
- che tali lavori sono stati formalmente affidati con Determina del Coordinatore del 4° Settore n°5 del 28/02/2022 (n°90/Reg. Gen. del 28/02/2022);

CONSTATATO:

- che erroneamente nella predetta determina di affidamento si sono commessi alcuni errori di calcolo nella redazione del nuovo quadro economico (tra i quali anche il calcolo di un ribasso del 4,00% anziché del 4,05%) e che pertanto tale quadro economico va rielaborato;
- che durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune modificazioni dimensionali, per i motivi meglio illustrati nella Relazione tecnica della variante di assestamento, pur rimanendo la somma complessiva all'interno dei limiti di spesa già previsti ed autorizzati;

VISTA la "variante di assestamento" predisposta dal Geom. Carlo G. Maci, progettista e direttore dei lavori dell'intervento in oggetto;

VISTI ALTRESI':

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il TUEL 267/2000;
- Lo Statuto Comunale vigente,

il sottoscritto R.U.P., **PROPONE** al Coordinatore del 4° Settore di determinare quanto segue:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** che il “quadro economico post-offerta” riportato nella Determina del Coordinatore del 4° Settore n°5 del 28/02/2022 (n°90/Reg. Gen. del 28/02/2022) contiene degli errori di calcolo e che il seguente “quadro economico” è quello corretto:

QUADRO ECONOMICO			
		DI PROGETTO	CON RIBASSO
Importo totale dei lavori	TOT.	€ 92.382,90	€ 88.772,35
di cui:			
Importo lavori soggetto a ribasso		€ 89.149,50	Offerta: € 85.538,95
Oneri per la sicurezza		€ 3.233,40	€ 3.233,40
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. sul totale dei lavori	22%	€ 20.324,24	€ 19.529,92
Oneri di conferimento in discarica (€12,00, IVA compr., per tonnellata)		€ 4.715,87	€ 4.715,87
Competenze tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	€ 1.847,66	€ 1.847,66
Assicurazione per Rup, Progettista, Verificatore, ...		€ 600,19	€ 600,19
Imprevisti	5%	€ 4.619,15	€ 4.619,15
Campionatura e prove di laboratorio		€ 510,00	€ 510,00
		€ 32.617,10	€ 31.822,78
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA		€ 125.000,00	€ 120.595,13

- 2) **DI APPROVARE** la “variante di assestamento”, allegata al presente provvedimento, composta da un elaborato unico contenente Relazione tecnica sulle variazioni, Quadro economico aggiornato, Computo Metrico modificato;

- 3) **DI APPROVARE** il quadro economico consuntivo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo totale dei lavori	TOT.	€ 101.090,70
di cui:		
Oneri per la sicurezza		€ 3.233,40
Importo lavori soggetto a ribasso		€ 97.857,30
ribasso del 4,05%		-€ 3.963,22
	Tot. imponibile	€ 97.127,48
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. sui lavori	22%	€ 21.368,05
Oneri di conferimento in discarica		€ -
Competenze tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	€ 2.021,81
Assicurazione per Rup, Progettista, Verificatore, ...		€ -
Imprevisti	5%	€ -
Campionatura e prove di laboratorio		€ -
		€ 23.389,86
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA		€ 120.517,34

- 4) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento i seguenti elaborati:
- Certificato di ultimazione lavori;
 - Conto finale dei lavori;
 - Certificato di regolare esecuzione;
 - S.A.L. finale;
 - Certificato di pagamento;
- 5) **DI STABILIRE** che sono liquidabili:
- il credito dell'impresa, pari ad € 97.127,48 oltre I.V.A. al 22%
 - le competenze tecniche, pari ad € 2.021,81
- 6) **DI DARE ATTO** che le spese e le economie risultano dallo specchio seguente:

Somma originariamente finanziata	€ 125.000,00		
Spese per lavori		€ 97.127,48	
I.V.A. al 22%		€ 21.368,05	
Competenze tecniche		€ 2.021,81	
TOT.		€ 120.517,34	
Somme residue (ribasso + economie)			€ 4.482,66

- 7) **DI CONFERMARE** che il presente atto non comporta impegni di spesa per il Comune di Lentini;
- 8) **DI DARE ATTO:**
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale on-line, saranno assolti, a cura di chi di competenza, gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n°33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente;
 - dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della L. 241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anti-Corruzione adottato dall'Ente.

Lentini, 28/03/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. S. D'Anna

IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE

VISTA la superiore proposta di Determinazione predisposta dal R.U.P.,

DETERMINA

di approvare tutto quanto sopra proposto.

Lentini, 28/03/2022

IL COORD. DEL 4° SETTORE

Arch. S. D'Anna


PARERI

Allegati alla Determina n. 8 del 28/03/2022 del Coordinatore del 4° Settore

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, si rilascia parere Favorevole.

IL COORD. DEL 4° SETTORE

Lentini li, 28/03/2022

.....


In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 c.2 del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, si rilascia parere Favorevole.

IL COORD. DEL 5° SETTORE

Lentini li,

Firmato digitalmente da
...**SALVATORE SARPI**.....

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 28/03/2022 11:54:49



CITTÀ DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

EMERGENZE METEO OTT-NOV 2019 - OCDPC 619 del 05/12/2019

PROGETTO

: Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 2)

Vie: Nisida, Arezzo, Pergolesi, Pellico, Bosco Cappuccio, Zancle, Lecce, Megara, Paone, ...

③

VARIANTE DI ASSESTAMENTO

ELABORATI

- Relazione tecnica sulle variazioni
- Quadro economico aggiornato
- Computo Metrico modificato

Lentini, 18/03/2022

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Carlo G. Maci



RESP. UNICO PROCEDIMENTO
Arch. Salvatore D'Anna



CITTÀ DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

EMERGENZE METEO OTT-NOV 2019 - OCDPC 619 del 05/12/2019

PROGETTO

Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 2)

Vie: Nisida, Arezzo, Pergolesi, Pellico, Bosco Cappuccio, Zancle, Lecce, Megara, Paone, ...

③

VARIANTE DI ASSESTAMENTO

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

PREMESSO :

- che con Deliberazione della Giunta Municipale n°12 del 15/02/2022 è stato approvato il progetto in oggetto;
- che con Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°5 del 28/02/22 (n°90/Reg. gen. del 28/02/22) è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori;
- che durante l'esecuzione delle opere sono emerse alcune problematiche dovute al manifestarsi di ulteriori esigenze ed alcune difficoltà tecnico-operative di seguito meglio sintetizzate:
 - *Via Nisida*: l'intervento sul tratto da Via Conte Alaimo a Via Arezzo è previsto in una fascia ristretta di carreggiata e poiché l'onere sarebbe maggiore del beneficio (nuovo asfalto steso manualmente), si ritiene di non effettuare tale porzione di intervento.
 - *Via Arezzo*: dopo aver effettuato la scarificazione dell'area d'intervento, la fuoriuscita di acqua da un pozzetto idrico con attacco Gallo e la necessità di far intervenire altra ditta per la riparazione, ha determinato la ripermetrazione dell'area asfaltabile in detta via.
 - *Via C.Paone/Via Acqui*: dopo aver effettuato la scarificazione dell'area d'intervento, il palesarsi di una leggera perdita di acqua da una condotta sotterranea e la necessità di far intervenire altra ditta per la riparazione, ha determinato una nuova e diversa delimitazione dell'area asfaltabile in detta intersezione.
 - *Via S. Pellico, Via Bosco Cappuccio, Via Zancle, Largo Monreale, intersezione Monreale-Patti-Gela*: la "situazione di fatto", del fondo stradale e della struttura dell'opera in generale, emersa durante l'esecuzione dei lavori e non visibile prima della scarifica, ha determinato la necessità di modificare, in più o in meno, alcuni dati dimensionali (larghezza e/o lunghezza) con conseguente variazione delle superfici d'intervento.

VISTO :

- che l'obiettivo del progetto era l'eliminazione dei pericoli presenti ed il ripristino delle condizioni di sicurezza;
- che la Direzione Lavori ha cercato di trovare soluzioni tecniche possibili, compatibilmente con le nuove problematiche/esigenze emerse e con tempi/risorse/mezzi a disposizione con il presente progetto;

TUTTO CIO' PREMESSO,

si è redatta la presente variante di assestamento che prevede modificazioni dimensionali ma mantiene l'intervento, nel suo complesso, all'interno dei limiti di spesa già previsti ed autorizzati.

La variante di assestamento redatta ha il quadro economico riportato nella pagina che segue.

Lentini, 18/03/2022

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Carlo G. Maci



QUADRO ECONOMICO

Importo totale dei lavori	TOT.	€	101.090,70
di cui:			
Oneri per la sicurezza		€	3.233,40
Importo lavori soggetto a ribasso		€	97.857,30
ribasso del 4,05%		-€	3.963,22
	Tot. imponibile	€	97.127,48
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. sui lavori	22%	€	21.368,05
Oneri di conferimento in discarica		€	-
Competenze tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	€	2.021,81
Assicurazione per Rup, Progettista, Verificatore, ...		€	-
Imprevisti	5%	€	-
Campionatura e prove di laboratorio		€	-
		€	23.389,86
			€ 120.517,34
NUOVO IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA			
IMPORTO DI SPESA (COME DA PREVISIONE ORIGINARIA)		€	120.595,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.04.01.001	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... orto a rifiuto, dei materiali predefiniti, in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi Via Nisida intersezione Via degli Operai Via Nisida (da Via Arezzo a Via Ventimiglia) Via Arezzo Via Pergolesi (dal civico 123 al 150) Via S. Pellico (da Via d. Operai a Via Esculapio) viaS. Pellico (da Via Esculapio a Via Palestrina) Via B. Cappuccio (da Via Pellico a Via Aragona) Via B. Cappuccio (da Via Aragona a Via Tiziano) Via Zancle (intera lunghezza, fascia da m. 2) Via Lecce (intera lunghezza, fascia da m 6) Via Megara Largo Monreale (fascia da m 3.5) Intersezione Monreale, Patti, Gela							
	SOMMANO m ²					5'247,20	4,95	25'973,64
2 01.04.03	Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere dell ... ruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta.- per ogni m ² e per uno spessore medio di 20 mm Via G. Tringali (da via-cervi a Via Pertini) Via C. Paone (da Via Imer; a Via Acqui compr.) via Aquì (tassello)							
	SOMMANO m ²					1'150,00	3,01	3'461,50
3 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano Via Nisida intersezione Via degli Operai Via Nisida (da Via Arezzo a Via Ventimiglia) Via Arezzo Via Pergolesi (dal civico 123 al 150) Via S. Pellico (da Via d. Operai a Via Esculapio) viaS. Pellico (da Via Esculapio a Via Palestrina) Via B. Cappuccio (da Via Pellico a Via Aragona) Via B. Cappuccio (da Via Aragona a Via Tiziano) Via Zancle (intera lunghezza, fascia da m. 2) Via Lecce (intera lunghezza, fascia da m 6) Via Megara Largo Monreale (fascia da m 3.5) Intersezione Monreale, Patti, Gela Via G. Tringali (da via-cervi a Via Pertini) Via C. Paone (da Via Imer; a Via Acqui compr.) via Aquì (tassello)							
	SOMMANO m ² X km					4'367,64	0,66	2'882,64
4 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore Via Nisida intersezione Via degli Operai Via Nisida (da Via Arezzo a Via Ventimiglia) Via Arezzo (4.20* 23.5)+(6.4*10) Via Pergolesi (dal civico 123 al 150)							
	A RIPORTARE					4'493,60		32'317,78

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'493,60		32'317,78
	Via S. Pellico (da Via d. Operai a Via Esculapio)		13,00	3,500	4,000	182,00		
	via S. Pellico (da Via Esculapio a Via Palestrina)		52,00	4,500	4,000	936,00		
	Via B. Cappuccio (da Via Pellico a Via Aragona)		95,00	4,700	4,000	1'786,00		
	Via B. Cappuccio (da Via Aragona a Via Tiziano)		80,00	10,300	4,000	3'296,00		
	Via Zancle (intera lunghezza, fascia da m. 2)		97,00	4,000	4,000	1'552,00		
	Via Lecce (intera lunghezza, fascia da m. 6)		80,00	6,000	4,000	1'920,00		
	Via Megara		75,00	6,000	4,000	1'800,00		
	Largo Monreale (fascia da m. 3.5)		83,00	3,500	4,000	1'162,00		
	Intersezione Monreale, Patti, Gela		904,00		4,000	3'616,00		
	Via G. Tringali (da via-cervi a Via Pertini)		90,00	8,000	4,000	2'880,00		
	Via C. Paone (da Via Imer; a Via Acqui compr.)		50,00	7,400	4,000	1'480,00		
	via Aqwi (tassello)		15,00	4,000	4,000	240,00		
	SOMMANO m²/cm					25'343,60	2,64	66'907,10
5 06.06.21	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri ... egola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta							
	Via Nisida (da Via Arezzo a Via Ventimiglia)		2,50	6,500		16,25		
	Via Nisida (da Via Arezzo a Via Ventimiglia)		0,60	6,500		3,90		
	Via Nisida (da Via Arezzo a Via Ventimiglia)		1,60	2,100		3,36		
	Via S. Pellico (intersezione Via Palestrina)		2,50	7,000		17,50		
	Via B. Cappuccio (da Via Pellico a Via Aragona)		0,60	6,500		3,90		
	Via B. Cappuccio (da Via Pellico a Via Aragona)		1,60	2,100		3,36		
	Via B. Cappuccio (da Via Aragona a Via Tiziano)		2,50	11,000		27,50		
	Via B. Cappuccio (da Via Aragona a Via Tiziano)		0,60	9,000		5,40		
	Via Casmene innesto largo Monreale		2,50	19,000		47,50		
	Via Patti innesto Largo Monreale		2,50	15,000		37,50		
	Via Gela innesto largo Monreale		2,50	10,000		25,00		
	SOMMANO m²					191,17	9,76	1'865,82
	Parziale LAVORI A MISURA euro							101'090,70
	TOTALE euro							101'090,70
	A RIPORTARE							

COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Lavori: **Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 2)**

Vie: Nisida, Arezzo, Pergolesi, Pellico, Bosco Cappuccio, Zancle, Lecce, Megara, Paone, ...

③

Impresa: GB PROJECT GROUP di Beninato Giovanni & C. s.n.c.

Aggiudicazione dei Lavori: Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°5 del 28/02/22 (n°90/Reg. gen. del 28/02/22)

Contratto: sottoscritto digitalmente su acquistinretepa.it (trattativa n.2028913, id. offerta n.1259032)

CIG: 910389322B - CUP: I67H22000930002

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

art.12 comma 1 D.M. 49/2018

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di marzo il sottoscritto Geom. Carlo G. Maci nella sua qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

VISTI

- il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
- il progetto dei lavori sopraindicati redatto dal progettista Geom. Carlo G. Maci e approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n°12 del 15/02/2022 dell'importo complessivo di € 125.000,00;
- l'aggiudicazione effettuata con Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°5 del 28/02/22 (n°90/Reg. gen. del 28/02/22) all'Impresa GB PROJECT GROUP di Beninato Giovanni & C. s.n.c., a seguito di trattativa diretta con unico operatore, effettuata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, con ribasso del 4,05% sul costo previsto a base d'asta di € 89.149,50,
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 12/03/2022 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 18/03/2022 in applicazione degli articoli 2.10 e 2.11 del capitolato speciale d'appalto;
- considerato che, su richiesta dell'Impresa, il R.U.P. ha concesso una proroga di cinque giorni sulla scadenza, posticipando il termine di ultimazione dei lavori al 23/03/2022;
- gli atti della contabilità dei lavori;

previo adeguato preavviso, alla presenza di:

- Arch. Giovanni Beninato, per conto dell'Esecutore dei lavori;
- Geom. Carlo G. Maci, per conto della Stazione appaltante;

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto in oggetto.



Sulla base delle verifiche eseguite e che hanno interessato la correttezza degli interventi effettuati sulle aree di progetto, secondo le indicazioni e rettifiche date dalla Direzione Lavori;

e in considerazione del fatto che:

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;

- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 23/03/2022 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Letto, confermato e sottoscritto

Lentini, li 23/03/2022

L'appaltatore

GB PROJECT GROUP di Beninato Giovanni & C. s.n.c.

GB PROJECT GROUP
di Beninato Giovanni & C. s.n.c.
- Cines. 18/c - Caricattol 98019 (CR)
Tel/Fax 095.90 57 33
Cassa RA 01404000000

Il Direttore dei Lavori
Geom. Carlo G. Maci

visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Salvatore D'Anna

COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Lavori: **Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 2)**
Vie: Nisida, Arezzo, Pergolesi, Pellico, Bosco Cappuccio, Zancle, Lecce, Megara, Paone, ...

③

Impresa: GB PROJECT GROUP di Beninato Giovanni & C. s.n.c.

Aggiudicazione dei Lavori: Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°5 del 28/02/22
(n°90/Reg. gen. del 28/02/22)

Contratto: sottoscritto digitalmente su acquistinretepa.it (trattativa n.2028913, id. offerta n.1259032)
CIG: 910389322B - CUP: I67H22000930002

CONTO FINALE DEI LAVORI

Conto Finale dei lavori eseguiti a tutto il 23/03/2022

Importo a base d'asta € 89.149,50 oltre ad € 3.233,40 per oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A. al 22%

DATI ECONOMICI

Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 4,05% € 88.772,35

A) Importo netto della perizia di variante/assestamento Euro 97.127,48

Totale importo dei lavori Euro 101.090,70

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia:	Euro	---
2) rilievi accertamenti ed indagini:	Euro	---
3) allacciamenti a pubblici servizi:	Euro	---
4) imprevisti:	Euro	---
5) acquisizione di aree o immobili:	Euro	---
6) accantonamenti:	Euro	---
7) spese tecniche:	Euro	2.021,81
8) spese per attività di consulenza o di supporto:	Euro	---
9) spesa per commissioni giudicatrici:	Euro	---
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	Euro	---
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	Euro	---
12) oneri di conferimento in discarica:	Euro	---
13) spese assicurative per Rup, Progettista, Verificatore, ...:	Euro	---
14) I.V.A. ed eventuali altre imposte:	Euro	21.368,05

Sommano (B) Euro 23.389,86

Totale Euro 120.517,34

DATI SULL'ANDAMENTO TEMPORALE

- Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori: 18/03/2022;
- Concessa proroga di 5 giorni, fino al: 23/03/2022;
- Data consegna lavori: 12/03/2022;
- Certificato di ultimazione emesso in data 23/03/2022;
- I lavori sono stati ultimati con 0 giorni di anticipo.

1° ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI:

N° Progr.	Art. di Elenco prezzi	Descrizione sommaria delle opere	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Parziale
1	1.4.1	Scarificazione	5.247,20	€ 4,95 x mq	€ 25.973,64
2	1.4.3	Irruvidimento	1.150,00	€ 3,01 x mq	€ 3.461,50
3	1.2.5	Trasporto di materie da scavi	4.367,64	€ 0,66 al mc x Km	€ 2.882,64
4	6.1.6	Conglomerato bituminoso	25.343,60	€ 2,64 al mq x cm	€ 66.907,10
5	6.6.21	Esecuzione di segnaletica oriz.	191,17	€ 9,76 al mq	€ 1.865,82

Importo totale: Euro 101.090,70
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 3.233,40
Totale importo contabilizzato per lavori Euro 97.857,30
A detrarre il ribasso d'asta del 4,05% Euro - 3.963,22
Restano i lavori al netto Euro 97.127,48 (diconsi novantasettemilacentoveventisette/48)

A detrarre gli acconti già corrisposti: nessuno
Resta il residuo credito dell'impresa (escluso IVA) pari a Euro 97.127,48

Lentini, li 28/03/2022

L'appaltatore
GB PROJECT GROUP di Beninato Giovanni & C. s.n.c.

GB PROJECT GROUP
di Beninato Giovanni & C. s.n.c.
Via Eigea, 18/2 - Caricentini 96013 (SR)
Tel/Fax 0984 05733
Partita IVA 0148408088

Il Direttore dei Lavori
Geom. Carlo G. Maci

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Salvatore D'Anna

COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Lavori: **Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 2)**
Vie: Nisida, Arezzo, Pergolesi, Pellico, Bosco Cappuccio, Zancle, Lecce, Megara, Paone, ...

③

Impresa: GB PROJECT GROUP di Beninato Giovanni & C. s.n.c.

Aggiudicazione dei Lavori: Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°5 del 28/02/22 (n°90/Reg. gen. del 28/02/22)

Contratto: sottoscritto digitalmente su acquistinretepa.it (trattativa n.2028913, id. offerta n.1259032)

CIG: 910389322B - CUP: I67H22000930002

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

Progetto originario

Il progetto è stato redatto a cura del Geom. Carlo G. Maci, incaricato con Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°1 del 09/02/22 (n°36/Reg. gen. del 15/02/22) ed è stato approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n°12 del 15/02/2022 per un importo complessivo di Euro 125.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	Euro 92.382,90
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1) per lavori in economia:	Euro ---
2) rilievi accertamenti ed indagini:	Euro ---
3) allacciamenti a pubblici servizi:	Euro ---
4) imprevisti:	Euro 4.619,15
5) acquisizione di aree o immobili:	Euro ---
6) accantonamenti:	Euro ---
7) spese tecniche:	Euro 1.847,66
8) spese per attività di consulenza o di supporto:	Euro ---
9) spesa per commissioni giudicatrici:	Euro ---
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	Euro ---
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	Euro 510,00
12) oneri di conferimento in discarica:	Euro 4.715,87
13) spese assicurative per Rup, Progettista, Verificatore, ...:	Euro 600,19
14) I.V.A. ed eventuali altre imposte:	Euro 20.324,24
Sommano (B)	Euro 32.617,10
Totale	Euro 125.000,00

Finanziamento

L'opera è stata finanziata dalla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, attraverso somme del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

Generalità dell'Appaltatore

A seguito di gara esperita attraverso trattativa diretta con unico operatore è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa GB PROJECT GROUP di Beninato Giovanni & C. s.n.c. che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 4,05% e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro 88.772,35 (€ 85.538,95 + € 3.233,40).

Cauzione

Ai sensi dell'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'appalto l'Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di Euro 9.238,29 mediante polizza fidejussoria n. 732786423 prestata dalla Compagnia di Assicurazione Allianz S.p.A. (Ag. 713).

Contratto

Il contratto è stato stipulato e sottoscritto digitalmente sul Me.P.A. in data 28/02/2022 (trattativa n.2028913, id. offerta n.1259032).

Perizie suppletive e di variante

E' stata redatta una perizia di variante di assestamento che ha portato l'importo complessivo dell'opera a Euro 93.682,69 (al netto del ribasso e comprensive di oneri per la sicurezza); la perizia ha riguardato principalmente la modifica dimensionale delle aree soggette ad intervento.

Tale perizia è approvata con Determinazione del Coordinatore del 4° Settore il 28/03/2022.

Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro 120.517,34 così ripartita:

A) Somme per lavori (al netto di ribasso)	Euro	97.127,48
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1) per lavori in economia:	Euro	---
2) rilievi accertamenti ed indagini:	Euro	---
3) allacciamenti a pubblici servizi:	Euro	---
4) imprevisti:	Euro	---
5) acquisizione di aree o immobili:	Euro	---
6) accantonamenti:	Euro	---
7) spese tecniche:	Euro	2.021,81
8) spese per attività di consulenza o di supporto:	Euro	---
9) spesa per commissioni giudicatrici:	Euro	---
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	Euro	---
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	Euro	---
12) oneri di conferimento in discarica:	Euro	---
13) spese assicurative per Rup, Progettista, Verificatore, ...:	Euro	---
14) I.V.A. ed eventuali altre imposte:	Euro	21.368,05
Sommano (B)	Euro	23.389,86

Totale	Euro 120.517,34
--------	-----------------

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 12/03/2022. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi degli articoli 2.10 e 2.11 del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro il 18/03/2022.

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori non hanno avuto alcuna sospensione.

Concessione di proroghe

Su richiesta dell'Appaltatore, il R.U.P. ha concesso una proroga di cinque giorni sulla data di scadenza, posticipando il termine di ultimazione al 23/03/2022.

Scadenza definitiva

Il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 18/03/2022 ed è stato prorogato al 23/03/2022.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/03/2022 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

Penali per ritardo

Nessuna penale da applicare.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice non è stata erogata alcuna somma a titolo di pagamenti in acconto. Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di Euro 93.682,69 oltre I.V.A. al 22%.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 28/03/2022 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti:	Euro 97.857,30 (al netto di oneri per sicurezza)
B) A dedurre ribasso d'asta:	Euro -3.963,22
C) Somme per la sicurezza:	<u>Euro 3.233,40</u>
Sommano	Euro 97.127,48
D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:	nessuno

Confronto tra somme autorizzate e spesa

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo complessivo originario:	Euro 120.595,13 (già al netto del ribasso)
- Importo del Conto Finale dei lavori:	<u>Euro 120.517,34</u>
Minore spesa:	Euro 77,79

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno ventotto del mese di marzo dell'anno duemilaventidue, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Carlo G. Maci, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Arch. Salvatore D'Anna, Responsabile del procedimento;
Arch. Giovanni Beninato, legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;
Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite.

Sono stati quindi effettuati i seguenti controlli e verificazioni: corretta esecuzione delle opere e correttezza delle misurazioni.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.



VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Carlo G. Maci, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice GB PROJECT GROUP di Beninato Giovanni & C. s.n.c. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/si rettifica in netti Euro 97.127,48 oltre I.V.A.;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL Cod. Pat. 021719998-9 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di ripristino danni alle infrastrutture stradali appaltati dall'Impresa GB PROJECT GROUP di Beninato Giovanni & C. s.n.c. con sede in Carlentini (SR)

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

A) Importo netto confermato/corretto del Conto Finale Euro 97.127,48

B) Detrazioni

- | | |
|---|-----------|
| 1) Per esecuzioni d'ufficio: | Euro zero |
| 2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa: | Euro zero |
| 3) Per risarcimento di danni a terzi: | Euro zero |
| 4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali
(solo nel caso che non risultino effettuati dall'Appaltatore): | Euro zero |
| 5) Per somme in acconto già erogate: | Euro zero |

Sommano per detrazioni: Euro zero

Resta a credito liquido dell'Impresa Euro 97.127,48 oltre I.V.A. (Euro novantasettemilacentosettantaquattro/48) che possono essere corrisposte all'Impresa GB PROJECT GROUP di Beninato Giovanni & C. s.n.c. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.


Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Lentini, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n.4 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Lentini, li 28/03/2022

L'appaltatore

GB PROJECT GROUP di Beninato Giovanni & C. s.n.c.



Il Direttore dei Lavori
Geom. Carlo G. Maci



Si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arca Salvatore D'Anna



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Lavori: **Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 2)**
Vie: Nisida, Arezzo, Pergolesi, Pellico, Bosco Cappuccio, Zancle, Lecce, Megara, Paone, ...

③

Impresa: GB PROJECT GROUP di Beninato Giovanni & C. s.n.c.

Aggiudicazione dei Lavori: Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°5 del 28/02/22
(n°90/Reg. gen. del 28/02/22)

Contratto: sottoscritto digitalmente su acquistinretepa.it (trattativa n.2028913, id. offerta n.1259032)

CIG: 910389322B - CUP: I67H22000930002

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (FINALE)

Stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23/03/2022.

Importo a base d'asta € 89.149,50 oltre ad € 3.233,40 per oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A. al 22%

Data consegna lavori: 03/03/2022

Data ultimazione lavori: 23/03/2022

Importo totale:	Euro 101.090,70
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	Euro 3.233,40
Totale importo contabilizzato per lavori	Euro 97.857,30
A detrarre il ribasso d'asta del 4,05%	Euro - 3.963,22
Restano i lavori al netto Euro 97.127,48 (diconsi novantasettemilacentosette/48)	

A detrarre gli acconti già corrisposti: nessuno

Resta il residuo credito dell'impresa (escluso IVA) pari a Euro 97.127,48

Lentini, li 28/03/2022

L'appaltatore

GB PROJECT GROUP di Beninato Giovanni & C. s.n.c.

Il Direttore dei Lavori

Geom. Carlo G. Maci

GB PROJECT GROUP
Beninato Giovanni & C. s.n.c.
- viale, 10/c - Garinella 96013 (SR)
Tel./Fax 095.905733
Partita IVA 01444660902

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Salvatore D'Anna

COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Lavori: **Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 2)**
Vie: Nisida, Arezzo, Pergolesi, Pellico, Bosco Cappuccio, Zancle, Lecce, Megara, Paone, ...

③

Impresa: GB PROJECT GROUP di Beninato Giovanni & C. s.n.c.

Aggiudicazione dei Lavori: Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°5 del 28/02/22
(n°90/Reg. gen. del 28/02/22)

Contratto: sottoscritto digitalmente su acquistinretepa.it (trattativa n.2028913, id. offerta n.1259032)
CIG: 910389322B - CUP: I67H22000930002

CERTIFICATO DI PAGAMENTO (unico)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto soprariportato con il quale è stata affidata all'impresa appaltatrice l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Risultando dalla contabilità che i lavori eseguiti e le spese fatte, ammontano complessivamente ad € 97.127,48 oltre I.V.A. al 22%;

Considerando che nessun anticipo è stato corrisposto all'impresa;

Risulta il credito dell'impresa di € 97.127,48 oltre I.V.A. al 22%.

Si certifica che ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare all'impresa il totale del credito vantato.

Lentini, li 28/03/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Salvatore D'Anna



ALLEGATO ALLA DETERMINA N.8 del 4° Sett. del 25/03/2022

OGGETTO:

Emergenza Meteo OTT-NOV 2019 – OCDPC 619 del 05/12/2019 Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 2) Approvazione variante di assestamento e liquidazione somme.

CUP: I67H22000930002 - CIG: 910389322B

Prot.n. 254del 28/03/2022

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it al n° _____ in data 28 MAR 2022.

Lentini, li _____

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione a fianco segnata, certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 28 MAR 2022 al 12 APR 2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03/12/91 n°44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE