



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.402 Registro Generale del 17/05/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N. 43 DEL 11/04/2022**

**OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE DEL QUARTIERE
S.ANTONIO – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO
CAUZIONI – CIG:8917886854 - CUP: I67JH20004080004 .**



COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. _____ DEL _____

REGISTRO 3° SETTORE N. 43 DEL 11 / Aprile / 2022

**OGGETTO: : LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE DEL QUARTIERE S. ANTONIO –
Approvazione Certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzioni –
CIG 8917886854 - CUP: I67H20004080004**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di Giunta Municipale n. 73 del 30/07/2020 venne approvato il progetto avente come oggetto i lavori di rifacimento del manto stradale di alcune vie del Quartiere S. Antonio, redatto dall'UTC;;
- i lavori di che trattasi, riguardavano il rifacimento del manto stradale delle vie cittadine denominate Via Crimi, Colomba, Martiri della Libertà, Gandhi, La Pira, ubicate all'interno del quartiere residenziale " S. Antonio" e prevedevano un importo complessivo della spesa pari ad € 110.000,00 di cui € 88.710,74 per lavori ed € 21.289,26 per somme a disposizione dell'amministrazione, giusto quadro economico di seguito allegato:

A) Per lavori di cui:	€.	88.710,74
A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€.	87.802,58
A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas.	€.	908,16

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

B) Per IVA al 10% su "A"	€	8.871,07
C) Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A)	€	1.774,21
D) Per oneri di conferimento in discarica	€	6.300,00
E) Per imprevisti	€	4.343,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	21.289,26

- i lavori vennero finanziati con le risorse rese disponibili dal Fondo Pluriennale Vincolato giusta Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 630 del 03.09.2021 con la quale vennero riaccertati per l'anno 2021, le risorse necessarie per dare copertura finanziaria all'intervento in oggetto;
- con contratto d'appalto stipulato in forma di scrittura privata in data 12/10/2021 prot. 22983 mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori R.G. n. 699 del 28/09/2021, i lavori in oggetto vennero affidati all'impresa "Costruzioni Generali Infrastrutture S.R.L.", avente sede legale in Gravina di Catania, via Gramsci n. 20/G, P.

IVA 04693580872, per l'importo di € 87.862,55 (al netto del ribasso del 0,966%) di cui € 86.954,89 per lavori ed € 908,16 per oneri della sicurezza;

- i lavori vennero consegnati in via d'urgenza in data 05/10/2021;
- con determina del coordinatore del 3° settore RG768 del 20/10/2021 venne autorizzato il subappalto all'impresa MANOLI srl di Lentini del 31,17% dei lavori previsti nell'unica categoria prevalente OG3
- in dipendenza di quanto accertato con gli scavi effettuati per i lavori eseguiti nelle vie Crimi e Colomba, si determinò la necessità di procedere alla stesura di una perizia di variante e suppletiva al fine di rendere le opere da realizzare durabili nel tempo e pertanto con verbale del 25/10/2021, nelle more della redazione della perizia, si provvide alla sospensione dei lavori;
- con determina del coordinatore del 3° settore R.G. n. 967 del 21/12/2021 venne approvata la perizia di variante e suppletiva avente il seguente quadro economico:

A) Per lavori al netto del ribasso dello 0,966% € 99.465,74
di cui:

A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza € 98.557,58

A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas. € 908,16

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

B) Per IVA al 10% su "A" € 9.946,57

C) Incentivo ex art. 113 Codice (2% di 100.427,09) € 2.008,54

D) Per oneri di conferimento in discarica € 6.300,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 18.255,11

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 117.720,85

Impegno di spesa 552/2 esercizio 2021 113.500,00

MAGGIORE IMPORTO DA STANZIARE: € 4.220,85

- in dipendenza dell'approvazione della predetta perizia in data 11/01/2022 prot. 0705 si procedette prima alla stipula dell'atto aggiuntivo al contratto con il quale l'importo originario venne elevato a € 99.465,74 e di seguito in data 08/02/2022 venne verbalizzata la ripresa dei lavori;
- in data 15/02/2022 l'impresa comunicò di aver ultimato i lavori in data 14/02 e in data 16/02/2022 venne verbalizzata l'ultimazione dei lavori;

CIO' PREMESSO

RILEVATO che in base all'importo dei lavori il collaudo degli stessi può essere espletato dallo stesso Direttore dei lavori che è tenuto a rilasciare un Certificato di Regolare Esecuzione;

PRESO ATTO che la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori si è tenuta il 28/03/2022;

PRESO ATTO che l'intero svolgimento dell'appalto è stato sintetizzato dal direttore dei lavori nel Certificato di Regolare Esecuzione nel quale si è attestato che le verifiche, i controlli, le misurazioni, gli accertamenti e i saggi predisposti in sede di visita di collaudo, hanno consentito di accertare che le opere eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle prescrizioni contrattuali come modificate con la perizia sopra richiamata;

PRESO ATTO che in data 29/03/2022 l'impresa ha firmato il certificato di Regolare esecuzione senza nulla eccepire;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il D.L. Ing. B. Zagami ha certificato che i lavori relativi al contratto prot. 22983 del 12/10/2021 e all'atto aggiuntivo 0705 del 11/01/2022

sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa COSTRUZIONI GENERALI INFRASTRUTTURE srl sopra generalizzata, in conformità ai contratti, attestando quanto segue:

LAVORI:

- ammontare dei lavori:	euro 99.465,53
- a dedurre per certificati di pagamento emessi:	euro 99.465,53

resta il credito dell'impresa: euro 0,00

RITENUTO di approvare l'allegato Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

PRESO ATTO che su nessun atto contabile o verbale l'impresa ha mai apposto Riserve o richiesto maggiori compensi;

Per quanto sopra esposto **PROPONE** al coordinatore del 3° settore di determinare quanto segue:

1) APPROVARE l'allegato "Certificato di Regolare esecuzione", con la quale il direttore dei lavori ha certificato che i "Lavori di rifacimento manto stradale di alcune vie del quartiere Sant'Antonio" affidati all'impresa COSTRUZIONI GENERALI INFRASTRUTTURE srl, sono stati eseguiti regolarmente, in conformità al contratto prot. 22983/2021 e all'atto aggiuntivo prot. 0705/2022, attestando che l'impresa è stata completamente liquidata;

2)_AUTORIZZARE la compagnia "UNIPOLSAI spa" Agenzia unisicilia srl di Catania di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 182647102 emessa in data 29/09/2021, stipulata a garanzia del contratto;

3)_AUTORIZZARE la compagnia "UNIPOLSAI spa" Agenzia unisicilia srl di Catania di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 182648024 emessa in data 30/09/2021, stipulata a garanzia di eventuali danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Salvatore Ridolfo)



IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

VISTA e fatta propria la superiore proposta;

Visto l' O.EE.LL. vigente

Visto lo Statuto del Comune di Lentini

DETERMINA

DI APPROVARE la soprascritta proposta del Responsabile Unico del Procedimento

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

(ing. Bruno Zagami)

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000

C = IT

Data e ora della firma:
17/05/2022 12:08:18

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.43 DEL 3° SETTORE DEL 11/04/2022

OGGETTO: Lavori di rifacimento manto stradale di alcune vie del quartiere S. Antonio – Approvazione Certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzioni

Prot.n. 513 del 17/05/2022



COMUNE DI LENTINI

LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE DEL QUARTIERE S. ANTONIO -

Contratto: PROT. 22983 DEL 12/10/2021 - Atto Aggiuntivo: Prot. 0705 del 11/01/2022 -

Impresa: "Costruzioni Generali Infrastrutture S.R.L.", avente sede legale in Gravina di Catania, via Gramsci n. 20/G, P. IVA 04693580872;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di Giunta Municipale n. 73 del 30/07/2020 venne approvato il progetto dei lavori di rifacimento del manto stradale di alcune vie del Quartiere S. Antonio, redatto dall'UTC;;
- i lavori di che trattasi, riguardavano il rifacimento del manto stradale delle vie cittadine denominate Via Crimi, Colomba, Martiri della Libertà, Gandhi, La Pira, ubicate all'interno del quartiere residenziale " S. Antonio" e prevedevano un importo complessivo della spesa pari ad € 110.000,00 di cui € 88.710,74 per lavori ed € 21.289,26 per somme a disposizione dell'amministrazione, giusto quadro economico di seguito allegato:

A) Per lavori	€	88.710,74
di cui:		
A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€	87.802,58
A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas.	€	908,16
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:		
B) Per IVA al 10% su "A"	€	8.871,07
C) Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A)	€	1.774,21
D) Per oneri di conferimento in discarica	€	6.300,00
E) Per imprevisti	€	4.343,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	21.289,26

- i lavori vennero finanziati con le risorse rese disponibili dal Fondo Pluriennale Vincolato (Fondo Investimenti) giusta Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 630 del 03.09.2021 con la quale vennero riaccertati per l'anno 2021, le risorse necessarie per dare copertura finanziaria all'intervento in oggetto;

- con contratto d'appalto stipulato in forma di scrittura privata in data 12/10/2021 prot. 22983 mediante sottoscrizione della determina di affidamento dei lavori R.G. n. 699 del 28/09/2021, i lavori in oggetto vennero affidati all'impresa "Costruzioni Generali Infrastrutture S.R.L.", avente sede legale in Gravina di Catania, via Gramsci n. 20/G, P. IVA 04693580872, per l'importo di € 87.862,55 (al netto del ribasso del 0,966%) di cui € 86.954,89 per lavori ed € 908,16 per oneri della sicurezza;
- i lavori vennero consegnati in via d'urgenza in data 05/10/2021 ed in base alle previsioni del Capitolato Speciale D'Appalto dovevano essere completati entro 45 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna;
- con determina del coordinatore del 3° settore RG 768 del 20/10/2021 venne autorizzato il subappalto all'impresa MANOLI srl di Lentini del 31,17% dei lavori previsti nell'unica categoria prevalente OG3
- in dipendenza di quanto accertato con gli scavi effettuati per i lavori eseguiti nelle vie Crimi e Colomba, si determinò la necessità di procedere alla stesura di una perizia di variante e suppletiva al fine di rendere le opere da realizzare durabili nel tempo e pertanto con verbale del 25/10/2021, nelle more della redazione della perizia, si provvide alla sospensione dei lavori;
- con determina del coordinatore del 3° settore R.G. n. 967 del 21/12/2021 venne approvata la perizia di variante e suppletiva avente il seguente quadro economico:

A) Per lavori al netto del ribasso dello 0,966%	€	99.465,74
di cui:		
A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€	98.557,58
A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas.	€	908,16

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

B) Per IVA al 10% su "A"	€	9.946,57
C) Incentivo ex art. 113 Codice (2% di 100.427,09)	€	2.008,54
D) Per oneri di conferimento in discarica	€	6.300,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	18.255,11

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	117.720,85
Impegno di spesa 552/2 esercizio 2021	€	113.500,00
MAGGIORE IMPORTO STANZIATO:	€	4.220,85

- in dipendenza dell'approvazione della predetta perizia in data 11/01/2022 prot. 0705 si procedette prima alla stipula dell'atto aggiuntivo al contratto con il quale l'importo originario venne elevato a € 99.465,74 e di seguito in data 08/02/2022 venne verbalizzata la ripresa dei lavori;
- in data 15/02/2022 l'impresa comunicò di aver ultimato i lavori in data 14/02 e in data 16/02/2022 venne verbalizzata l'ultimazione dei lavori;
- Al netto del periodo di sospensione, i lavori sono stati completati in giorni 26 e quindi in tempo utile;

CIO' PREMESSO

RILEVATO che in base all'importo dei lavori il collaudo degli stessi può essere espletato dallo stesso Direttore dei lavori che è tenuto a rilasciare un Certificato di Regolare Esecuzione;

PRESO ATTO che la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori si è tenuta il 28/03/2022;

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione

stradale delle vie Crimi, Colomba e Martiri della Libertà per cui, in conseguenza della redazione della perizia di variante e suppletiva e dell'indisponibilità di altre risorse, sono state stralciate dall'appalto le vie Gandhi e La Pira;

CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa predetta, ai sensi dell' art. 103, c. 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ha costituito la garanzia fidejussoria di € 8.786,25, pari al 10% dell'importo netto contrattuale, mediante atto di fidejussione n. 182647102 del 29/09/2021, emessa dalla UNIPOLSAI spa in atti del Comune; tale cauzione sarà svincolata dopo l'approvazione amministrativa del certificato di regolare esecuzione;

POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE: Inoltre, ai sensi dell'art. 103, c. 7 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'impresa suddetta ha prodotto polizza di assicurazione n. 182648024 dell'importo di € 87.862,55 comprensiva di responsabilità civile verso terzi e con massimale di € 500.000,00, emessa in data 30/09/2021, che risulta acquisita agli atti;

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA: non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANTICIPAZIONI: Non è stata liquidata alcuna somma per anticipazione contrattuale;

CERTIFICATI DI ACCONTO: In data 16/02/2022 è stato emesso l'unico SAL dei lavori ed in data 25/02/2022 ne è stata disposta la liquidazione per l'intero ammontare dei lavori per cui

- ammontare dei lavori:	euro 99.465,53
- a dedurre per certificati di pagamento emessi:	euro 99.465,53

resta il credito dell'impresa:	euro 0,00
--------------------------------	-----------

ORDINI DI SERVIZIO EMESSI: Nel corso dei lavori non è stato emesso alcun Ordine di Servizio;

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: I.N.A.I.L. con posizione n. 20913899/39, presso Cassa Edile di Catania con posizione n. 14683, presso l'INPS di Catania con posizione n. 2110039721.

INFORTUNI SUL LAVORO: Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI: Il Documento Unico di Regolarità Contributiva per la liquidazione del SAL ha prot. 29077184 con scadenza il 07/04/2022;

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti di contabilità e i verbali senza apporre riserve di alcun tipo.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per quanto sopra illustrato, considerato l'intero svolgimento dell'appalto come sopra



documentato, da cui risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il contratto e l'atto aggiuntivo sopra richiamati;
- i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte del costruire;
- l'ammontare dei lavori è risultato uguale all'importo del contratto;
- l'impresa ha ottemperato al versamento dei contributi Previdenziali ed assicurativi presso INPS, INAIL e Cassa Edile;
- i lavori sono stati ultimati entro il termine contrattuale, tenuto conto della sospensione conseguente alla predisposizione ed approvazione della perizia di variante e suppletiva;


TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto direttore dei lavori, certifica che i Lavori per il Rifacimento del manto stradale di alcune vie del quartiere Sant'Antonio, eseguiti dall'impresa Costruzioni generali Infrastrutture srl, sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Bruno Zagami)



L'IMPRESA



IL RUP
(Ing. S. Ridolfo)



Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal 17 MAG 2022

Al 1 GIU 2022

col n.

Lentini li,

Il Responsabile Ufficio Protocollo e Messi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal 17 MAG 2022

Al 1 GIU 2022

al n. _____ e per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n.44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE