



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.524 Registro Generale del 16/06/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N. 56 DEL 18/05/2022**

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO SITI NEL CORTILE INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "VITTORIO VENETO" – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO.



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. _____ DEL _____

REGISTRO 3° SETTORE N. 56 DEL 18/05/2022

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO SITI NEL CORTILE INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "VITTORIO VENETO"
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- **che** il Progetto principale è stato redatto dall'UTC in data 06/10/2021 e approvato con Delibera G.M. n.114 del 08/10/2021 con l'importo di € 61.421,74 di cui € 742,57 per oneri della sicurezza così distinto:

<u>QUADRO ECONOMICO</u>		
A) OG 1	€ 61 421,74	
B) Totale lavori	€ 61 421,74	€ 61 421,74
di cui:		
C 1) Lavori b.a. al netto di D2)	€ 60 679,17	
C 2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 742,57	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:		
D) Per IVA al 22% su "A" ed eventuali altre imposte		€ 13 512,78
E) accesso in discarica		€ 3 500,00
F) Competenze tecniche 2% su "A"		€ 1 228,43
G) Assicurazione per progettisti e Verificatore e RUP		€ 1 040,00
H) Imprevisti max 5%		€ 3 068,61
I) CAMPIONATURA E PROVE DI LABORATORIO MATERIALI		€ 1 228,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 23 578,26
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 85 000,00

- **che** i lavori vennero affidati con trattativa privata con unico operatore e aggiudicati con Determina del Coordinatore del 3° settore n.126 del 19/10/2021 (n°769 di Registro Generale del 20/10/2021) all'impresa BUFOLINO FILADELFO con sede in via L.Pirandello n.1 – LENTINI p.i. 01456350899, giusto contratto MEPA n. 1866602 di rep. Del 21/10/2021 ;
- **che** a norma dell'art. 102 comma 2, del D.Lgs 50/2016, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di

regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori;

- **che** sotto la data del 12/05/2022 il direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione che l'impresa ha firmato senza sollevare eccezioni o riserva alcuna;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il direttore dei lavori ha certificato che i lavori in argomento sono stati eseguiti regolarmente dalla suddetta impresa, in conformità al contratto ed ha liquidato il residuo credito dell'impresa come segue:

Il conto finale dei lavori compilato in data 26/04/2022, firmato dall'impresa senza riserve è:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 51.645,34
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N. 1 del 16/12/2021	€ 30.108,00
Certificato N. 2 del 15/02/2022	€ 21.279,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 51.387,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€51.387,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 258,23

RITENUTO di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione al fine di liquidare all'impresa esecutrice il complessivo residuo credito pari ad € 258,23 oltre IVA al 22%;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 102 comma 2, del D.Lgs 50/2016, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione in approvazione redatto dal direttore dei lavori ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia e lo Statuto del Comune di Lentini

Vista la L.R. n.23/98;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il direttore dei lavori ha certificato che Lavori relativo ai LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO SITI NEL CORTILE INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "VITTORIO VENETO" CIG: 8947491726. IMPRESA: BUFOLINO FILADELFO con sede in via L. Pirandello n.1 - LENTINI p.i.01456350899.CONTRATTO: in data 21/10/2021 n. 1866602 di rep. sono stati eseguiti regolarmente dalla suddetta impresa, in conformità al contratto ed ha liquidato il residuo credito dell'impresa come segue:

Il conto finale dei lavori compilato in data 26/04/2022 e firmato dall'impresa senza riserve è:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 51.645,34
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N. 1 del 16/12/2021	€ 30.108,00

Certificato N. 2 del 15/02/2022	€ 21.279,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 51.387,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€51.387,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 258,23

- 2) **DI DARE ATTO** che in virtù della presente determina si procederà a comunicare alla società "Reale Mutua., Lentini lo svincolo della polizza n. 2021/50/2626302, stipulata a garanzia del contratto emessa in data 21/10/2021;
- 3) **DI DARE ATTO** che in virtù della presente determina si procederà a comunicare alla società "Elba Assicurazioni s.p.a., Paterno' lo svincolo della polizza assicurativa n. 1818395 emessa in data 25/10/2021 riguardante responsabilità civile verso terzi;
- 4) **PRENDERE ATTO** che l'opera in oggetto è finanziata con somme Bilancio Comunale utilizzate per l'esecuzione dei lavori in oggetto e risultano allocate come segue:
- per € 78.464,49 al capitolo 12111 impegno 2021/1/467/2 del 07/10/2021 esercizio 2021;
- 5) **DARE ATTO** che con successivi provvedimenti verranno liquidate le seguenti somme: **Spese Tecniche** pari a €1.226,43; **Competenze tecniche 2%**;



IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

(Ing. B. ZAGAMI)

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

UFFICIO RAGIONERIA				
Bilancio				
Tit. _____	Funz. _____	Int. _____	Cap. _____	Imp. _____
OGGETTO DELLO STANZIAMENTO				
Somma Stanziata				
Somma Aggiunta				
Somma Dedotta				
Somma Definitiva				
Pagamenti Fatti				
Impegni Precedenti				
Spesa Deliberata				
Rimanenza Disponibile				

IL RAGIONIERE

Visto per la regolarità contabile

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE

PARERI

Allegato alla Determina n.56 del 18/05/2022 del 3° settore

OGGETTO: lavori di completamento dei moduli prefabbricati ad uso scolastico siti nel cortile interno dell'edificio scolastico "Vittorio Veneto" Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione residuo credito.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE specificando che il pagamento del compenso resta vincolato al trasferimento delle somme da parte della regione .

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000

C = IT
Data e ora della firma:
16/06/2022 10:12:10

Prot. n. 561/Bil del 27/05/2022

Allegato alla determina n. 56 del 3° settore del 18/05/2022

OGGETTO: Lavori di completamento dei moduli prefabbricati ad uso scolastico siti nel cortile interno dell'edificio scolastico "Vittorio Veneto" - Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione residuo credito

Prot.n.630 del 15/06/2022



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
UFFICIO TECNICO COMUNALE - 3° SETTORE LL.PP.

OGGETTO: **LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO SITI NEL CORTILE INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "VITTORIO VENETO" CIG: 8947491726**

IMPRESA: BUFOLINO FILADELFO con sede in via L.Pirandello n.1 – LENTINI p.i. 01456350899.

CONTRATTO: in data 21/10/2021 n. 1866602 di rep.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

Premesso

- che il Progetto principale è stato redatto da ing. Pietro Fabrizio SANTO e p.i. Nunzio NICOSIA in data 06/10/2021 e approvato con Delibera G.M. n.114 del 08/10/2021 con l'importo di € 61.421,74 di cui € 742,57 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

Ing. Pietro Fabrizio SANTO		Snt prf 66m23 c351Z	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
CATANIA		CT	23/08/1966
nato/a a		provincia	II
Ingegneri		SR	
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
3° SETTORE LL.PP. – VIA MACELLO – COMUNE DI LENTINI		96016	SR
con studio in (indirizzo)		cap	comune prov.
telefono	fax	fsanto@comune.lentini.sr.it	
		posta elettronica certificata	

PROGETTISTA

Ing. Pietro Fabrizio SANTO		Snt prf 66m23 c351Z	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
CATANIA		CT	23/08/1966
nato/a a		provincia	II
Ingegneri		SR	
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
3° SETTORE LL.PP. – VIA MACELLO – COMUNE DI LENTINI		96016	SR
con studio in (indirizzo)		cap	comune prov.
telefono	fax	fsanto@comune.lentini.sr.it	

post. elettronica certificata
Ditta BUFOLINO FILADELFO
 TRASPORTI E MOVIMENTO TERRA
 Via Pirandello 1 - LENTINI (SR)
 C.F.: BFLFDL71R08E532Y
 Partita IVA 01456350899

COPROGETTISTA

p.i. Nunzio NICOSIA		codice fiscale/Partita IVA	
cognome e nome			
nato/a a		provincia	
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	
3° SETTORE LL.PP. – VIA MACELLO – COMUNE DI LENTINI		al numero	
con studio in (indirizzo)		cap	
		comune	
		prov.	
telefono		fax	
		posta elettronica certificata	

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

BUFOLINO FILADELFO		01456350899	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
BUFOLINO FILADELFO		LENTINI	
legale rappresentante		nato/a a	
VIA PIRANDELLO, 1		08/10/1971	
sede legale in via		cap	
		comune	
		prov.	
telefono		fax	
		posta elettronica certificata	

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

Quadro Economico**QUADRO ECONOMICO**

A) OG1	€ 61 421,74	
B) Totale lavori	€ 61 421,74	€ 61 421,74

di cui:

C 1) Lavori b.a. al netto di D2)	€ 60 679,17
C 2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 742,57

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

D) Per IVA al 22% su "A" ed eventuali altre imposte	€ 13 512,78
E) accesso in discarica	€ 3 500,00
F) Competenze tecniche 2% su "A"	€ 1 228,43
G) Assicurazione per progettisti e Verificatore e RUP	€ 1 040,00
H) Imprevisti max 5%	€ 3 068,61
I) CAMPIONATURA E PROVE DI LABORATORIO MATERIALI	€ 1 228,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 23 578,26

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 85 000,00

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno 25/10/2021 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

- Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **60** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **24/12/2021**.

- Sospensione e ripresa dei lavori:**

pag.2

Ditta **BUFOLINO FILADELFO**
 TRASPORTI E MOVIMENTO TERRA
 Via Pirandello, 1 - LENTINI (SR)
 C.F. BFL FDL 71R08 E532Y
 Partita IVA 01455350899

I lavori non hanno subito sospensioni

- **Proroghe:**

Durante l'esecuzione dei lavori fu concessa N° 1 proroga con atto del RUP n. 27707 del 13/12/2021 per un periodo di **24** giorni in seguito ad istanza dell'impresa Bufolino Filadelfo avente sede legale in Lentini, via Pirandello n.1, P.Iva 01456350899 prot.n. 27592 del 10/12/2021;

- **Subappalto:**

con nota del 27/10/2021 l'impresa Bufolino Filadelfo avente sede legale in Lentini, via Pirandello n.1, P.Iva 01456350899 richiese autorizzazione per il Subappalto dei lavori impianto elettrico escluso la fornitura rientrante nella categoria OG10 per un importo presunto pari ad € 11.500,00 oltre IVA come per legge;

l'impresa indicò quale impresa subappaltatrice la Ditta Edilservizi srl, via Portoempedocle n.12 , LENTINI con P.IVA 01898300890;

il Coordinatore del 3° Settore in qualità anche di RUP ha autorizzato l'impresa Bufolino Filadelfo avente sede legale in Lentini, via Pirandello n.1, P.Iva 01456350899, affidataria dei **LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO SITI NEL CORTILE INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "VITTORIO VENETO"** CIG: 8947491726, giusto contratto ME.PA del 21/10/2021 Prot.n. 1866602, a subappaltare all'impresa Edilservizi srl, via Portoempedocle n.12 , LENTINI con P.IVA 01898300890 i lavori di impianto elettrico escluso la fornitura rientrante nella categoria OG10 per un importo presunto pari ad € 11.500,00 oltre IVA come per legge che rappresenta il 20,08 % dell'importo contrattuale, minore della percentuale del 50% consentito dall'art. 49 comma 1 letta) della legge 108/2021;

- **Termini dei lavori:**

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 17/01/2022

- **Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 17/01/2022 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in data 21/01/2022.


CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 26/04/2022 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 51.645,34
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N. 1 del 16/12/2021	€ 30.108,00
Certificato N. 2 del 15/02/2022	€ 21.279,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 51.387,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€51.387,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 258,23

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di progetto, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto ing. Pietro Fabrizio SANTO il giorno 05/05/2022



pag.3



DITTA BUFOLINO FILADELFO
TRASPORTI E MOVIMENTO TERRA
Via Pirandello, 1 - LENTINI (SR)
C.F.: BFL EDI 71R08 E532Y
Partita IVA 01456350899

lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Pietro Fabrizio SANTO

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

che i lavori eseguiti dall'Impresa BUFOLINO FILADELFO con sede in via L.Pirandello n.1 – LENTINI p.i. 01456350899.

- corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 91525914/40 INAIL;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. NON SONO PERVENUTE contestazioni in merito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato SENZA riserve dall'Impresa è di € 51.645,34 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa BUFOLINO FILADELFO con sede in via L.Pirandello n.1 – LENTINI p.i. 01456350899, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 51.645,34 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:

- in € 51.387,00

resta il credito di Euro **258,23** (diconsi euro Duecentocinquantotto/23) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

12 MAG 2022
LENTINI LI,
Ditta BUFOLINO FILADELFO
Impresiti e MOVIMENTO TERRA
Via Pirandello, 1 - LENTINI (SR)
71008 E532Y
BUFOLINO FILADELFO
Partita IVA 01456350899

Il Direttore dei Lavori

Ing. Pietro Fabrizio SANTO

CONFERMA

del Responsabile del Procedimento

Ing. Bruno ZAGAMI



Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal 16 GIU 2022

Al 1 LUG 2022

col n.DEL
REG.PUBBLICAZIONI

Lentini li,

Il Responsabile Ufficio Protocollo e Mess

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal 16 GIU 2022

Al 1 LUG 2022

al n. _____ e per quindici giorni consecutivi
– ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n.44
e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE