

**Comune di Lentini**  
Provincia di Siracusa

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 04/09/2024**

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  
ALL'INTERNO DEL COMPENSORIO CE 2-1 DI CONTRADA  
CARRUBBAZZA.

**COMMITTENTE:** Comune di Lentini

**IMPRESA:** General Costruzioni Srl

Contratto in data 08/03/2024 rep. n. 5816 registrato a Agenzia delle Entrate di Siracusa  
in data 13/03/2024 al n. 192 di euro 118 041.92

Data Offerta:	29/11/2023	IMPORTO DEL PROGETTO:	119 080.75
Data Consegna:	22/04/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	3 655.93
Giorni Utili per Ultimazione:	84	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	14/07/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	23 608.38

Comune di Lentini

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			

LAVORI A MISURA

1 01.01.04.001	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 1,5 m edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza, non inferiore ai 45 kW	SOMMANO m³	346,66	9,76	3'383,40
2 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune, demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano	SOMMANO m³ X km	7'975,05	0,78	6'220,54
3 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.	SOMMANO al m³	138,00	22,01	3'037,38
4 01.05.03	Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al ... ma ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni m² di superficie compattata	SOMMANO m²	1'938,50	1,10	2'132,35
5 03.01.01.007	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura, la taratura ove necessaria ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25	SOMMANO m³	23,52	181,09	4'259,24
6 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzabili in tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	SOMMANO m²	34,57	38,59	1'334,06
7 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido o in presenza di acqua nonchè ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici	SOMMANO m²	235,16	15,38	3'616,76
8 06.01.02.002	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio n° 40, urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano	SOMMANO m³	225,64	42,74	9'643,86
9 06.01.05.002	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	SOMMANO m²/cm	12'838,54	1,99	25'548,69
10 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore	SOMMANO m²/cm	6'248,68	3,67	22'932,66
11 06.04.02.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	SOMMANO kg	216,00	5,42	1'170,72

	A R I P O R T A R E			83'279,66
--	---------------------	--	--	-----------

COMMITTENTE: Comune di Lentini

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 04/09/2024

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			83'279,66	
12 14.03.17.002	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²	SOMMANO m	351,00	2,37	831,87
13 14.03.17.004	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm²	SOMMANO m	902,40	3,32	2'995,97
14 14.03.21.002	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda sez. 35 mm²	SOMMANO m	198,60	7,78	1'545,11
15 14.03.22.001	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamenti e segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio, lunghezza 1,5 m	SOMMANO cad	9,00	96,79	871,11
16 18.01.01.001	Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, per scavo e ricoprimento senza protezione aggiuntiva	SOMMANO m	39,72	39,77	1'579,66
17 18.01.02	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali in mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m³	7,29	128,55	937,13
18 18.01.03.001	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso il collante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, per pozzetti da 40x40x50 cm	SOMMANO cad	9,00	135,92	1'223,28
19 18.01.05	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle cassette, foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.	SOMMANO m³	7,29	247,72	1'805,88
20 18.02.01.003	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo curvato, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, in mSm = spessore minimo del palo in mm D = diametro alla base in mm D = 127 mm; Sm = 3,6 mm; h = 8,80 m; b = 1,20 m	SOMMANO cad	9,00	1'029,71	9'267,39
21 18.03.03.003	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano tondo dovrà essere quello netto all'esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo da 8001 a 16.000 lumen	SOMMANO cad	9,00	496,21	4'465,89
22 18.06.01.001	Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, sezione del cavo fino a 16 mm²	SOMMANO cad	4,00	42,26	169,04
23 18.06.05.001	Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con grado di protezione minimo IP 54 e protezione contro gli urti IK09, equipaggiata con morsettiera a parete e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, morsettiera da palo - dorsale 2 poli	SOMMANO cad	9,00	46,15	415,35
	A R I P O R T A R E				109'387,34

COMMITTENTE: Comune di Lentini

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 04/09/2024

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			109'387,34
24 18.07.02.005	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, ... corre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm SOMMANO m	198,60	7,21	1'431,91
25 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a ... restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. SOMMANO m²	80,00	14,14	1'131,20
26 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... rti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. SOMMANO m	200,00	4,07	814,00
27 26.03.01.008	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avverti ... durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. ottagono in lamiera o alluminio, larghezza cm 90,00 SOMMANO cad	2,00	118,63	237,26
28 26.03.02.001	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... voro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00 SOMMANO cad	2,00	61,02	122,04
29 26.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SOMMANO cad	4,00	35,61	142,44
30 26.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. SOMMANO cad	5,00	11,51	57,55
31 26.06.12	Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolab ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. SOMMANO cad	5,00	81,21	406,05
32 26.06.13	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. SOMMANO cad	5,00	4,65	23,25
33 26.07.01.001	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego SOMMANO cad	1,00	424,36	424,36
34 26.07.01.002	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo SOMMANO cad	2,00	148,89	297,78
35 N.P.01	Rimozione con cura di botole in ghisa esistenti sulla sede stradale e riposizionamento della stessa a nuova quota stradale. il tutto eseguito a perfetta regola d'arte SOMMANO cadauno	6,00	393,13	2'358,78
Parziale LAVORI A MISURA euro				116'833,96
	A R I P O R T A R E			116'833,96

COMMITTENTE: Comune di Lentini

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 04/09/2024

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			116'833,96

RIBASSO del 0,9% da considerare su euro

116'833,96

**TOTALE euro**

116'833,96

IL RESPONSABILE LAVORI  
del Comune di Lentini  
Vittorio Caramanna

116'833,96

	A RIPORTARE			
--	-------------	--	--	--

COMMITTENTE: Comune di Lentini

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 04/09/2024

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			

**RIEPILOGO FINALE**

Tipologia Appalto: a Misura

Tipologia Offerta: Unico Ribasso

Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 3'655,93

Incidenza Sicurezza - IS =  $3'655,93 / 119'080,75 = 0,0307012678371609$ **LAVORI A MISURA euro**

116'833,96

RIBASSO del 0,9% da applicare su euro 116'833,96 =

(SAL \* (1 - IS) \* R) =  $(116'833,96 * (1 - 0,0307012678371609) * -0,009) = \text{euro}$ 

-1'019,22

**PER LAVORI A MISURA euro**

115'814,74

**TOTALE euro**

115'814,74

Data: **04 SET 2024****GENERAL COSTRUZIONI S.r.l.****L'Amministratore Unico****Sebastiano Portal**L'Impresa  
General Costruzioni SrlIl Direttore dei Lavori  
Arch. Simona Tagliaverga

	A RIPORTARE			
--	-------------	--	--	--

COMMITTENTE: Comune di Lentini

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 04/09/2024