

# Comune di LENTINI

Provincia di SR

## Registro di contabilità


### LAVORI

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DI CONTRADA CARRUBBAZZA - CUP  
I69J21001720001

COMMITTENTE COMUNE DI LENTINI

IMPRESA BUFALINO FILADELFO

Data 24/09/2024



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Libretto		Quantità/Percentuali		Prezzo unitario €	Importi €	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
<b>S.A.L. n° 1 - Lavori a misura</b>								
1 1.1.6.1 (22/07/2024)	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguit ... scontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	1	1					
	Sommano m³			18,37		12,24	224,85	
2 1.2.5.2 (22/07/2024)	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cu ... ovenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano	1	1					
	Sommano m³ X km			551,10		0,78	429,86	
3 21.1.2.1 (22/07/2024)	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico	1	1					
	Sommano m³			6,00		377,15	2.262,90	
4 6.1.2.1 (22/07/2024)	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non s ... rfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano	1	1					
	Sommano m³			18,37		33,28	611,35	
5 1.5.3 (22/07/2024)	Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrast ... lore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni m² di superficie compattata	1	1					
	Sommano m²			91,85		1,10	101,04	
6 3.2.4 (22/07/2024)	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Clas ... , compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.	1	1					
	Sommano kg			665,67		3,45	2.296,56	
7 3.1.1.7 (22/07/2024)	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei c ... ta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25	1	1					
	Sommano m³			18,37		181,09	3.326,62	
8 6.2.12.3 (22/07/2024)	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di cla ... EN 1340/2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. per elementi di formato 15x25 cm con richiamo	1	2					
	Sommano m			90,50		43,24	3.913,22	
9 6.2.2.2 (22/07/2024)	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore n ... di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dimensione 25x25 cm	1	2					
	Sommano m²			91,85		39,95	3.669,41	
10 Scerbatura (22/07/2024)	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, vangatura con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo ellm ... mpleto di attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonchè raccolta e carico e trasporto a centro di smaltimento. Per ogni mq. Vuoto per pieno trattato	1	2					

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI  
 Impresa: BUFALINO PIU' ADELEO (SRL)  
 C.F. 03017170853  
 Partita IVA 01456350899

RUP: Ing. Bruno Zagami

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Libretto		Quantità/Percentuali		Prezzo unitario €	Importi €	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
11 26.1.33 (22/07/2024)	Sommano mq Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli d ... erimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.	1	2	578,00		1,30	751,40	
12 26.1.34 (22/07/2024)	Sommano m Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modes ... o, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00.	1	2	200,00		4,07	814,00	
13 26.2.10 (22/07/2024)	Sommano cad Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza costruite secondo la norm ... ta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni.	1	2	5,00		167,57	837,85	
14 26.6.1 (22/07/2024)	Sommano cad Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene a ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	1	2	5,00		122,73	613,65	
15 26.6.2 (22/07/2024)	Sommano cad Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smeri ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	1	3	4,00		11,51	46,04	
16 26.6.8 (22/07/2024)	Sommano cad Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per ... iodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.	1	3	4,00		18,95	75,80	
17 26.6.12 (22/07/2024)	Sommano cad Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, comp ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	1	3	60,00		2,70	162,00	
18 26.6.13 (22/07/2024)	Sommano cad Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	1	3	4,00		81,21	324,84	
19 26.7.1.1 (22/07/2024)	Sommano cad Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di ... , un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego	1	3	4,00		4,65	18,60	
20 26.7.1.2 (22/07/2024)	Sommano cad Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di ... avabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo	1	3	1,00		424,36	424,36	
	Sommano cad			5,00		148,89	744,45	


Committente: COMUNE DI LENTINI  
 Impresa: BUFALINO FILADELFO  
 C.F. 01456350899  
 Partita IVA 01456350899

RUP: Ing. Bruno Zagami

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Libretto		Quantità/Percentuali		Prezzo unitario €	Importi €	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
21 1.1.6.1 (24/09/2024)	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguit ... scontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	1	3					
	Sommano m³			41,60		12,24	509,18	
22 1.2.5.2 (24/09/2024)	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cu ... ovenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano	1	4					
	Sommano m³ X km			1.248,00		0,78	973,44	
23 6.1.2.1 (24/09/2024)	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non s ... rfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano	1	4					
	Sommano m³			41,60		33,28	1.384,45	
24 1.5.3 (24/09/2024)	Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrast ... iore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni m² di superficie compattata	1	4					
	Sommano m²			208,00		1,10	228,80	
25 3.1.1.7 (24/09/2024)	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei c ... ta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25	1	4					
	Sommano m³			41,60		181,09	7.533,34	
26 6.2.12.3 (24/09/2024)	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di cla ... EN 1340/2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. per elementi di formato 15x25 cm con richiamo	1	4					
	Sommano m			160,00		43,24	6.918,40	
27 6.2.2.2 (24/09/2024)	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore n ... di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dimensione 25x25 cm	1	4					
	Sommano m²			208,00		39,95	8.309,60	
	<b>Totale a misura</b>						<b>47.506,01</b>	
	<b>Totale a Misura con Sal precedenti</b>						<b>47.506,01</b>	
	<b>Totale a Corpo con Sal precedenti</b>						<b>0,00</b>	
	<b>Totale Misura + Corpo con Sal precedenti</b>						<b>47.506,01</b>	
	<b>Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza</b>						<b>44.188,87</b>	
	<b>Per ribasso: 1,9900 % (44.188,87 €)</b>						<b>879,36</b>	
	<b>Sicurezza speciale</b>						<b>3.317,14</b>	

7. Committente: COMUNE DI LENTINI  
 Impresa: BUFALINO RADELFO  
 C.F. 03FL FDL 70908 E532Y  
 Partita IVA 01456350899

RUP: Ing. Bruno Zagami

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Libretto		Quantità/Percentuali		Prezzo unitario €	Importi €	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<p>Oneri di sicurezza ordinaria Totale SAL N° 1 al lordo del ribasso d'asta</p> <p>In data 24/09/2024 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 1 per un importo di</p> <p>Gli opera dell'impresa sono stati assicurati presso con posizione assicurativa n. Lentini (SR), li, 24/09/2024</p> <p style="text-align: center;">                       Il Direttore dei Lavori                 </p>						0,00	
							47.506,01	
								37.748,21

1  
 Comune di LENTINI  
 Impresa di Bruno Zagami (SRL)  
 C.F. 02157080722  
 Partita IVA 01456350889

RUP: Ing. Bruno Zagami