

Comune di Lentini
Lib. Consorzio di Siracusa

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE


OGGETTO: Realizzazione opere di Urbanizzazione Primaria nel comprensorio CE 1-2 Ventimiglia

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

IMPRESA: Samoter Sud dei F. Ili Caruso & C.

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 7 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Bruno ZAGAMI




Ordine di lavoro n.1

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
31 01.02.05.001 20/09/2024	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2. - 1.1.3- 1.1.5- 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano DETRA E LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO						400,00	
	SI DETRAGGONO m3 x km						400,00	
32 01.02.05.001 20/09/2024	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2. - 1.1.3- 1.1.5- 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano quantità definitiva	16,00			25,000	400,00		
	SOMMANO m3 x km					400,00		
33 01.02.05.002 20/09/2024	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano DETRA E LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO						800,00	
	SI DETRAGGONO m³ X km						800,00	
34 01.02.05.002 20/09/2024	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano via Ventimiglia, derivazione linea via Agnello	16,00 16,00	22,00 45,00	0,500 0,500	0,600 0,600	105,60 216,00		
	SOMMANO m³ X km					321,60		
35 01.04.05 20/09/2024	Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), c ... ni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. rettifica da P. Assesta. rettifica da P. Assesta.	-21,00 -25,00		0,500 0,500	20,000 20,000		210,00 250,00	
	SI DETRAGGONO m² x cm						460,00	
36 06.01.02.002 20/09/2024	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano via agnello - da P. Assesta via agnello tratto finale		60,00	0,500		30,00	23,20	
	Sommano positivi e negativi m³					30,00	23,20	
	SOMMANO m³					6,80		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

Ditta SAMOTER SUD
del F.lli Catucci & C. s.n.c.
Sede: Via P. Nenni - L. 7
96013 - CARLENTINI
C.F./P.IVA: 01169210893

IL DIRETTORE DEI LAVORI




Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
37 06.01.06.002 20/09/2024	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore da P Assest. - tratto finale Agnello copertura scavi Agnello derivazione linea Ventimiglia parti in più riseghe pozz.	50,00			6,000 675,000 55,000 6,000	300,00 675,00 55,00 48,00		
	SOMMANO m2/cm	8,00	1,00			1'078,00		
38 14.03.17.003 20/09/2024	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm ² via Agnello scorte pozzet	4,00 1,00	10,00 4,00			40,00 4,00		
	SOMMANO m					44,00		
39 14.03.17.016 20/09/2024	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... oni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 2x1,5mm ² differenza connessioni varie scorte pozzett differen	1,00	2,00		16,500 5,500	2,00 16,50 5,50		
	SOMMANO m					24,00		
40 14.03.17.004 05/10/2024	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm ² scoret pozzetti- p. assestamento via Agnello tratti iniziali parcheggi piscina	-6,00 3,00	3,00 50,00 34,00			150,00 34,00	18,00	
	Sommano positivi e negativi m					184,00	18,00	
	SOMMANO m					166,00		
41 14.03.21.002 05/10/2024	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm ² parcheggi piscina		24,70			24,70		
	SOMMANO m					24,70		
42 14.03.22.001 05/10/2024	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamenti ... r segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m parcheggi piscina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

Ditta SAMOTER SUD
del F.lli Gaspari & C. s.n.c.
Sede: Via P. Nenni - L. 7
96043 - CARLENTINI
C.F./P.IVA: 01169210893


IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
43 18.01.01.001 05/10/2024	Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, ... onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale DETRAER LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO						103,50	
	SI DETRAGGONO m						103,50	
44 18.01.01.001 05/10/2024	Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, ... onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale Ventimiglia derivaz. linea via Agnello tutta a sottrarre luce poz. palo parcheggi piscina a sottrarre luce pozzetti palo		22,50 380,00 0,90 55,00 0,90			22,50 380,00 55,00	10,80 2,70	
	Sommano positivi e negativi m					457,50	13,50	
	SOMMANO m					444,00		
45 18.01.03.001 05/10/2024	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm da P. asSESTAMENTO						1,00	
	SI DETRAGGONO cad						1,00	
46 18.01.05 05/10/2024	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme ... foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi. Parcheggi piscina		0,62			0,62		
	SOMMANO m³					0,62		
47 18.02.02.006 05/10/2024	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, ... o del palo in mmd = diametro in sommità in mmD = diametro alla base in mm D = 127 mm; d = 65 mm; Sm = 3,6 mm; h = 8,80 m Parcheggi piscina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
48 18.02.06.002 05/10/2024	Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di qualsiasi sagomatura diritta o curva, ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 42 - 60,30 mm ... gio a palo o zanche di acciaio zincato per fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio. mensola doppia vai Agnello parch. piscina	10,00 3,00			7,500 16,500	75,00 49,50		
	SOMMANO kg					124,50		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

Ditta SAMOTER SUD
del P.lli Caruso & C. s.n.c.
Sede: Via P. Nenni - L'7
98013 - CARLENTINI
CIE/P.IVA: 01169210893




Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
49 18.02.07.002 05/10/2024	Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. mensola doppia via Agnello p. piscina					9,00 3,00		
	SOMMANO cad					12,00		
50 18.03.03.003 05/10/2024	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato ... rato dovrà essere quello netto all'esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo da 8001 a 16.000 lumen					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
51 18.06.02.001 05/10/2024	Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento ... altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione fino a 16 mm² DETRA LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO						27,00	
	SI DETRAGGONO cad						27,00	
52 18.06.02.001 05/10/2024	Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento ... altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione fino a 16 mm² v. Agnello Ventimiglia derivazione parcheggi piscina					6,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					12,00		
53 18.06.05.001 05/10/2024	Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con grado di protezione minimo IP 54 e protezione contro gli urti IK09, equipaggiata con morsetti quadripo ... parete e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. morsetti da palo - dorsale 2 poli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
54 AP3 05/10/2024	Svellimento di pavimento autobloccante sconsesso, compresa la pulizia, l'accatastamento dei masselli di cls riutilizzabili ed il livellamento del piano di posa per una successiva pavimentazione marciapiede lato Padel ripristino angolo lato campo scuola lato campo scuola marciap grande lato campo scuola marciap gr. (tot.)	2,00 3,00	2,50 2,00 2,50 3,40	2,500 2,000 2,500 4,000		12,50 4,00 18,75 13,60 1,26		
	SOMMANO mq					50,11		
55	Realizzazione di pavimenti in marmette autobloccanti di calcestruzzo							
	A RIPIORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

Ditta SAMOTER SUD
del P.lli Caruso & C. s.n.c.
Sede: Via P. Nenni - L. 7
98013 - CARLENTINI
C.F. P.IVA: 01169210893

IL DIRETTORE DEI LAVORI




Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
API 08/10/2024	presso vibrato, con schema di posa come da disegni esecutivi e concordata con il DL..... vedi voce AP3 (tot. q. manacante)					37,15		
	SOMMANO mq					37,15		
56 06.01.05.002 08/10/2024	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore via Ventimiglia, derivazione linea via Agnello- escluso tratto finale via Agnello tratto finale		22,00 190,00 30,00	0,500 0,500 0,500	6,000 6,000 6,000	66,00 570,00 90,00		
	SOMMANO m²/cm					726,00		
57 AP2 08/10/2024	Messa a dimora di alberi in filare, compresa la formazione della buca la concimazione di fondo, il rinterro, il palo tutore e quant'altro occorre per dare l'albero piantato a regola d'arte					11,00		
	SOMMANO cad					11,00		
58 AP5 08/10/2024	Fornitura e posa in opera di Panchina per arredo urbano in acciaio zincato, dim. L200 x P80 x H83 cm.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
59 AP6 08/10/2024	Cestino porta rifiuti di forma cilindrica in acciaio zincato, colore RAL canna di fucile. Capacità 25 lt.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
60 18.07.02.005 08/10/2024	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprens ... altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm DETRA E LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO						330,00	
	SI DETRAGGONO m						330,00	
61 18.07.02.005 08/10/2024	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprens ... altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm		330,00			330,00		
	SOMMANO m					330,00		
62 NP02 08/10/2024	Esecuzione di scavo per posa di cavidotto interrato ubicato su marciapiede esistente, comprendente le seguenti operazioni: Svellimento e ricollocazione su apposito massetto in cls ... lta. Compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

Ditta SAMOTER SUD
del F.lli Caruso & C. s.n.c.
Sede: Via P. Nenni - L. 7
96013 CARVENTINI
C.F./P.IVA: 01169210893

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	DETRAEE LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO						0,70	
	SI DETRAGGONO a corpo						0,70	
63 NP02 08/10/2024	Esecuzione di scavo per posa di cavidotto interrato ubicato su marciapiede esistente, comprendente le seguenti operazioni: Svellimento e ricollocazione su apposito massetto in cls ... lta. Compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.				0,700	0,70		
	SOMMANO a corpo					0,70		
64 NP01 08/10/2024	Rimozione accurata a qualsiasi altezza, di corpo illuminante posto su palo d'acciaio, su tesata o a parete, effettuata con idoneo cestello elevatore omologato o altro dispositivo e ... ndicazioni della D.L. Compreso altresì ogni altro onere e magistero per effettuare la rimozione del corpo illuminante.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00		
	Lentini, 09/10/2024							
	L'Impresa Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. snc							
	Il Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe MILLAURO							
	Ditta SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c. Sede: Via P. Nenni - L 7 99013 - CARLENTINI C.F./P.IVA: 01169210893							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

Ditta SAMOTER SUD
dei F.lli Caruso & C. s.n.c.
Sede: Via P. Nenni - L 7
99013 - CARLENTINI
C.F./P.IVA: 01169210893

IL DIRETTORE DEI LAVORI