


30 NOV 2023

Prot. N. 24373

Cat. Class. Fasc.



Comune di LENTINI

Provincia SR

CERTIFICATO DI PAGAMENTO S.A.L. n° 1

LAVORI

Realizzazione di un centro ittiogenico per la valorizzazione, conservazione e sviluppo sostenibile del patrimonio lacustre siciliano in attuazione della misura a titolarità N 2 51 del PO FEAMP 2014-2020 sull'areale del lago biviere di Lentini.

COMMITTENTE Comune di Lentini

IMPRESA ICOMEN S.R.L.

ICOMEN S.R.L.
Santo Agati
GEOM. SANTO AGATI

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA INGEGNERE DARIO VELLA

Data 28/11/2023



Dario Vella



Committente: **Comune di Lentini**

Oggetto dei lavori: **Realizzazione di un centro ittogenico per la valorizzazione, conservazione e sviluppo sostenibile del patrimonio lacustre siciliano in attuazione della misura a titolarità N 2 51 del PO FEAMP 2014-2020 sull'areale del lago biviere di Lentini.**

Impresa :

CERTIFICATO N° 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 1 DI EURO 249.471,55 €
Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 1

Certificati emessi		
N°	Data	Importo
	Anticipo	115.635,37 €
Totale		115.635,37 €
Assicurazione Operai		
Gli operai dell'impresa sono assicurati presso INAIL con posizione assicurativa n° 20770774 con decorrenza dal 17/06/2021.		

Il sottoscritto,

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 27/09/2023 registrato presso piattaforma MEPA n. 3621870, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di 578.176,83 € al netto oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 6,51% offerto sull'importo dei lavori a base d'asta oltre ad euro 10.421,10 per gli oneri relativi alla sicurezza non assoggettabile a ribasso per un importo contrattuale complessivo di euro 588.597,93 oltre IVA.

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a 249.471,55 € e cioè:


Ammontare dei lavori		
Per lavori e somministrazioni	303.123,86 €	
Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	0,00 €	
Importo della sicurezza speciale	8.488,08 €	
Somma		311.611,94 €
DA CUI DETRAENDO		
Per quota parte anticipazione 20%	60.624,77 €	
Per infortuni 0,50%	1.515,62 €	
Totale deduzioni		62.140,39 €
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN		249.471,55 €


Che a termine dell'articolo 25 del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di 249.471,55 € (diconsi euro duecentoquarantanovemilaquattrocento settantuno,55). **IN CONTO PROVVISORIO**


Sede dell'ufficio LENTINI, Data 28/11/2023.

Il Direttore





Il Responsabile del Procedimento




Comune di LENTINI

Provincia di Siracusa

STATO AVANZAMENTO LAVORI n° 1

LAVORI

Realizzazione di un centro ittiogenico per la valorizzazione, conservazione e sviluppo sostenibile del patrimonio lacustre siciliano in attuazione della misura a titolarità N 2 51 del PO FEAMP 2014-2020 sull'areale del lago biviere di Lentini.

COMMITTENTE COMUNE DI LENTINI

IMPRESA ICOMEN S.R.L.
Santo Lagati
SOCIETÀ CON UNICO SOCIARIO
AMMINISTRATORE UNICO E DIRETTORE TECNICO
GEOM. SANTO LAGATI

CONTRATTO

N° Repertorio _____ del _____

Registrato il _____

Presso _____


al n° _____

Mod. _____

Volume _____

Foglio _____

Data 28/11/2023



Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	UNITÀ	TOTALE €	
Lavori a Misura					
1 1.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito ... discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	Sommano m ³ :	1288,33	4,84	6.235,51
2 12.1.7	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato ... accordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	Sommano m ² :	662,00	25,49	16.874,38
3 19.7.7	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, filtrazione ... per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni - per m ² di superficie coperta	Sommano m ² :	662,00	10,12	6.699,44
4 21.5.13	Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.	Sommano m ³ :	10,76	1.425,86	15.342,25
5 21.5.14	Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero - per ogni m ² di superficie effettiva	Sommano m ² :	662,00	37,70	24.957,40
6 21.5.3	Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di ... la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi.	Sommano m ³ :	20,11	1.757,66	35.346,54
7 21.5.7	Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura degli stessi.	Sommano m ³ :	14,91	1.771,07	26.406,65
8 23.8.3.2	Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno pressate, certificato ecob ... gli accessori, il tiro in vetro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. spessore 50 mm	Sommano m ² :	662,00	34,83	23.057,46
9 26.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manu ... art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	Sommano m ² :	528,00	8,27	4.366,56
10 26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), reali ... m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni	Sommano m ² xmese :	528,00	1,64	865,92
11 26.8.1.1	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante: tipo II	Sommano cad. :	0,00	0,37	0,00
12 26.8.11	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO 13688:2013.	Sommano cad :	30,00	8,50	255,00
13 26.8.15.3	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da 1000 ml con dosatore	Sommano cad :	60,00	18,85	1.131,00
14 26.8.17	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70 % con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray	Sommano cad :	30,00	9,56	286,80

Committente: COMUNE DI LENTINI



Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZI UNITARI	TOTALE €
15 26.8.20	DETERGENTE sanificante idroalcolico concentrato ad elevato potere pulente per la manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici lavabili.			
	Sommano lt. :	30,00	5,95	178,50
16 26.8.39	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica			
	Sommano ora :	30,00	46,81	1.404,30
17 3.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei c ... eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15			
	Sommano m ³ :	117,29	154,68	18.142,42
18 3.1.2.2	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione ... giunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C28/35			
	Sommano m ³ :	361,52	188,05	67.933,84
19 3.2.1.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre ... so l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato intelaiate			
	Sommano kg :	20160,66	2,71	54.635,39
20 3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le ... litura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.			
	Sommano m ² :	206,28	36,08	7.442,58
Parziale LAVORI A MISURA euro				311.611,94

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario €	TOTALE €
				0,00
	Totale a Corpo :			311.611,94
	Totale a Misura :			8.488,08 €
	Sicurezza speciale :			
	Totale SAL N° 1 a! netto della sicurezza :			303.123,86 €
	Importo totale SAL ! :			311.611,94 €
	<p>Gli opera dell'Impresa sono stati assicurati presso l'INAIL di INAIL con posizione assicurativa n.20770774.</p> <p>Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 25/11/2023.</p> <p>LENTINI, li 28/11/2023</p>			
				

Committente: COMUNE DI LENTINI





Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI € Totale
RIEPILOGO PER CAPITOLI		
	OPERE DI SCAVO E STRUTTURALI	--
	FONDAZIONI	--
	--	153.734,41
	STRUTTURA	--
	--	154.621,93
	Totale [OPERE DI SCAVO E STRUTTURALI]	308.356,34
	OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA	--
	--	--
	--	3.255,60
	Totale [OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA]	3.255,60

Committente: COMUNE DI LENTINI



ICOMEN S.R.L.
 Via...
 GEOM. SANTO ZAGATI





Comune di LENTINI

Provincia di Siracusa

Libretto N° 1 - Lavori a Misura

LAVORI

Realizzazione di un centro ittiogenico per la valorizzazione, conservazione e sviluppo sostenibile del patrimonio lacustre siciliano in attuazione della misura a titolarità N 2 51 del PO FEAMP 2014-2020 sull'areale del lago biviere di Lentini.

COMMITTENTE COMUNE DI LENTINI

IMPRESA ICOMEN S.R.L.

Santo Zagati
ICOMEN S.R.L.
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
AMMINISTRATORE UNICO DIRETTORE TECNICO
GEOM. SANTO ZAGATI

CONTRATTO

N° Repertorio _____ del _____

Registrato il _____

Presso _____

al n° _____


Mod. _____

Volume _____

Foglio _____

Data 28/11/2023

[Signature]
Dott. Ing.
VELLA DARIO
Sez. A Settore
a) civile ed ambientale
n° A7805
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
CATANIA



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazione
		N parti	Lungh.	L argh.	H/peso	Positivi	Negativi	
1 1.1.1.1 18/11/2023	SAL N° 1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito in discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW							
	scavo per fondazioni	1,000	29,000	39,400	1,000	1142,60		
	Sommano m³ :					1142,60		
2 3.1.2.2 18/11/2023	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione ... giunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C28/35							
	cls piastra di fondazione	1,000	28,600	38,400	0,326	350,52		
	cls pilastri	11,000				11,00		
	Sommano m³ :					361,52		
3 3.1.1.2 18/11/2023	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei c ... eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15							
	magrone di sottofondazione	1,000	29,400	39,500	0,101	117,29		
	Sommano m³ :					117,29		
4 3.2.1.1 18/11/2023	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre ... so l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato intelaiate							
	acciaio per piastra di fondazione	14,530	28,000	38,400		15622,66		
	acciaio per pilastri				4538,000	4538,00		
	Sommano kg :					20160,66		
5 3.2.3 18/11/2023	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le ... litura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.							
	cassefirmi piastra fondazione	2,000	28,000		0,300	16,80		
		2,000	38,400		0,300	23,04		
	casseformi banchine	2,000	34,400		0,200	13,76		
		2,000	24,000		0,200	9,60		
	casseformi per pilastri	143,080				143,08		
	Sommano m² :					206,28		
6 26.1.1.1 18/11/2023	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manu ... art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
	ponteggio	2,000	32,000		4,000	256,00		
		2,000	32,000		2,000	128,00		
		2,000	6,000		4,000	48,00		
		4,000	12,000		2,000	96,00		
	Sommano m² :					528,00		

L'IMPRESA ICOMEN S.R.L.
 AMMINISTRATORE UNICO DIRETTORE TECNICO
 GEOM. SANTO CAGATI

IL DIRETTORE DEI LAVORI



[Handwritten signature]

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazione
		N.parti	Lungh.	Largh.	H/peso	Positivi	Negativi	
7 26.1.2 18/11/2023	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), reali ... m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni nolo ponteggio	2,000	32,000		4,000	256,00		
		2,000	32,000		2,000	128,00		
		2,000	6,000		4,000	48,00		
		4,000	12,000		2,000	96,00		
	Sommano m²xmese :					528,00		
8 1.1.1.1 18/11/2023	Scavo di sbancamento per qualsiasi finitura, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito in discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW scavo per fossa imhoff	1,000	66,528			66,53		
		1,000	7,200			7,20		
		1,000	8,000	3,000	3,000	72,00		
	Sommano m³ :					145,73		
9 26.8.1.1 18/11/2023	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante: tipo II					0,00		
	Sommano cad. :					0,00		
10 26.8.11 18/11/2023	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO 13688:2013. sicurezza	30,000				30,00		
	Sommano cad. :					30,00		
11 26.8.15.3 18/11/2023	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da 1000 ml con dosatore sicurezza	60,000				60,00		
	Sommano cad. :					60,00		
12 26.8.17 18/11/2023	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70 % con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray. sicurezza	30,000				30,00		
	Sommano cad. :					30,00		
13 26.8.20 18/11/2023	DETERGENTE sanificante idroalcolico concentrato ad elevato potere pulente per la manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici lavabili. sicurezza	30,000				30,00		
	Sommano lt. :					30,00		
14 26.8.39 18/11/2023	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica sicurezza	30,000				30,00		
	Sommano ora :					30,00		

ICOMEN S.R.L.
SOCIETÀ CON UN SOLO SOGGETTO
Sede in Catania, viale della Libertà, 100
095100 CATANIA (CT) - Tel. 095 2100000

L'IMPRESA COME S. SANTO CAGATI
GEOM. S. SANTO CAGATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI CATANIA
Dott. Ing. VELLA DARIO
Sez. A
Settori:
a) civile ed ambientale
n° 17805

IL DIRETTORE DEI LAVORI
CATANIA

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazione
		N parti	L ang. h.	L larg. h.	H/peso	Positivi	
15 12.1.7 25/11/2023	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillat ... accordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Impermeabilizzazione ardesiana 4 mm Sommano m² :					662,000 662,00	
16 19.7.7 25/11/2023	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, filtrazione ... per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni - per m² di superficie coperta Geotessile antivapore Sommano m² :					662,000 662,00	
17 21.5.13 25/11/2023	Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. Listelli con dimensione 0,06 x 0,05 rapportati a superficie di copertura pari a 662,00 mq (10,76 mc) Sommano m³ :					10,760 10,76	
18 21.5.14 25/11/2023	Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero - per ogni m² di superficie effettiva Tavolato ligneo su copertura di superficie pari a 662,00 mq Sommano m² :					662,000 662,00	
19 21.5.3 25/11/2023	Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di ... la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi. TRAVI SECONDARIE Sommano m³ :					20,110 20,11	
20 21.5.7 25/11/2023	Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura degli stessi. TRAVI PRIMARIE (SEZIONE 0,20 X 0,40 cm) Sommano m³ :					14,910 14,91	
21 23.8.3.2 25/11/2023	Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno pressate, certificato ecob ... gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, spessore 50 mm. Pannello termico rapportato alla superficie di 662,00 mq Sommano m² :					662,000 662,00	

Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 25/11/2023.

LENTINI, li 28/11/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

ICOMEN S.R.L.
CON UNICO SOGNO
PER IL BENESSERE
GEOM. SANTO MAGATI

REGIONE DEGL'INGEGNERI DELLA PROVINCIA
Dott. Ing.
VELLA DARIO
Sez. A
Settori:
a) civile ed ambientale
CATANIA


IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Handwritten signature]

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazione
		N parti	Lungh.	Largh.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<p>L'IMPRESA ICOMEN S.R.L. CON UNICO DIRIGENTE AMMINISTRATORE UNICO E DIRETTORE TECNICO GEOM. SANTO LAGATI.</p>							

L'IMPRESA ICOMEN S.R.L.
CON UNICO DIRIGENTE
AMMINISTRATORE UNICO E DIRETTORE TECNICO
GEOM. SANTO LAGATI.

IL DIRETTORE DELLA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
CATANIA
Dott. Ing.
VELLA DARIO
Settori:
Sez. A
civile ed ambientale
n° A7805



Comune di LENTINI

Provincia di Siracusa

REGISTRO DI CONTABILITÀ

LAVORI

Realizzazione di un centro ittiogenico per la valorizzazione, conservazione e sviluppo sostenibile del patrimonio lacustre siciliano in attuazione della misura a titolarità N 2 51 del PO FEAMP 2014-2020 sull'areale del lago biviere di Lentini.

COMMITTENTE COMUNE DI LENTINI

IMPRESA ICOMEN S.R.L.

Santo Lagati
ICOMEN S.R.L.
P. VIALE CANTONE DI GIOVE D'ARRETO 100
92020 LENTINI (SR)
GEOM. SANTO LAGATI

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso


al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data 28/11/2023



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario €	Importi	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito €	Pagamento
1 1.1.1.1 18/11/2023	<p>Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rinvato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW</p> <p style="text-align: right;">Sommario m³ :</p>							
				1142,60		4,84	5.530,18	
2 3.1.2.2 18/11/2023	<p>Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida; abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura, per opere in fondazione per lavori edili C28/35</p> <p style="text-align: right;">Sommario m³ :</p>			361,52		188,05	67.983,84	
3 3.1.1.2 18/11/2023	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura, per opere in fondazione con C 12/15</p> <p style="text-align: right;">Sommario m³ :</p>			117,29		154,68	18.142,42	
4 3.2.1.1 18/11/2023	<p>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, per strutture in calcestruzzo armato intelaiate</p> <p style="text-align: right;">Sommario kg :</p>			20160,66		2,71	54.635,39	



Committente: **COMUNE DI LENTINI**
 L'IMPRESA: **GEOM. SANTO ZAGATI**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario €	Importi	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito €	Pagamento
5 3.2.3 18/11/2023	<p>Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.</p> <p style="text-align: right;">Sommano m² :</p>		1					
				206,28		36,08		7.442,58
6 26.1.1.1 18/11/2023	<p>Approntamento di ponteggio in element. portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del P.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane.</p> <p>munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio.</p> <p style="text-align: right;">Sommano m² :</p>		1					
				528,00		8,27		4.366,56
7 26.1.2 18/11/2023	<p>Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.</p> <p>- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni.</p> <p style="text-align: right;">Sommano m²x mese :</p>		2					
				528,00		1,64		865,92






COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
 L. N. 10/2016
 AMMINISTRATORE: GEOM. SANTO LAGATI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario €	Importi		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito €	Pagamento	
8 1.1.1.1 18/11/2023	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua, con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.I. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m ³ , sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	1	2						
	Sommano m³ :					145,73	4,84	705,33	
9 26.8.1.1 18/11/2023	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante. UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante; tipo II	1	2						
	Sommano cad. :					0,06	0,37	0,00	
10 26.8.11 18/11/2023	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme UNI EN ISO 13688:2013.	1	2						
	Sommano cad. :					30,00	8,50	255,00	
11 26.8.15.3 18/11/2023	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da 1000 ml con dosatore	1	2						
	Sommano cad. :					60,00	18,85	1.131,00	
12 26.8.17 18/11/2023	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70 % con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray.	1	2						
	Sommano cad. :					30,00	9,56	286,80	
13 26.8.20 18/11/2023	DETERGENTE sanificante idroalcolico concentrato ad elevato potere pulente per la manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici lavabili.	1	2						
	Sommano lt. :					30,00	5,95	178,50	
14 26.8.39 18/11/2023	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica	1	2						
	Sommano ora :					30,00	46,81	1.404,30	



Comune di LENTINI
 L. 10/01/2023
 GEOM. SANTO AGATI

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario €	Importi	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito €	Pagamento
20 21.5.7 25/11/2023	Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura degli stessi.	1	3					
	Sommano m³ :				14,91	1.771,07	26.406,65	
21 23.8.3.2 25/11/2023	Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno pressate, certificato ecobiocompatibile, conforme alla norma UNI EN 13171/2009 per isolamento in intercapedine di pareti perimetrali e divigorie, isolamento in intercapedine di tetti, controsoffittature ecc., compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le seguenti: densità 50 kg/m³, conducibilità termica dichiarata: lambda d = 0,038 W/m²K (UNI EN 12939), calore specifico c = 2,1 kJ/kgK, fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua µ=2 (UNI EN 12086); classificazione Euroclasse E (EN 13501-1) di reazione al fuoco, il tutto compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. spessore 50 mm	1	3					
	Sommano m² :				662,00	34,83	23.057,46	
	Totale a Misura :						311.611,94	
	Totale a Misura con Sal precedenti :						311.611,94	
	Totale a Corpo con Sal precedenti :						0,00	
	Totale Misura + Corpo con Sal precedenti :						311.611,94	
	sicurezza speciale :						8.488,08	
	Totale SAL N° 1:						311.611,94	



Committente: **COMUNE DI CATANIA**
L'IMPRESA: **GEOM. SANTO AGATI**



1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario €	Importi	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito €	Pagamento
	<p>In data 25/11/2023 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 1 per un importo di :</p> <p>Sommano i certificati di pagamento precedentemente emessi per un importo di</p> <p>Gli opera dell'Impresa sono stati assicurati presso l'INAIL di INAIL con posizione assicurativa n.20770774.</p> <p>LENTINI, li 28/11/2023</p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p> 							249.471,55
								0,00

Comitente: **COMUNE DI LENTINI**
 L'IMPRESA: **GEOM. SANTO CAGATI**



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		Unitario €	TOTALE €
Lavori a Misura						
1 1.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito ... scontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	1	1	1142,60		5.530,18
		1	8	145,73		705,33
	SOMMANO m³ al S.A.L. n. 1			1288,33	4,84	6.235,51
2 12.1.7	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillat ... accordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm. tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	1	15	662,00		16.874,38
	SOMMANO m² al S.A.L. n. 1			662,00	25,49	16.874,38
3 19.7.7	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, filtrazio ... per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. - per m² di superficie coperta	1	16	662,00		6.699,44
	SOMMANO m² al S.A.L. n. 1			662,00	10,12	6.699,44
4 21.5.13	Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.	1	17	10,76		15.342,25
	SOMMANO m³ al S.A.L. n. 1			10,76	1.425,86	15.342,25
5 21.5.14	Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - per ogni m² di superficie effettiva	1	18	662,00		24.957,40
	SOMMANO m² al S.A.L. n. 1			662,00	37,70	24.957,40
6 21.5.3	Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di ... la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi.	1	19	20,11		35.346,54
	SOMMANO m³ al S.A.L. n. 1			20,11	1.757,66	35.346,54
7 21.5.7	Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e p ... io, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura degli stessi.	1	20	14,91		26.406,65
	SOMMANO m³ al S.A.L. n. 1			14,91	1.771,07	26.406,65
8 23.8.3.2	Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno pressate, certificato ecob ... gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. spessore 50 mm	1	21	662,00		23.057,46
	SOMMANO m² al S.A.L. n. 1			662,00		23.057,46
9 26.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manu ... art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio					

Committente: COMUNE DI LENTINI



 COMUNE S.R.L.

 GEOM. SANTO CAGATI



 Dott. Ing.

VELLA DARIO

 Sez. A

 a) civile ed ambientale

 IL DIRETTORE DEI LAVORI





Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		IMPORTI		
		SAL	RC	Quantità	Unitario €	TOTALE €
10 26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), reali ... i m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni	1	6	528,00	8,27	4.366,56
				528,00		4.366,56
11 26.8.1.1	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019, Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante: tipo II	1	7	528,00	1,64	865,92
				528,00		865,92
12 26.8.11	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO 13688:2013.	1	9	0,00	0,37	0,00
				0,00		0,00
13 26.8.15.3	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispensatore da 1000 ml con dosatore	1	10	30,00	8,50	255,00
				30,00		255,00
14 26.8.17	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO AL 70 % con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray.	1	11	60,00	18,85	1.131,00
				60,00		1.131,00
15 26.8.20	DETERGENTE sanificante idroalcolico concentrato ad elevato potere pulente per la manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici lavabili.	1	12	30,00	9,56	286,80
				30,00		286,80
16 26.8.39	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica	1	13	30,00	5,95	178,50
				30,00		178,50
17 3.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei c ... eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura, per opere in fondazione con C 12/15	1	14	30,00	46,81	1.404,30
				30,00		1.404,30
18 3.1.2.2	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione ... giunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura, per opere in fondazione per lavori edili C28/35	1	4	117,29	154,68	18.142,42
				117,29		18.142,42
		1	2	361,52	188,05	67.983,84
				361,52		67.983,84

Committente: COMUNE DI LENTINI



COHEN S.R.L.
 DIRETTORE DEI LAVORI
 GEOM. SANTO ZAGATI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		Unitario €	TOTALE €
19 3.2.1.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre ... so l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali per strutture in calcestruzzo armato intelaiate					
	SOMMANO kg al S.A.L. n. 1	1	5	20160,66		54.635,39
				20160,66	2,71	54.635,39
20 3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le ... litura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.					
	SOMMANO m ² al S.A.L. n. 1	1	3	206,28		7.442,58
				206,28	36,08	7.442,58
	Parziale LAVORI A MISURA euro					311.611,94

COMEN S.R.L.
 VIA ...
 GEOM. SANTO CAGATI

DEGL'INGEGNERI DELLA PROVINCIA
 Dott. Ing.
VELLA DARIO
 Sez. A
 a) civile ed ambientale
 CATANIA


Committente: COMUNE DI LENTINI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		Unitario €	TOTALE €
						311.611,94
	Totale a Misura :					311.611,94
	Totale lordo lavori S.A.L. n° 1 € :					
	Sicurezza speciale :					8.488,08
	Totale netto S.A.L. n° 1 compreso degli oneri della sicurezza					311.611,94
	Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 25/11/2023.					
	LENTINI, li 28/11/2023					
	 COMUNE DI LENTINI SERVIZIO TECNICO DIREZIONE TECNICA GEOM. SANTO LACCATI					

Committente: COMUNE DI LENTINI




IL DIRETTORE DEI LAVORI