



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 746 Registro Generale del 01/08/2023

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3°SETTORE
N. 219 DEL 28/07/2023

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DELLE VIE NISIDA, VENTIMIGLIA E SEGGIO – CIG 889567928A – CUP I69J21005030001 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO.



COMUNE DI LENTINI

(Provincia di Siracusa)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE N. 219 DEL 28/07/2023
DETERMINA N. ____ / REGISTRO GENERALE DEL _____

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DELLE VIE NISIDA, VENTIMIGLIA E SEGGIO - CIG 889567928A - CUP I69J21005030001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE con deliberazione G.M. n.104 del 13/09/2021 venne approvato il progetto dei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DELLE VIE NISIDA, VENTIMIGLIA E SEGGIO", con il seguente quadro economico:

A) Per lavori			€.	99 926,40
di cui:				
A1) Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€.	99 368,95		
A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas.	€.	557,45		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:				
B) Per IVA al 22% su "A"			€.	21983,81
C) incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 (2% su "A")			€.	1998,53
D) Polizze Assicurative personale interno progettaz			€.	600,00
E) oneri di conferimento in discarica			€.	570,00
F) Imprevisti e arrotondamenti			€.	4921,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€.	30073,60
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€.	130 000,00

CHE i lavori sono stati finanziati con contributo per investimenti opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, bando Ministero interno, art.1 comma 29 Legge 160/2019 annualità 2021;

CHE con Determina R.G. n.762 del 15/10/2021 i lavori in parola furono affidati ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 , alla ditta "Gruppo ALTEA s.r.l.", con sede ad Aci S. Antonio, via Giuseppe Verdi n.10, P.I.:

04687030876 per un importo pari ad € 98.368,95 + oneri di sicurezza per € 557,45 ed oltre IVA al 22%;

CHE il quadro economico scaturente dall'affidamento, escludendo le economie da ribasso, era il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO	
a) importo Lavori al lordo	€ 99.926,40
a1) Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 99.368,95
a2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 557,45
a3) lavori al netto del ribasso (valore offerta economica ditta)	€ 98.368,95
a4) Importo contrattuale compreso oneri sicurezza	€ 98.926,40
b) Somme a disposizione dell'A.C.	
b1) IVA al 22% sui lavori (a4)	€ 21.763,81
b2) Incentivi art.113 D.lgs, 50/2016 (2% di a)	€ 1.998,53
b3) Polizze Assicurative personale interno progettazione	€ 600,00
b4) Oneri conferimento in discarica	€ 570,00
b5) Imprevisti	€ 4.921,26
b6) Totale somme a disposizione	€ 29.853,60
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 128.780,00

CHE i lavori vennero consegnati con verbale del 05/12/2022;

CHE i lavori vennero ultimati in data 03/03/2023;

CHE è stata già redatta la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione in data 22/05/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la Relazione sul conto finale e certificato di Regolare Esecuzione con la quale il direttore dei lavori ha certificato che i lavori in argomento sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa "**GRUPPO ALTEA s.r.l.**", in conformità al contratto ed ha liquidato il residuo credito dell'impresa come segue:

- Importo netto del conto finale:	euro 96.915,69
- Certificato di pagamento n.1:	euro 53.278,69
- Certificato di pagamento n.2:	euro 43.100,00

Resta il credito dell'impresa:	euro 537,00
--------------------------------	-------------

PRESO ATTO che il Certificato di Pagamento n.2 dell'importo di € 43.100,00 + iva, ancorchè regolarmente emesso dal R.U.P., non è stato ancora incassato dall'impresa esecutrice, in quanto si è in attesa dell'accreditamento delle somme corrispondenti da parte del Ministero;

RITENUTO di approvare l'allegata Relazione sul conto finale e certificato di Regolare Esecuzione al fine di liquidare all'impresa esecutrice il complessivo residuo credito pari ad euro 537,00 oltre IVA al 22%;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 199 comma 3 del DPR 554/1999 il certificato di regolare esecuzione in approvazione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

PRESO ATTO che a norma dello stesso art. 199 comma 3 del DPR 554/1999 nell'arco del detto periodo di due anni l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

Per quanto sopra si propone al coordinatore del 3° settore di determinare quanto segue:

1) DI APPROVARE l'allegata Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, con la quale la direzione dei lavori ha certificato che i lavori per la "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DELLE VIE NISIDA, VENTIMIGLIA E SEGGIO" sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa "**GRUPPO ALTEA s.r.l.**", in conformità alla determina di affidamento N°762/2021 R.G. debitamente sottoscritta dalle parti ed avente valore contrattuale, ed ha liquidato il residuo credito dell'impresa come segue:

- Importo al netto del conto finale:	euro 96.915,69
- Certificato di pagamento n.1:	euro 53.278,69
- Certificato di pagamento n.2:	euro 43.100,00

Resta il credito dell'impresa:	euro 537,00
--------------------------------	-------------

2) DARE ATTO che in virtù della presente determina, si potrà procedere allo svincolo della polizza N°2022/50/2649343 rilasciata il 20/09/2022 da "REALE MUTUA ASSICURAZIONI" e stipulata a garanzia del contratto;

3) PRENDERE ATTO che i lavori sono stati finanziati con contributo per investimenti opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, bando Ministero interno, art.1 comma 29 Legge 160/2019 annualità 2021;

4) PRENDERE ATTO che il contributo economico Ministeriale, occorrente per l'esecuzione dell'opera, è stato erogato nella misura del 50% mentre si è in attesa di introitare nelle casse comunali il restante 50% ;

5) DI STABILIRE di procedere alla liquidazione del residuo credito di € 537,00 + IVA all'impresa esecutrice "GRUPPO ALTEA s.r.l." successivamente all'introitamento nelle casse comunali del restante 50% del dovuto contributo economico Ministeriale;

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE e R.U.P.

LETTA la superiore proposta;

Vista la L.R. n. 23/98;

Visto lo Statuto del Comune di Lentini;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

DI APPROVARE la soprascritta proposta del responsabile unico del procedimento.

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

(Ing. B. Zagami)

Firmato digitalmente da BRUNO ZAGAMI

Luogo: Lentini

Data: 28/07/2023 12:41:12

Bruno Zagami

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

C = IT

Data e ora della firma:
31/07/2023 17:45:13

Allegato alla determina n.219 SETT. 3° DEL 28/07/2023

OGGETTO : Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica comunale delle vie Nisida, ventimiglia e seggio cig. 889567928° CUP I69J21005030001-
Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione residuo credito.

Prot.n. 773 del 28/07/2023



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
3° SETTORE LL.PP.

LAVORI: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE DELLE VIE NISIDA, VENTIMIGLIA E SEGGIO

R.U.P. Ing. Bruno Zagami

IMPRESA: GRUPPO ALTEA s.r.l. - via Giuseppe Verdi 10 Aci Sant'Antonio (CT)

CONTRATTO: in data 14/9/2021 - trattativa MEPA n. 1825142 – importo contrattuale al netto degli oneri di sicurezza € 98.368,95 + IVA – Determina N°762 Reg. Gen. del 15/10/2021

C.I.G. 889567928A

C.U.P. I69J21005030001

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE (art. 14 D.M. 49/2018) PREMESSA

PROGETTO: Il progetto dei lavori sopraindicati fu redatto dal 3° Settore LL.PP. del Comune di Lentini, per l'importo complessivo di € 130.000,00 ed approvato con delibera G.M. n.104 del 13/9/2021

INDIVIDUAZIONE DELL'ESECUTORE DEI LAVORI: Con determina reg. gen. n.762 del 15/10/2021 sono stati affidati i lavori di cui sopra all'Impresa "GRUPPO ALTEA s.r.l." – con sede in via Giuseppe Verdi 10, Aci Sant'Antonio (CT), che ha formulato un valore economico di offerta di € 98.368,95 sull'importo di progetto di € 99.368,95 pari ad un ribasso del 1,006 % sull'importo a base d'asta;

QUADRO ECONOMICO: Il quadro economico contrattuale delle opere da realizzare, in seguito all'affidamento di cui alla determina reg. gen. n.762 del 15/10/2021 è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO DOPO L'AFFIDAMENTO

a) Importo progettuale lavori a misura	€ 99 368,95
a1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 557,45
a2) Costo manodopera	€ 24 842,24
TOTALE LAVORI + SICUREZZA da progetto	€ 99 926,40
a3) Valore dell'offerta economica prodotta dalla ditta	€ 98 368,95
a4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 557,45
TOTALE LAVORI + SICUREZZA al netto del ribasso	€ 98 926,40
b) Somme a disposizione	
IVA al 22% su a3) + a4)	€ 21 763,81
imprevisti	€ 4 921,26
Polizze assicurative personale interno per progettazione	€ 600,00
Oneri conferimento a discarica	€ 570,00
Incentivi art.113 D.lgs, 50/2016	€ 1 998,53
TOTALE SOMME DISPOSIZIONE	€ 29 853,60
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO RIBASSATO	€ 128 780,00

CAUZIONE: L'Impresa "GRUPPO ALTEA s.r.l." aggiudicataria dell'appalto ha costituito apposita polizza fideiussoria a garanzia definitiva contrattuale, mediante polizza N.2022/50/2649343 emessa il 20/09/2022 da "REALE MUTUA Assicurazioni";

DIREZIONE DEI LAVORI: la direzione dei lavori è stato eseguita dal Per. Ind. Nicosia Nunzio in forza al 3° settore LL.PP. del Comune di Lentini

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 5/12/2022 con un tempo contrattualmente definito di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, ed ultimazione prevista per il giorno 5/3/2023

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore

CERTIFICATI DI PAGAMENTO: il responsabile del procedimento ha provveduto ad emettere i relativi certificati di pagamento che sono riportati nel seguente elenco:

Certificato pagamento N°1 del 13/02/2023 importo 53.278,69 Oltre Iva
Certificato pagamento N°2 del 28/03/2023 importo 43.100,00 Oltre Iva

SVOLGIMENTO DEI LAVORI: L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

PENALI PER RITARDI: Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i termini contrattuali previsti.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 3/3/2023 e quindi in regola con le previsioni contrattuali.

RISERVE: L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;

ASSICURAZIONI INFORTUNI: L'Impresa "GRUPPO ALTEA s.r.l." esecutrice dei lavori ha provveduto ad assicurare la propria mano d'opera con INAIL, polizza continuativa n. 18652028

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI: Le assicurazioni sociali e previdenziali predisposte dall'Esecutore dei lavori sono risultate essere: IN REGOLA giusto DURC ONLINE, prot.INAIL 36823691 con validità fino al 14/06/2023

AVVISI AI CREDITORI: Con richiesta del R.U.P. del 05/05/2023, è stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Lentini, "l'avviso ai creditori" per un periodo di 15 giorni;

CONTO FINALE DEI LAVORI: In data 04/04/2023 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto del conto finale è di € 96.915,69 da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti per la somma complessiva di € 96.378,69 resta un credito per l'Impresa esecutrice di € 537,00 (Euro Cinquecentotrentasette/00) che è stato accettato dall'Impresa senza riserve.

CESSIONI DEI CREDITI: non è pervenuta alla sottoscritta direzione dei lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, dal che il R.U.P. in data 20/04/2022 ha rilasciato apposita dichiarazione.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, e secondo gli ordini e le disposizioni impartite, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno ventidue del mese di Maggio dell'anno duemilaventitre, avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito

di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Per. Ind. Nicosia Nunzio, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove hanno accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si sono recati nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Ing. Zagami Bruno, Responsabile del procedimento;

Sig. Finocchiaro Stefano, Amministratore Unico dell'impresa esecutrice "GRUPPO ALTEA s.r.l.";

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica Comunale delle vie: Nisida, Longo, Ventimiglia, Libertà e Seggio, per complessivi N°137 punti luce, mediante l'installazione di nuovi corpi illuminati a Led. Sono stati quindi effettuati i dovuti controlli e verifiche, da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Per. Ind. Nicosia Nunzio, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice "GRUPPO ALTEA s.r.l."; corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa verifica tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si attesta in netti € 96.915,69 oltre IVA;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 18652028 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica Comunale delle vie Nisida, Ventimiglia e Seggio" appaltati dall'Impresa "GRUPPO ALTEA s.r.l." con sede in via Giuseppe Verdi 10, Aci Sant'Antonio (CT);

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

1. A) Importo netto del Conto Finale € 96.915,69
2. B) Detrazioni per somme in acconto già certificate e/o erogate:

Per certificato di pagamento N°1 € 53.278,69

Per certificato di pagamento N°2 € 43.100,00

Sommano le detrazioni: € 96.378,69

Resta a credito liquido dell'Impresa € 537,00 (diconsi Euro Cinquecentotrentasette/00)

che possono essere corrisposte all'Impresa "GRUPPO ALTEA s.r.l." a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Lentini li 22/05/2023

L'Impresa Esecutrice

X



Il Direttore dei Lavori

IL TECNICO COMUNALE
(P. I. N. Nicosia)

Il Responsabile del procedimento



Il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della Legge 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal ~~1~~ 1 AGO 2023
al 16 AGO 2023
col n. _____ del reg. pubblicazioni.

Lentini

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comuna.lentini.sr.it dal ~~1~~ 1 AGO 2023 Al 16 AGO 2023 per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della l.r. 3/12/1991, n. 44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE