



# *Città di Lentini*

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

**N. 441 /Registro Generale del 30/07/2020**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE  
N. 98 DEL 23/07/2020**

---

**OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA LATO NORD DEI COMUNI  
DI LENTINI E CARLENTINI – INCASSO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME  
EROGATE DAL D.R.P.C. – CIG 7435175482 – CUP I77H15000900005**

---



## **COMUNE DI LENTINI** (Provincia di Siracusa)

### **DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE**

**REGISTRO GENERALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**REGISTRO DEL 3° SETTORE N. 98 DEL 23 Luglio 2020**

**OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA LATO NORD DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI – INCASSO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE DAL D.R.P.C. -**  
**CIG: 7435175482 - CUP: I77H15000900005**

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

#### **PREMESSO CHE**

- con contratto d'appalto del 05/08/2019 rep. 33226 registrato in pari data presso l'agenzia delle entrate di Noto serie IT, numero 8894, i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa CPL POLISTENA soc. coop., con sede in San Giorgio Morgeto (RC), c/da Giuseppina n. 44, per l'importo di € 1.238.472,27 (al netto del ribasso del 32,4830%) di cui € 1.222.110,42 per lavori ed € 16.361,85 per oneri della sicurezza;
- in data 19/09/2019 l'ufficio di direzione dei lavori procedette alla consegna dei lavori e considerato che nell'art. 17 del C.S.A. è prevista una durata di giorni 540, i lavori dovevano risultare ultimati entro la data del 12/03/2021;
- a seguito delle misure di prevenzione adottate dal governo nazionale per la limitazione della diffusione dell'epidemia da COVID-19, il 23 Marzo 2020 i lavori vennero sospesi;
- in conseguenza dell'emanazione del DPCM 26/04/2020, i lavori sono stati ripresi in data 06 maggio 2020 dopo 44 giorni di sospensione, per cui la data di ultimazione dell'appalto è slittata al 25/04/2021;
- con la determina RG. 95 del 04/03/2019 di aggiudicazione dell'appalto, è stato dato atto che poiché l'opera era originariamente finanziata con fondi del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, la quota di cofinanziamento di € 171.721,92 aggiunta da ciascuno dei due Comuni per poter completare i lavori poteva essere stornata dall'appalto in conseguenza del ribasso conseguito in sede di gara;
- il DRPC ufficialmente interpellato per esprimersi su tale storno, non ha finora comunicato alcunché;
- nel corso dei lavori sono stati emessi n. 4 SAL: il 1° SAL il 20/12/2019, il 2° SAL il 20/02/2020, il 3° SAL il 23/04/2020, il 4° SAL il 30/06/2020;
- parimenti sono stati emessi n. 4 certificati di pagamento degli oneri di conferimento in discarica dei materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni eseguite nel corso dei lavori;
- i professionisti esterni incaricati della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza e della consulenza geologica, hanno richiesto le rispettive competenze sino al 3° SAL;

- per i primi tre SAL, i primi tre certificati di conferimento in discarica e per le spese professionali predette, sono stati richiesti al DRPC gli accrediti delle relative somme;
- per tutti e tre i SAL sinora trasmessi al DRPC, l'impresa avrebbe già potuto reclamare il pagamento degli interessi al tasso legale in quanto ai sensi dell'art. 143 comma 1, 2° periodo, del DPR 207/2010 "il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso";
- al fine di minimizzare gli eventuali danni finanziari derivanti da detti ritardi imputabili alla Regione Siciliana, il Comune di Lentini ha corrisposto all'impresa CPL Polistena soc. coop. la complessiva somma di € 138.050,00 per il pagamento del 2° SAL in anticipo all'accredito atteso dal DRPC;
- la somma di € 138.050,00 relativa al 2° SAL è stata anticipata dall'Ente utilizzando le risorse provenienti dal mutuo inserito in bilancio per l'entrata al capitolo 9701 accert. 393/2006 e per la spesa al capitolo 72132 impegno 698/2006

### **CIO' PREMESSO**

**VISTO** il Provvisorio d'entrata n. 2162 del 09/07/2020 con la quale la tesoreria comunale ha comunicato che è stata accertata in ingresso la somma di € 514.113,34 proveniente dal DRPC giuste nostre istanze di reiscrizione in bilancio regionale sul decreto di finanziamento DDG n. 716 del 12/10/2017;

**RILEVATO** che detta somma di € 514.113,34 è stata accreditata per le seguenti fattispecie e diretta ai seguenti soggetti:

- per € 143.440,00 per la liquidazione del 1° SAL dovuto all'impresa appaltatrice;
- per € 138.050,00 dovute al Comune di Lentini per il ristoro della identica somma versata all'impresa appaltatrice per il 2° SAL lavori;
- per € 134.310,00 per la liquidazione del 3° SAL dovuto all'impresa appaltatrice;
- per € 17.975,18 per la liquidazione all'impresa appaltatrice del 1° certificato di pagamento degli oneri di conferimento in discarica;
- per € 28.484,78 per la liquidazione all'impresa appaltatrice del 2° certificato di pagamento degli oneri di conferimento in discarica;
- per € 12.669,66 per la liquidazione all'impresa appaltatrice del 3° certificato di pagamento degli oneri di conferimento in discarica;
- per € 39.183,72 per la liquidazione ai professionisti incaricati della Direzione dei Lavori, del coordinamento per la sicurezza e per la consulenza geologica;

**RILEVATO** che l'importo testè accreditato è stato in precedenza accertato in ingresso al bilancio comunale al capitolo 3877 acc. N. 263 esercizio 2017;

**RILEVATO** che la somma di € 514.113,34 risulta allibrata in uscita dal bilancio comunale sul capitolo 72146 impegno 211 esercizio 2020;

**PRESO ATTO** che detto importo dovrà essere incassato e liquidato ai soggetti sopra individuati;

Per quanto sopra esposto si **PROPONE** al Coordinatore del 3° Settore di determinare quanto segue:

- 1) **PRENDERE ATTO** che con Provvisorio d'entrata n. n. 2162 del 09/07/2020 la tesoreria comunale ha comunicato che è stata accertata in ingresso la somma di € 514.113,34 proveniente dal DRPC giusto decreto di finanziamento DDG n. 716 del 12/10/2017 per il quale era stato previsto un programma di spesa da completare entro il 31/12/2019 per cui il presente accredito e quelli successivi avverranno sulla base di una procedura di "reiscrizione in bilancio regionale di somme previste sul DDG 716/2017";
- 2) **INCASSARE** la somma di € 514.313,34 sul capitolo 3877 accertamento 263 esercizio 2017;
- 3) **PREDISPORRE**, successivamente all'adozione della deliberazione di Giunta Municipale di istituzione dei capitoli di entrata e di spesa, ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs 267/2000, apposito atto con il quale si dispone l'emissione di un mandato di pagamento dal capitolo 72146 imp. 211 eserc. 2020 per € 138.050,00 in favore del Comune di Lentini e contestuale reversale di pari importo al capitolo di nuova istituzione avente lo stesso macroaggregato del capitolo 9701;
- 4) **LIQUIDARE** la somma di € 376.263,34 secondo la seguente ripartizione:

**CPL POLISTENA soc. coop.**

- La fattura n. 15 del 31/12/2019 come segue: **A)** per € 130.400,00 in favore dell'impresa C.P.L. Polistena s.c. - C/da Giuseppina 44 - San Giorgio Morgeto (RC) - Partita IVA: 00224170803 - CAUSALE: 1° SAL; **B)** per € 13.040,00 all'erario quale IVA al 10% sulla fattura n. 15/2019 emessa dalla CPL Polistena soc. coop.;
- La fattura n. 04 del 25/04/2020 come segue: **A)** per € 122.100,00 in favore dell'impresa C.P.L. Polistena s.c. - CAUSALE: 3° SAL; **B)** per € 12.210,00 all'erario quale IVA al 10% sulla fattura n. 04/2020 emessa dalla CPL Polistena soc. coop.;
- La fattura n. 16 del 31/12/2019 come segue: **A)** per € 14.733,75 in favore dell'impresa C.P.L. Polistena s.c. - CAUSALE: 1° certificato di pagamento oneri di conferimento in discarica; **B)** per € 3.241,43 all'erario quale IVA al 22% sulla fattura n. 16/2019 emessa dalla CPL Polistena soc. coop.;
- La fattura n. 03 del 06/03/2020 come segue: **A)** per € 23.348,18 in favore dell'impresa C.P.L. Polistena s.c. - CAUSALE: 2° certificato di pagamento oneri di conferimento in discarica; **B)** per € 5.136,60 all'erario quale IVA al 22% sulla fattura n. 03/2020 emessa dalla CPL Polistena soc. coop.;
- La fattura n. 05 del 24/04/2020 come segue: **A)** per € 10.384,97 in favore dell'impresa C.P.L. Polistena s.c. - CAUSALE: 3° certificato di pagamento oneri di conferimento in discarica; **B)** per € 2.284,69 all'erario quale IVA al 22% sulla fattura n. 05/2020 emessa dalla CPL Polistena soc. coop.;

**Arch. Angelo Arisco**

- **All'Arch. Angelo Arisco** con sede in Carlentini, c/da Robacotta s.n. P.I. n. 01076450897 la fattura n. 1 del 28/04/2020 per € 23.954,48 iva esente - Causale: Direzione dei Lavori a tutto il 3° SAL;

**Dott. Vincenzo Giannone**

- **A) Al dott. Geologo Vincenzo Giannone** con sede in Modica, via Fontana 303, p.i. 01126180882 la fattura n. 1 del 07/05/2020 per un importo netto di € 2.852,13 - Causale: consulenza geologica dei lavori a tutto il 3° SAL; **B)** per €

627,47 all'erario quale IVA al 22% sulla fattura n. 01/2020 emessa dal dott. Vincenzo Giannone;

**Arch. Alfio Giuseppe Bucaro**

- **A) All'arch. Alfio Giuseppe Bucaro** con sede in Altavilla Milicia (PA) via Loreto 198 P.I.: 06653550829 la fattura n. 01 del 18/05/2020 per un importo netto di € 1.997,13 Causale: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a tutto il 3° SAL; **B) a INARCASSA** c/o Banca Popolare di Sondrio, IBAN: IT67 X056 9603 2110 00060030 X88, causa inadempienza contributiva dell'Arch. A.G. Bucaro verso l'ente previdenziale di appartenenza, in via sostitutiva e con il suo consenso, la somma di € 7.633,72, Causale: Regolarizzazione contributi previdenziali pregressi arch. A. G. Bucaro matr. n°. 349601; **C) per € 2.118,79 all'erario** quale IVA al 22% sulla fattura n. 01/2020 emessa dall'arch. A.G. Bucaro;
- 5) **DARE ATTO** che il costo complessivo post-gara dell'opera, pari ad € 1.779.235,57 (decurtato da una parte del ribasso d'asta e dai mutui accesi dai due Comuni) è interamente finanziato con il D.D.G. n. 716 del 12/10/2017 il cui programma di erogazione era stato fissato nello stesso decreto su base triennale 2017-2019 con scadenza il 31/12/2019;
- 6) **DARE ATTO** che sino alla data attuale dal DRPC sono pervenute le seguenti somme:
  - € 272.463,90 sull'annualità 2019 prevista nel DDG 716/2017;
  - € 514.113,34 con procedura di "reiscrizione in bilancio 2020" sul DDG 716/2017; per l'anno 2020 è stata comunicata al D.R.P.C. una necessità di spesa di € 1.208.394,95 per cui per il 2020 si attendono accrediti per ulteriori € 694.281,61;
- 7) **DARE ATTO** che la previsione di spesa di € 298.376,72 relativa al prossimo esercizio 2021, da conseguire presso il DRPC con procedura di "reiscrizione in bilancio" sul DDG 716/2017, dovrà essere rimodulata in funzione degli effettivi accrediti che perverranno nel corrente anno 2020;
- 8) **DARE ATTO** che per le somme in arrivo dal DRPC il Comune di Lentini ha già istituito i capitoli 3877 per l'entrata e 72146 per la spesa.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. S. Ridolfo)



**IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE**

VISTA e fatta propria la superiore proposta;


Visto lo Statuto del Comune di Lentini e l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

**DETERMINA**

DI APPROVARE la soprascritta proposta del responsabile unico del procedimento.

**IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE**

(Ing. B. Zagami)



# PARERI

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

**SALVATORE SARPI**

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000

C = IT

Data e ora della firma: 29/07/2020 11:57:57

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 98 DEL 3° SETTORE DEL 23/07/2020

OGGETTO: Lavori per la realizzazione della Via di Fuga Lato Nord dei comuni di Carlentini e Lentini Incasso –Impegno e liquidazione somme erogate dal D.R.P.C. .- CIG: 7435175482 CUP: I77H15000900005

PROT. 401/Bil del 29/07/2020

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it

dal 30 LUG 2020

al 14 AGO 2020

col N. 973

Lentini, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile uff. Protocollo  
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 30 LUG 2020 al

14 AGO 2020

- per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li \_\_\_\_\_

**IL Segretario Generale**