



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 448 /Registro Generale del 04/08/2020

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N. 78 DEL 03/06/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE AFFIDATI
MEDIANTE CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO – APPROVAZIONE
CONTABILITA' ED IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI ESEGUITI CON L'ORDINE DI
SERVIZIO N.4 DEL 22/04/2020

CIG: 8166000C5E.



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REG. GENERALE n. _____ DEL _____

REG. DEL 3° SETTORE N° **78** DEL **03 / GIUGNO / 2020**

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE AFFIDATI MEDIANTE CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO – APPROVAZIONE CONTABILITA' ED IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI ESEGUITI CON L'ORDINE DI SERVIZIO N. 4 DEL 22/04/2020 -

CIG: 8166000C5E -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Lentini gestisce direttamente tutte le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato anche se, causa carenza di personale e di attrezzature, è costretto ad appaltare a terzi tutti i servizi, lavori e forniture che quotidianamente necessita acquisire per garantirne il funzionamento;

-la rete idrica del Comune di Lentini risulta in stato di avanzato degrado in molte delle sue componenti per cui quotidianamente è necessario assicurare sia la riparazione delle perdite idriche palesi sia ricercare quelle occulte che causano mancanza d'acqua negli edifici pubblici e privati;

- la manutenzione della rete idrica comunale richiede l'esecuzione di interventi rapidi ed efficaci per garantire la continuità dell'approvvigionamento idro-potabile delle utenze ed a questa esigenza risponde benissimo il sistema dell'Accordo Quadro (A.Q.) di cui all'art. 54 comma 3 del D. Lgs 50/2016;

-con contratto prot. 0705 del 14/01/2020, stipulato con il sistema dell'A.Q., i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa Aliano Costruzioni srl con sede in Lentini, via Portella della Ginestra, Partita IVA 01503980896 che in sede di richiesta di preventivi ha offerto il ribasso del 18,8814%;

-il progetto cui fa riferimento il contratto prot. 0705/2020 prevede che i contratti applicativi dell'accordo quadro si attuino a mezzo di ordini di servizio con i quali vengono individuati i lavori da eseguire;

-l'art. 12 del C.S.A. prescrive che con ogni ordine di servizio si assegni all'appaltatore un termine per l'esecuzione degli interventi manutentivi;

CIO' PREMESSO

VISTO l'ordine di servizio n. 4 del 22/04/2020 con il quale il RUP e D.L. e il coordinatore del 3° settore hanno assegnato all'impresa Aliano Costruzioni srl, che ha accettato, n. 37 interventi manutentivi resi noti dagli utenti oppure segnalati dai Vigili Urbani oppure accertati dal personale del 3° settore;

VISTO che con il predetto Ordine di Servizio sono stati concessi all'impresa appaltatrice giorni 30 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori relativi ai predetti 37 interventi inseriti nell'O.S. n. 3;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 18 del C.S.A. lo Stato di Avanzamento dei Lavori è previsto per un minimo di € 20.000,00;

VISTA la contabilità dei lavori eseguiti in forza dell'Ordine di Servizio n. 4 dalla quale si desume un importo al netto del ribasso del 18,8814% pari ad € 28.224,85 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 34.434,32;

VISTA la delibera di G.M. n. 31 del 13/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario della spesa del S.I.I. per l'anno 2020 e nel quale risulta previsto il capitolo 78135 "S.I.I. - Manutenzione Straordinaria";

Per quanto sopra esposto **Si PROPONE** al Coordinatore del 3° Settore di determinare quanto segue:

1. **DI APPROVARE** la contabilità dei lavori di manutenzione della rete idrica comunale eseguiti in forza del contratto prot. 705 del 14/01/2020 dall'impresa Aliano Costruzioni srl, giusto Ordine di Servizio n. 4 avente prot. 7902 del 22/04/2020;
2. **DARE ATTO** che la contabilità dei lavori di cui all'O.S. n. 4/2020 ha un importo di € 28.224,85 al netto del ribasso del 18,8814% e compresi oneri per la sicurezza ed oltre IVA al 22%;
3. **DI IMPEGNARE** la spesa prevista e quantificata in complessive € 34.434,32 (IVA 22% inclusa) come segue:
 - **Per € 30.203,68** sul capitolo 78135 impegno _____ esercizio 2020;
 - **Per € 2.756,43** sul capitolo 28711 impegno _____ esercizio 2020;
 - **Per € 1.474,21** sul capitolo 28490 impegno _____ esercizio 2020;

4. **DICHIARARE:**

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. S. Ridolfo)


2



IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto del Comune di Lentini;

DETERMINA

Di approvare la proposta del Responsabile del procedimento nei termini sopra esposti.

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Coordinatore del 3° settore.

Il Coordinatore del 3° Settore
(Ing. Bruno Zagami)

Firmato digitalmente da

**BRUNO
ZAGAMI**

C = IT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000

C = IT

Data e ora della firma: 04/08/2020 10:03:39



Delibera/Determina n° 78 del 03/06/2020

Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:

Impegno	Descrizione Impegn	Capitolo	C. Bil.	Descrizione Capitol	Imp. Impegn	Assestato	Dispon. Cap
2020/1/464/1	Lavori di manutenzione della rete idrica comunale affidati mediante contratto di accordo quadro- Approvazione contabilità ed impegno di spesa dei lavori eseguiti con l'ordine di servizio n. 4 del 22/04/2020.- CIG: 8166000C5E	2020 - 78135/0	0904202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNANTE-S.I.I.	30.203,68	200.000,00	0,00
2020/1/465/1	Lavori di manutenzione della rete idrica comunale affidati mediante contratto di accordo quadro- Approvazione contabilità ed impegno di spesa dei lavori eseguiti con l'ordine di servizio n. 4 del 22/04/2020.- CIG: 8166000C5E	2020 - 28711/0	0904103	Manutenzioni afferenti il servizio idrico integrato	2.756,43	100.000,00	0,00
2020/1/466/1	Lavori di manutenzione della rete idrica comunale affidati mediante contratto di accordo quadro- Approvazione contabilità ed impegno di spesa dei lavori eseguiti con l'ordine di servizio n. 4 del 22/04/2020.- CIG: 8166000C5E	2020 - 28490/0	0904103	Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato	1.474,21	100.000,00	46.994,84
Totale					34.434,32		

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000

C = IT

Data e ora della firma: 04/08/2020
10:02:07

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

(Dott. Sarpi Salvatore)

Prot.410/Bil del 03/08/2020

Comune di Lentini

Provincia di Siracusa

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - SAL N. 4

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

IMPRESA: ALIANO COSTRUZIONI srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 28'224,85

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	19/02/2020	27'051,26
2	25/03/2020	37'020,66
3	25/03/2020	27'782,67
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		91'854,59
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 14/01/2020 repertorio n. 705 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	120'682,85
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	120'682,85
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	603,41
Ammontare dei certificati precedenti euro	91'854,59
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	92'458,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	28'224,85
per I.V.A. al 22%	6'209,47
TOTALE GENERALE euro	34'434,32

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 28'224,85 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventitottomiladuecentoventiquattro/85).

Data, 26/05/2020

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Siracusa 14194615

Il Direttore dei Lavori

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. S. Ridoifo)



Il Responsabile del
Procedimento

Il Direttore dei Lavori

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. S. Ridoifo)



Comune di Lentini
Provincia di Siracusa

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 4 A TUTTO IL 26/05/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE
AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - SAL N. 4

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

IMPRESA: ALIANO COSTRUZIONI srl

ALIANO COSTRUZIONI S.r.l.
Via P. della Ginestra, 39 - LENTINI -
Partita IVA 01503980896

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Una S. Ridoletti

Contratto in data 14/01/2020 rep. n. 705 registrato a in data ___/___/___ al n. di euro
150 000.00

Data Offerta:	___/___/___	IMPORTO DEL PROGETTO:	36 187.68
Data Consegna:	___/___/___	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	___/___/___	Importo per la Sicurezza:	385.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	___/___/___	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	___/___/___	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 13.1.1.3	Tubazioni in acciaio 80 mm ecc., SOMMANO m	1,00	26,17	26,17
2 13.1.8.2	Fornitura trasporto e posa in opera di giunto elastico flangiato. SOMMANO cadauno	1,00	155,50	155,50
3 13.2.10.1	I drante antincendio a colonna ecc., SOMMANO cadauno	1,00	1'263,60	1'263,60
4 13.2.3	Fornitura trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi. SOMMANO kg	34,00	9,91	336,94
5 13.3.3.13	Fornitura e posa in opere tubazioni in polietilene D esterno 180 mm SOMMANO m	6,00	58,81	352,86
6 13.3.3.8	Tubo PEAD diametro 90 mm SOMMANO m	8,00	17,61	140,88
7 13.7.3.8	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura D esterno 400 mm SOMMANO m	3,00	72,13	216,39
8 13.8.1	Formazione del letto di posa con materiale permeabile SOMMANO m3	3,00	22,58	67,74
9 2.1.1	Muratura in conci di tufo e malta bastarda SOMMANO m3	3,00	165,35	496,05
10 21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento ecc., SOMMANO m3	52,00	32,26	1'677,52
11 3.1.2.4	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato SOMMANO m3	4,00	166,12	664,48
12 3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata SOMMANO kg	502,00	1,46	732,92
13 3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, SOMMANO m2	4,00	18,00	72,00
14 3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato SOMMANO kg	118,00	2,00	236,00
15 6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa SOMMANO kg	102,00	4,05	413,10
16 9.1.7	Intonaco civile per esterni SOMMANO m2	8,80	14,55	128,04
17 Nr.100	Nolo di martelletto elettrico demolitore di qualunque peso esclusa l'energia elettrica, escluso il costo dell'operatore - per piccoli interventi SOMMANO ora	356,50	5,00	1'782,50
18 Nr.101	Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggotamento d'acqua SOMMANO ora	180,00	5,00	900,00
19 Nr.103	operaio qualificato SOMMANO ora	130,00	26,06	3'387,80
20 Nr.104	operaio (media fra l'operaio comune e l'operaio qualificato) SOMMANO ora	1'436,00	24,74	35'526,64
21 Nr.105	Minipala fino a 3000 kg SOMMANO ora	20,00	60,00	1'200,00
22	Fornitura e posa in opera di spianata di malta			
	A R I P O R T A R E			49'777,13

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			49'777,13
Nr.106	SOMMANO mq	25,00	3,15	78,75
23 Nr.107	Fornitura e posa in opera di impermealizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 4mm SOMMANO mq	25,00	8,00	200,00
24 Nr.17	Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm PN 16 SOMMANO ml	254,00	1,00	254,00
25 Nr.18	Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm PN 16 SOMMANO ml	124,50	1,20	149,40
26 Nr.19	Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm PN 16 SOMMANO ml	187,50	1,50	281,25
27 Nr.2	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). SOMMANO m3	2,30	85,00	195,50
28 Nr.20	Tubo in PEAD del diametro esterno di 40 mm PN 16 SOMMANO ml	32,50	2,50	81,25
29 Nr.24	Fornitura di pozzetto d'ispezione, in materiale plastico PVC, delle dimensioni di cm. 50x50 completo di coperchio SOMMANO cadauno	1,00	50,00	50,00
30 Nr.28	Tubo in P.V.C. super del diam.125 mm. SOMMANO m	4,00	4,50	18,00
31 Nr.34	Giunto in ghisa sferoidale, bullonato per raccordo tubazioni (cosiddetto ji-Bo): DN 103-140 SOMMANO cadauno	2,00	100,00	200,00
32 Nr.35	Nipplo da 20 mm di acciaio o in lega SOMMANO cadauno	8,00	2,00	16,00
33 Nr.36	Nipplo da 25 mm di acciaio o in lega SOMMANO cadauno	2,00	2,50	5,00
34 Nr.37	Nipplo da 32 mm di acciaio o in lega SOMMANO cadauno	7,00	3,00	21,00
35 Nr.38	Raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 20 mm SOMMANO cadauno	67,00	4,00	268,00
36 Nr.39	Raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 25 mm SOMMANO cadauno	9,00	5,00	45,00
37 Nr.4	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SOMMANO m3	4,00	90,00	360,00
38 Nr.40	Raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm SOMMANO cadauno	20,00	6,00	120,00
39 Nr.42	Raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 50 mm SOMMANO cadauno	1,00	10,00	10,00
40 Nr.43	Tappo zincato sino as 1" SOMMANO cadauno	10,00	0,50	5,00
41 Nr.46	Collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 50-65 mm con struttura esterna in metallo SOMMANO cadauno	1,00	30,00	30,00
42 Nr.47	Collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 80 mm con struttura esterna in metallo SOMMANO cadauno	4,00	50,00	200,00
43 Nr.49	Collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 125 mm con struttura esterna in metallo SOMMANO cadauno	1,00	80,00	80,00
44 Nr.51	Collare di riparazione a 1 tirante per tubaz. da 1" e 1/4 a 2" con struttura esterna in metallo SOMMANO cadauno	14,00	10,00	140,00
45	Collare di riparazione a 1 tirante per tubaz. da 2" a 3" con struttura esterna in metallo			
	A R I P O R T A R E			52'585,28

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			52'585,28
Nr.52	SOMMANO cadauno	7,00	20,00	140,00
46 Nr.53	Collare di riparazione a 1 tirante per tubaz. da 1/2" a 1" con struttura esterna in metallo SOMMANO cadauno	6,00	6,00	36,00
47 Nr.54	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato,per collegamento tubazioni da 13 mm SOMMANO cadauno	1,00	3,00	3,00
48 Nr.55	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato,per collegamento tubazioni da 25 mm SOMMANO cadauno	94,00	4,00	376,00
49 Nr.56	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato,per collegamento tubazioni da 32 mm SOMMANO cadauno	21,00	5,00	105,00
50 Nr.58	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato,per collegamento tubazioni da 50 mm SOMMANO cadauno	1,00	10,00	10,00
51 Nr.6	Cemento R 325 SOMMANO	18,00	20,00	360,00
52 Nr.60	Raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 20 mm SOMMANO cadauno	202,00	3,50	707,00
53 Nr.61	Raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 25 mm SOMMANO cadauno	60,00	4,50	270,00
54 Nr.62	Raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm SOMMANO cadauno	70,00	5,00	350,00
55 Nr.63	Raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 40 mm SOMMANO cadauno	16,00	6,00	96,00
56 Nr.64	Raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 50 mm SOMMANO cadauno	14,00	7,00	98,00
57 Nr.67	Passante a sfera da 13 mm SOMMANO cadauno	1,00	4,00	4,00
58 Nr.68	Passante a sfera da 3/4" SOMMANO cadauno	87,00	5,00	435,00
59 Nr.69	Passante a sfera da 1" SOMMANO cadauno	32,00	5,00	160,00
60 Nr.7	Malta bastarda SOMMANO	68,80	25,00	1'720,00
61 Nr.70	Passante a sfera da 2" SOMMANO cadauno	2,00	20,00	40,00
62 Nr.71	Passante a sfera da 1" e 1/4" SOMMANO cadauno	10,00	10,00	100,00
63 Nr.72	Passante a sfera da 1" e 1/2" SOMMANO cadauno	14,00	15,00	210,00
64 Nr.74	Pezzi speciali in mannesman fino a 1" (escluso quelli riportati esplicitamente nel presente elenco prezzi) SOMMANO cadauno	0,30	5,00	1,50
65 Nr.76	Riduzione in ottone da 1" a 3/4" SOMMANO cadauno	18,00	5,00	90,00
66 Nr.77	Riduzione in ottone da 1" e 1/4" a 1" SOMMANO cadauno	31,00	6,00	186,00
67 Nr.78	Riduzione in ottone da 2" a 1" SOMMANO cadauno	2,00	10,00	20,00
68	Riduzione in ottone da 3/4" a 1/2"			
	A R I P O R T A R E			58'102,78

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			58'102,78
Nr.79	SOMMANO cadauno	5,00	5,00	25,00
69 Nr.8	Pietrisco per calcestruzzo SOMMANO m3	26,00	20,00	520,00
70 Nr.88	TES in ferro zincato per tubi in polietilene HD da 1" SOMMANO cadauno	25,00	6,00	150,00
71 Nr.91	TES in ottone per tubi in polietilene HD da 1" SOMMANO cadauno	23,00	7,00	161,00
72 Nr.92	TES in ottone per tubi in polietilene HD da 1/2" SOMMANO cadauno	2,00	4,00	8,00
73 Nr.93	TES in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" SOMMANO cadauno	25,00	5,00	125,00
74 Nr.94	Nolo di autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li SOMMANO ora	739,50	40,00	29'580,00
75 Nr.96	Nolo a caldo di escavatore del peso operativo sino a 6 tonn. compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo. SOMMANO ora	400,00	60,00	24'000,00
76 Nr.99	Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica fino a 380 V., compreso il carburante SOMMANO ora	477,00	10,00	4'770,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			117'441,78
	TOTALE euro			117'441,78
	A RIPORTARE			


ALIANO COSTRUZIONI S.r.l.
 Via P. della Ghessa, 39 - LENTINI
 Partita IVA 01993980896


 IL DIRETTORE DEI LAVORI
 (Ing. S. Ridolfo)

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	4	
CALCOLO DELL'IMPORTO DA RIPORTARE NEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.		
	4	
Importo complessivo dei lavori	117.441,78	
Spese generali (15%)	17.616,27	
Lavori + Spese Generali	135.058,05	
Utile d'impresa (10%)	13.505,80	
Lavori + Spese Generali + utile d'impresa	148.563,85	
Oneri per la sicurezza	900,00	
Importo lavori soggetto a ribasso del 18,8814%	147.663,85	
Importo lavori ribassato:	119.782,85	
Importo lavori da riportare nel certificato di pagamento:	120.682,85	


ALIANO COSTRUZIONI S.r.l.
 Via P. della Ginestra, 39 - LENTINI
 Partita IVA 01503980896

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. S. Ridolfo)




10/23

Comune di Lentini
Provincia di Siracusa

pag. 15

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE
AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - SAL N. 4

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

IMPRESA: ALIANO COSTRUZIONI srl

Registro di Contabilità n. **4** composto da n. _____ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


ALIANO COSTRUZIONI S.r.l.
Via P. della Ginestra, 39 - LENTINI
Partita IVA 01503980896


L. 15/05/2014
IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
G. J. J.
15/05/2014

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						89'811,79	
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
134 Nr.104 26/05/2020	operaio (media fra l'operaio comune e l'operaio qualificato) SOMMANO ora	3	37	349,00		24,74	8'634,26	
135 Nr.99 26/05/2020	Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica fino a 380 V., compreso il carburante SOMMANO ora	3	37	102,00		10,00	1'020,00	
136 Nr.100 26/05/2020	Nolo di martelletto elettrico demolitore di qualunque peso esclusa l'energia elettrica, escluso il costo dell'operatore - per piccoli interventi SOMMANO ora	3	38	94,00		5,00	470,00	
137 Nr.101 26/05/2020	Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua SOMMANO ora	3	38	15,00		5,00	75,00	
138 Nr.94 26/05/2020	Nolo di autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li SOMMANO ora	3	38	152,00		40,00	6'080,00	
139 Nr.96 26/05/2020	Nolo a caldo di escavatore del peso operativo sino a 6 tonn. compreso carburante , lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo. SOMMANO ora	3	38	72,00		60,00	4'320,00	
140 Nr.105 26/05/2020	Minipala fino a 3000 kg SOMMANO ora	3	39	20,00		60,00	1'200,00	
141 Nr.55 26/05/2020	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato,per collegamento tubazioni da 25 mm SOMMANO cadauno	3	39	11,00		4,00	44,00	
142 Nr.56 26/05/2020	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato,per collegamento tubazioni da 32 mm SOMMANO cadauno	3	39	4,00		5,00	20,00	
143 Nr.68 26/05/2020	Passante a sfera da 3/4" SOMMANO cadauno	3	39	10,00		5,00	50,00	
144 Nr.69 26/05/2020	Passante a sfera da 1" SOMMANO cadauno	3	39	3,00		5,00	15,00	
145 Nr.70 26/05/2020	Passante a sfera da 2" SOMMANO cadauno	3	39	1,00		20,00	20,00	
146 Nr.71 26/05/2020	Passante a sfera da 1" e 1/4 SOMMANO cadauno	3	40	3,00		10,00	30,00	
147 Nr.17 26/05/2020	Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm PN 16 SOMMANO ml	3	40	19,00		1,00	19,00	
148 Nr.18 26/05/2020	Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm PN 16 SOMMANO ml	3	40	2,00		1,20	2,40	
149 Nr.19 26/05/2020	Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm PN 16 SOMMANO ml	3	40	7,00		1,50	10,50	
150 Nr.20 26/05/2020	Tubo in PEAD del diametro esterno di 40 mm PN 16 SOMMANO ml	3	40	1,50		2,50	3,75	
151 Nr.76 26/05/2020	Riduzione in ottone da 1" a 3/4" SOMMANO cadauno	3	40	0,00		5,00	0,00	
152 Nr.77 26/05/2020	Riduzione in ottone da 1" e 1/4" a 1" SOMMANO cadauno	3	40	1,00		6,00	6,00	
153	Raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 20 mm							
	A R I P O R T A R E						111'831,70	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						111'831,70	
Nr.60 26/05/2020 154	SOMMANO cadauno Raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 25 mm	3	40	17,00		3,50	59,50	
Nr.61 26/05/2020 155	SOMMANO cadauno Raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 40 mm	3	41	6,00		4,50	27,00	
Nr.63 26/05/2020 156	SOMMANO cadauno Raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm	3	41	2,00		6,00	12,00	
Nr.62 26/05/2020 157	SOMMANO cadauno TES in ottone per tubi in polietilene HD da 1"	3	41	9,00		5,00	45,00	
Nr.91 26/05/2020 158	SOMMANO cadauno TES in ferro per tubi in polietilene HD da 3/4"	3	41	2,00		7,00	14,00	
Nr.90 26/05/2020 159	SOMMANO cadauno TES in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4"	3	41	0,00		4,00	0,00	
Nr.93 26/05/2020 160	SOMMANO cadauno Raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 20 mm	3	41	1,00		5,00	5,00	
Nr.38 26/05/2020 161	SOMMANO cadauno Raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 25 mm	3	41	3,00		4,00	12,00	
Nr.39 26/05/2020 162	SOMMANO cadauno Tappo zincato sino as 1"	3	41	2,00		5,00	10,00	
Nr.43 26/05/2020 163	SOMMANO cadauno Malta bastarda	3	41	2,00		0,50	1,00	
Nr.7 26/05/2020 164	SOMMANO Pietrisco per calcestruzzo	3	42	4,00		25,00	100,00	
Nr.8 26/05/2020 165	SOMMANO m3 Collare di riparazione a 1 tirante per tubaz. da 1" e 1/4 a 2" con struttura esterna in metallo	3	42	2,00		20,00	40,00	
Nr.51 26/05/2020 166	SOMMANO cadauno Collare di riparazione a 1 tirante per tubaz. da 2" a 3" con struttura esterna in metallo	3	42	7,00		10,00	70,00	
Nr.52 26/05/2020 167	SOMMANO cadauno Collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 80 mm con struttura esterna in metallo	3	42	4,00		20,00	80,00	
Nr.47 26/05/2020 168	SOMMANO cadauno Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	3	42	2,00		50,00	100,00	
Nr.4 26/05/2020 169	SOMMANO m3 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento ecc..	3	42	4,00		90,00	360,00	
21.1.25 26/05/2020 170	SOMMANO m3 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa	3	42	30,00		32,26	967,80	
6.4.2.3 26/05/2020 171	SOMMANO kg Giunto in ghisa sferoidale, bullonato per raccordo tubazioni (cosiddetto ji-Bo): DN 103-140	3	43	60,00		4,05	243,00	
Nr.34 26/05/2020 172	SOMMANO cadauno Intonaco civile per esterni	3	43	2,00		100,00	200,00	
9.1.7 26/05/2020	SOMMANO m2	3	43	8,80		14,55	128,04	
	A R I P O R T A R E						114'306,04	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						114'306,04	
173 13.3.3.13 26/05/2020	Fornitura e posa in opere tubazioni in polietilene D esterno 180 mm SOMMANO m	3	43	6,00		58,81	352,86	
174 2.1.1 26/05/2020	Muratura in conci di tufo e malta bastarda SOMMANO m3	3	43	3,00		165,35	496,05	
175 13.7.3.8 26/05/2020	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura D esterno 400 mm SOMMANO m	3	43	3,00		72,13	216,39	
176 3.2.3 26/05/2020	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati. SOMMANO m2	3	43	4,00		18,00	72,00	
177 3.2.4 26/05/2020	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato SOMMANO kg	3	43	118,00		2,00	236,00	
178 13.8.1 26/05/2020	Formazione del letto di posa con materiale permeabile SOMMANO m3	3	43	3,00		22,58	67,74	
179 3.1.2.4 26/05/2020	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato SOMMANO m3	3	44	4,00		166,12	664,48	
180 3.2.1.2 26/05/2020	Acciaio in barre a aderenza migliorata SOMMANO kg	3	44	502,00		1,46	732,92	
181 13.2.3 26/05/2020	Fornitura trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi. SOMMANO kg	3	44	30,00		9,91	297,30	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						27'629,99	
	TOTALE euro						117'441,78	
	Data, 26/05/2020							
	ALIANO COSTRUZIONI S.r.l. Via P. della Ginestra, 39 - LENTINI Partita IVA 01503980896							
	Il Direttore dei Lavori IL DIRETTORE DEI LAVORI (Ing. S. Ridolfo)							
	In data / / e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. ___ per un importo di euro							0,00
	Il Direttore dei Lavori IL DIRETTORE DEI LAVORI (Ing. S. Ridolfo)							
	A RIPORTARE						117'441,78	

Comune di Lentini
Provincia di Siracusa

pag. 36

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE
AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - SAL N. 4

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

IMPRESA: ALIANO COSTRUZIONI srl

Libretto delle Misure n. ~~4~~ composto da n. _____ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ALIANO COSTRUZIONI S.r.l.
Via P. della Ginestra, 39 - LENTINI
Partita IVA 01503960896

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Una A. Ridotto

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
134 Nr.104 26/05/2020	operaio (media fra l'operaio comune e l'operaio qualificato)							
	via Montegrappa n° 30-32	2,00	5,00			10,00		
	via Sabin n° 15	2,00	2,50			5,00		
	via Regione Siciliana n°19	2,00	3,00			6,00		
	via Gorizia n° 108/A	2,00	2,00			4,00		
	via Gela n°16	2,00	3,00			6,00		
	via Talete n° 17	2,00	2,00			4,00		
	via Quattro Canti n° 45	2,00	3,00			6,00		
	via Degli Operai n° 25	2,00	4,00			8,00		
	Piazza San Giovanni n° 1	2,00	3,00			6,00		
	via Eleonora Duse n° 5	2,00	2,00			4,00		
	Ripristini vie cittadine dopo interventi: via Garibaldi, via Conte Alaimo, Via biviere ecc...	2,00	12,00			24,00		
	via Conte alaimo n° 57	2,00	9,00			18,00		
	vicolo Monza n° 13	2,00	2,00			4,00		
	via Cicerone n° 18	2,00	3,00			6,00		
	via Giordano Bruno n° 30	2,00	3,00			6,00		
	via Solferino n° 68	2,00	2,00			4,00		
	via Tintoretto n° 7	2,00	4,00			8,00		
	via Carso n° 30	2,00	5,00			10,00		
	via Giacomo Matteotti n° 50	2,00	1,00			2,00		
	via Diodoro Siculo n° 13	2,00	3,00			6,00		
	piazza Alemagne	2,00	2,00			4,00		
	via Degli Operai n° 78	2,00	2,00			4,00		
	via Bricinna n° 13-15	2,00	2,50			5,00		
	via Giusti angolo via Rossini	2,00	12,50			25,00		
	via Montegrappa n° 31	2,00	3,00			6,00		
	via Conte Alaimo n° 217-215	2,00	4,00			8,00		
	via Sassari n° 44	2,00	2,00			4,00		
	via Paternò n° 5	2,00	3,00			6,00		
	via Nisida n° 20	2,00	1,50			3,00		
	Trasporto a discarica	2,00	11,00			22,00		
	via Garibaldi n° 27	2,00	55,00			110,00		
	via Degli Esportatori n° 10	2,00	2,50			5,00		
	SOMMANO ora					349,00		
135 Nr.99 26/05/2020	Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica fino a 380 V., compreso il carburante							
	via Montegrappa n° 30-32	1,00	5,00			5,00		
	via Sabin n° 15	1,00	5,00			5,00		
	via Regione Siciliana n°19	1,00	3,00			3,00		
	via Quattro Canti n° 45	1,00	3,00			3,00		
	via Degli Operai n° 25	1,00	4,00			4,00		
	via Eleonora Duse n° 5	1,00	2,00			2,00		
	Ripristini vie cittadine dopo interventi: via Garibaldi, via Conte Alaimo, Via biviere ecc...	1,00	6,00			6,00		
	via Cicerone n° 18	1,00	3,00			3,00		
	via Giordano Bruno n° 30	1,00	3,00			3,00		
	via Tintoretto n° 7	1,00	4,00			4,00		
	via Carso n° 30	1,00	5,00			5,00		
	via Diodoro Siculo n° 13	1,00	3,00			3,00		
	via Degli Operai n° 78	1,00	4,00			4,00		
	via Montegrappa n° 31	1,00	3,00			3,00		
	via degli Esportatori n° 10	1,00	4,00			4,00		
	via Sassari n° 44	1,00	2,00			2,00		
	via Paternò n° 5	1,00	3,00			3,00		
	via Garibaldi n° 27	1,00	40,00			40,00		
	SOMMANO ora					102,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
136 Nr.100 26/05/2020	Nolo di martelletto elettrico demolitore di qualunque peso esclusa l'energia elettrica, escluso il costo dell'operatore - per piccoli interventi via Montegrappa n° 30-32 via Sabin n° 15 via Regione Siciliana n°19 via Quattro Canti n° 45 via Degli Operai n° 25 via Eleonora Duse n° 5 Ripristini vie cittadine dopo interventi: via Garibaldi, via Conte Alaimo, Via biviere ecc... via Cicerone n° 18 via Giordano Bruno n° 30 via Tintoretto n° 7 via Carso n° 30 via Diodoro Siculo n° 13 via Montegrappa n° 31 via Sassari n° 44 via Paternò n° 5 via Garibaldi n° 27	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	5,00 5,00 3,00 3,00 4,00 2,00 6,00 3,00 3,00 4,00 5,00 3,00 3,00 2,00 3,00 40,00			5,00 5,00 3,00 3,00 4,00 2,00 6,00 3,00 4,00 5,00 3,00 3,00 2,00 3,00 40,00		
	SOMMANO ora					94,00		
137 Nr.101 26/05/2020	Nolo di pompa sommersa da cantiere per aggettamento d'acqua via Tintoretto n° 7 via Diodoro Siculo n° 13 via Degli Operai n° 78 via degli Esportatori n° 10	1,00 1,00 1,00 1,00	4,00 3,00 4,00 4,00			4,00 3,00 4,00 4,00		
	SOMMANO ora					15,00		
138 Nr.94 26/05/2020	Nolo di autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li via Montegrappa n° 30-32 via Regione Siciliana n°19 via Gorizia n° 108/A via Gela n°16 via Eleonora Duse n° 5 Ripristini vie cittadine dopo interventi: via Garibaldi, via Conte Alaimo, Via biviere ecc... via Conte alaimo n° 57 via Giusti angolo via Rossini Trasporto a discarica via Garibaldi n° 27 Piazza San Giovanni n° 1 via Sabin n° 15 via Quattro Canti n° 45 via Degli Operai n° 25 via Cicerone n° 18 via Tintoretto n° 7 via Carso n° 30 via Diodoro Siculo n° 13 via Degli Operai n° 78 via Montegrappa n° 31 via Degli Esportatori n° 10 via Talete n° 17	1,00 2,00 1,00 1,00	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00 19,00 16,00 70,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00			2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00 19,00 16,00 70,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,00		
	SOMMANO ora					152,00		
139 Nr.96 26/05/2020	Nolo a caldo di escavatore del peso operativo sino a 6 tonn. compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo. via Sabin n° 15	1,00	5,00			5,00		
	A RIPORTARE					5,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					5,00		
	via Gela n°16	1,00	4,00			4,00		
	via Conte alaimo n° 57	1,00	6,00			6,00		
	via Degli Operai n° 78	1,00	4,00			4,00		
	via Bricinna n° 13-15	1,00	3,00			3,00		
	via Giusti angolo via Rossi	1,00	13,00			13,00		
	via Conte Alaimo n° 217-215	1,00	6,00			6,00		
	via degli Esportatori n° 10	1,00	3,00			3,00		
	via Nisida n° 20	1,00	3,00			3,00		
	via Garibaldi n° 27	1,00	25,00			25,00		
	SOMMANO ora					72,00		
140 Nr.105 26/05/2020	Minipala fino a 3000 kg Trasporto a discarica via Garibaldi n° 27	1,00 1,00	10,00 10,00			10,00 10,00		
	SOMMANO ora					20,00		
141 Nr.55 26/05/2020	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato,per collegamento tubazioni da 25 mm via Quattro Canti n° 45 via Eleonora Duse n° 5 via Bricinna n° 13-15 via Giusti angolo via Rossi via Paternò n° 5	1,00 1,00 2,00 6,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 2,00 6,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					11,00		
142 Nr.56 26/05/2020	Raccordo rapido in mannesman oppure manicotto zincato,per collegamento tubazioni da 32 mm via Montegrappa n° 30-32	4,00	1,00			4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
143 Nr.68 26/05/2020	Passante a sfera da 3/4" via Degli Operai n° 25 via Eleonora Duse n° 5 via Cicerone n° 18 via Bricinna n° 13-15 via Giusti angolo via Rossi via Montegrappa n° 31 via Paternò n° 5	1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					10,00		
144 Nr.69 26/05/2020	Passante a sfera da 1" via Quattro Canti n° 45 via Sassari n° 44 via Paternò n° 5	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
145 Nr.70	Passante a sfera da 2" via Conte Alaimo n° 217-215	1,00	1,00			1,00		
	A RIPORTARE					1,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1,00		
26/05/2020	SOMMANO cadauno					1,00		
146 Nr.71 26/05/2020	Passante a sfera da 1" e 1/4 via Montegrappa n° 30-32 via Carso n° 30	2,00 1,00	1,00 1,00			2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
147 Nr.17 26/05/2020	Tubo in PEAD del diametro esterno di 20 mm PN 16 via Degli Operai n° 25 via Bricinna n° 13-15 via Giusti angolo via Rossi via Montegrappa n° 31	1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 16,00 1,00			1,00 1,00 16,00 1,00		
	SOMMANO ml					19,00		
148 Nr.18 26/05/2020	Tubo in PEAD del diametro esterno di 25 mm PN 16 via Quattro Canti n° 45 via Sassari n° 44	1,00 1,00	1,00 1,00			1,00 1,00		
	SOMMANO ml					2,00		
149 Nr.19 26/05/2020	Tubo in PEAD del diametro esterno di 32 mm PN 16 via Montegrappa n° 30-32 via Carso n° 30	1,00 1,00	4,00 3,00			4,00 3,00		
	SOMMANO ml					7,00		
150 Nr.20 26/05/2020	Tubo in PEAD del diametro esterno di 40 mm PN 16 via Conte Alaimo n° 217-215	1,00	1,50			1,50		
	SOMMANO ml					1,50		
151 Nr.76 26/05/2020	Riduzione in ottone da 1" a 3/4"							
	SOMMANO cadauno					0,00		
152 Nr.77 26/05/2020	Riduzione in ottone da 1" e 1/4" a 1" via Carso n° 30	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
153 Nr.60 26/05/2020	Raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 20 mm via Degli Operai n° 25 via Cicerone n° 18 via Bricinna n° 13-15 via Giusti angolo via Rossi via Montegrappa n° 31 via Paternò n° 5	2,00 4,00 2,00 6,00 2,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			2,00 4,00 2,00 6,00 2,00 1,00		
	A RIPORTARE					17,00		

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 3


L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00		
154 Nr.61 26/05/2020	Raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 25 mm via Quattro Canti n° 45 via Sassari n° 44 via Paternò n° 5	2,00 3,00 1,00	1,00 1,00 1,00			2,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00		
155 Nr.63 26/05/2020	Raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 40 mm via Conte Alaimo n° 217-215	2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
156 Nr.62 26/05/2020	Raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 32 mm via Montegrappa n° 30-32 via Carso n° 30	4,00 5,00	1,00 1,00			4,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					9,00		
157 Nr.91 26/05/2020	TES in ottone per tubi in polietilene HD da 1" via Gorizia n° 108/A via Carso n° 30	1,00 1,00	1,00 1,00			1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
158 Nr.90 26/05/2020	TES in ferro per tubi in polietilene HD da 3/4"							
	SOMMANO cadauno					0,00		
159 Nr.93 26/05/2020	TES in ottone per tubi in polietilene HD da 3/4" via Bricinna n° 13-15	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
160 Nr.38 26/05/2020	Raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 20 mm via Cicrone n° 18 via Bricinna n° 13-15 via Montegrappa n° 31	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
161 Nr.39 26/05/2020	Raccordo a gomito in ottone per tubi in polietilene HD da 25 mm via Paternò n° 5	2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
162	Tappo zincato sino as 1"							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
Nr.43 26/05/2020	via Gorizia n° 108/A via Eleonora Duse n° 5	1,00 1,00	1,00 1,00			1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
163 Nr.7 26/05/2020	Malta bastarda via Garibaldi n° 27	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO					4,00		
164 Nr.8 26/05/2020	Pietrisco per calcestruzzo via Sabin n° 15	1,00	2,00	1,000		2,00		
	SOMMANO m3					2,00		
165 Nr.51 26/05/2020	Collare di riparazione a 1 tirante per tubaz. da 1" e 1/4 a 2" con struttura esterna in metallo via Sabin n° 15 via Giordano Bruno n° 30 via Diodoro Siculo n° 13 via Degli Operai n° 78 via Nisida n° 20	1,00 1,00 1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			1,00 1,00 1,00 1,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					7,00		
166 Nr.52 26/05/2020	Collare di riparazione a 1 tirante per tubaz. da 2" a 3" con struttura esterna in metallo via Gela n°16 via Conte alaimo n° 57 via Tintoretto n° 7	2,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00			2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
167 Nr.47 26/05/2020	Collare di riparazione a 3 tiranti per tubaz. DN 80 mm con struttura esterna in metallo via Conte alaimo n° 57 via degli Esportatori n° 10	1,00 1,00	1,00 1,00			1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
168 Nr.4 26/05/2020	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Ripristini vie cittadine dopo interventi: via Garibaldi, via Conte Alaimo, Via biviere ecc...	4,00	1,00	1,000		4,00		
	SOMMANO m3					4,00		
169 21.1.25 26/05/2020	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento ecc.. Trasporto a discarica	30,00	1,00	1,000		30,00		
	A RIPORTARE					30,00		

Num.Ord, TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					30,00		
	SOMMANO m3					30,00		
170 6.4.2.3 26/05/2020	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa via Garibaldi n° 27	1,00	60,00			60,00		
	SOMMANO kg					60,00		
171 Nr.34 26/05/2020	Giunto in ghisa sferoidale, bullonato per raccordo tubazioni (cosiddetto ji-Bo): DN 103-140 via Garibaldi n° 27	2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
172 9.1.7 26/05/2020	Intonaco civile per esterni via Garibaldi n° 27	8,80	1,00			8,80		
	SOMMANO m2					8,80		
173 13.3.3.13 26/05/2020	Fornitura e posa in opere tubazioni in polietilene D esterno 180 mm via Garibaldi n° 27	1,00	6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00		
174 2.1.1 26/05/2020	Muratura in conci di tufo e malta bastarda via Garibaldi n° 27	3,00	1,00			3,00		
	SOMMANO m3					3,00		
175 13.7.3.8 26/05/2020	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura D esterno 400 mm via Garibaldi n° 27	1,00	3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00		
176 3.2.3 26/05/2020	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati. via Garibaldi n° 27	4,00	1,00			4,00		
	SOMMANO m2					4,00		
177 3.2.4 26/05/2020	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata via Garibaldi n° 27	1,00	118,00			118,00		
	SOMMANO kg					118,00		
178 13.8.1 26/05/2020	Formazione del letto di posa con materiale permeabile via Garibaldi n° 27	1,00	3,00	1,000		3,00		
	SOMMANO m3					3,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
179 3.1.2.4 26/05/2020	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato via Garibaldi n° 27	1,00	4,00	1,000		4,00		
	SOMMANO m3					4,00		
180 3.2.1.2 26/05/2020	Acciaio in barre a aderenza migliorata via Garibaldi n° 27	1,00			502,000	502,00		
	SOMMANO kg					502,00		
181 13.2.3 26/05/2020	Fornitura trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi. via Garibaldi n° 27	1,00			30,000	30,00		
	SOMMANO kg					30,00		
	Data, 26/05/2020							
	<p>ALIANO COSTRUZIONI S.r.l. Via P. della Ginestra, 39 - LENTINI Partita IVA 01503980896 Il Direttore dei Lavori</p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI (Ing. S. Ridolfo)</p> 							
	A RIPORTARE							

Il presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all' Albo Pretorio del sito informatico del Comune della pre=

www.comune.lentini.sr.it

- 4 AGO, 2020 dal _____ al 19 AGO, 2020 _____

col n. 990 del Reg. pubblicazioni.

Lentini, _____

L'Addetto _____

!! CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

!! Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata certifica che copia

!! sente Determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

!! www.comune.lentini.sr.it

!!

!! dal - 4 AGO, 2020 _____

!!

!! al 19 AGO, 2020 _____

!! per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991, n° 44 e che non sono pervenuti reclami.

!!

!! dalla Residenza Municipale _____

!!

!!

!!

IL SEGRETARIO GENERALE