



Città di Lentini

Libera Consorzio Comunale di Siracusa

N.680/Registro Generale del 27/10/2020

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N.158 DEL 20/10/2020**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE AFFIDATI
MEDIANTE CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO – APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CODICE CIG 8166000C5E**



COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. _____ DEL _____

REGISTRO 3° SETTORE N. 158 DEL 201 OTTOBRE / 2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE AFFIDATI MEDIANTE CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO - Approvazione Certificato di regolare esecuzione - Codice CIG: 8166000C5E -

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 05/12/2019 venne approvato il progetto dei lavori di manutenzione della rete idrica comunale da affidare mediante Accordo Quadro (A.Q.) dell'importo di € 150.000,00 oltre IVA al 22%;
- con contratto stipulato nella forma della scrittura prot. 0705 del 14/01/2020 i lavori in oggetto vennero affidati dall'impresa ALIANO COSTRUZIONI srl con sede legale in Lentini, via Portella Della Ginestra 39 Partita IVA n. 01503980896, con il ribasso del 18,8114% da applicarsi sull'elenco prezzi;
- i lavori vennero consegnati in data 15/01/2020 e in data 26/06/2020 l'impresa comunicò di aver ultimato i lavori e in data 01/07/2020 venne verbalizzata l'ultimazione dei lavori;

CIO' PREMESSO

RILEVATO che in base all'importo dei lavori il collaudo degli stessi può essere espletato dallo stesso Direttore dei lavori che è tenuto a rilasciare un Certificato di Regolare Esecuzione;

PRESO ATTO che la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori si è tenuta il 20/10/2020

PRESO ATTO che l'intero svolgimento dell'appalto è stato sintetizzato dal direttore dei lavori nella Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione nella quale si è attestato che le verifiche, i controlli, le misurazioni, gli accertamenti e i saggi predisposti in sede di visita di collaudo, hanno consentito di accertare che le opere eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle prescrizioni contrattuali;

PRESO ATTO che in data 20/10/2020 l'impresa ha firmato il certificato di Regolare esecuzione senza nulla eccepire;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il D.L. Ing. S. Ridolfo ha certificato che i lavori relativi al contratto prot. 0705 del 14/01/2020 sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa Aliano Costruzioni srl sopra generalizzata, in conformità al contratto ed ha liquidato il residuo credito dell'impresa come segue:

LAVORI:

- | | |
|--|-----------------|
| - ammontare dei lavori: | euro 150.000,00 |
| - a dedurre per certificati di pagamento emessi: | euro 149.250,00 |

resta il credito dell'impresa: euro 750,00

RITENUTO di approvare l'allegato Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto, al fine di poter liquidare all'impresa esecutrice il residuo credito di € 750,00 (IVA esclusa) vantato dall'impresa esecutrice;

PRESO ATTO che su nessun atto contabile o verbale l'impresa ha mai apposto Riserve o richiesto maggiori compensi;

Per quanto sopra esposto **PROPONE** al coordinatore del 3° settore di determinare quanto segue:

1) APPROVARE l'allegato "Certificato di Regolare esecuzione", con la quale il direttore dei lavori ha certificato che i "Lavori per la manutenzione della rete idrica comunale" affidati mediante il sistema dell'accordo quadro, sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa Aliano Costruzioni srl, in conformità al contratto prot. 0705 stipulato il 14/01/2020, ed ha liquidato il residuo credito dell'impresa come segue:

LAVORI:

- ammontare dei lavori:	euro 150.000,00
- a dedurre per certificati di pagamento emessi:	euro 149.250,00

resta il credito dell'impresa: euro 750,00 (oltre IVA al 22%)

2) AUTORIZZARE la compagnia "AVIVA ITALIA spa" Agenzia 001995 di Carlentini di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 8001331272-03 emessa in data 13/01/2020, stipulata a garanzia del contratto;


3) IMPEGNARE la spesa complessiva di € 915,00 al capitolo 78137 "Potenziamento infrastrutture del S.I.I.", impegno _____ esercizio 2020

4) DICHIARARE:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Salvatore Bidolfo)



IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

VISTA e fatta propria la superiore proposta;
Visto l' O.EE.LL. vigente
Visto lo Statuto del Comune di Lentini

DETERMINA

DI APPROVARE la soprascritta proposta del Responsabile Unico del Procedimento

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

(ing. Bruno Zagami)



Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

C = IT

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 27/10/2020 12:08:17



Attestazione n° 680

Impegno Definitivo**Impegno:** 2020/1/645/1 del 27/10/2020**Delibera/Determina:** n° 158 del 20/10/2020**Codice CIG:** 8166000C5E **Codice CUP:****Centro Resp.:** 3**Prop.:** 3**PdC Imp.:** 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.**Esecutività:** ESECUTIVA**Importo:** 915,00**Oggetto:** Lavori di manutenzione della rete idrica comunale affidati mediante contratto di accordo quadro- approvazione certificato di regolare esecuzione CIG.: 8166000C5E**Castelletto disponibilità al 27/10/2020**

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2020	78137	0	0904202	S.I.I.-Potenziamento infrastrutture del servizio idrico integrato
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	04	Servizio idrico integrato		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
Macroagg.	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
PDC	2.02.01.09.999			

Dati Capitolo

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	47.914,64	915,00	2.085,36

Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

(Dott. Sarpi Salvatore)

Firmato digitalmente da

.....**SALVATORE SARPI**.....

Prot.n.654 del 27/10/2020



COMUNE DI LENTINI
Provincia di Siracusa

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE
AFFIDATI MEDIANTE CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO -**

Codice CIG: 8166000C5E -

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IMPRESA: Aliano Costruzioni srl con sede in Lentini, via Portella della Ginestra, Partita IVA 01503980896

CONTRATTO: prot. 0705 del 14/01/2020, stipulato con il sistema dell'A.Q.,

Consegna dei lavori: in data 15/01/2020 (1° Ordine di servizio)

SI PREMETTE CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 05/12/2019 venne approvato il progetto dei lavori di manutenzione della rete idrica comunale da affidare mediante Accordo Quadro (A.Q.);
- essendo l'importo dei lavori superiore ad € 40.000,00 ed inferiore a 150.000,00 euro, l'appalto venne affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei contratti, previa valutazione di almeno tre preventivi.
- In conclusione della procedura predetta, la migliore offerta risultò essere quella presentata dall'impresa ALIANO COSTRUZIONI srl con sede legale in Lentini, via Portella Della Ginestra 39 Partita IVA n. 01503980896, con il ribasso del 18,8114%;
- Con prot. 0705 del 14/01/2020 si procedette alla stipula del contratto a trattativa privata mediante sottoscrizione della determina di affidamento R.G. n. 01 del 10/01/2020;
- Durante il periodo di validità del contratto vennero emessi n. 5 ordini di servizio comprendenti ognuno una pluralità di interventi manutentivi che si riepilogano come segue:
 - a) Il primo Ordine di servizio prot. 810 venne emesso il 15/01/2020 e comprendeva 44 interventi;
 - b) Il secondo Ordine di servizio prot. 3673 venne emesso il 13/02/2020 e comprendeva 76 interventi;
 - c) Il terzo Ordine di servizio prot. 6634 venne emesso il 18/03/2020 e comprendeva 35 interventi;
 - d) Il quarto Ordine di servizio prot. 7902 venne emesso il 22/04/2020 e comprendeva 37 interventi;

e) Il quinto Ordine di servizio prot. 9350 venne emesso il 18/05/2020 e comprendeva 66 interventi;

- In totale durante il corso dei lavori vennero effettuati 258 interventi manutentivi riguardanti: riparazione di perdite idriche mediante scavo delle sedi stradali, apposizione di staffe, sostituzione di tratti di tubazione, rifacimento della rete capillare in falune vie cittadine, ricolmo degli scavi, ripristini del manto stradale in alcune vie cittadine, apertura di chiusini di pozzetti idrici e fognari per ricerca di perdite occulte;

Piano per la sicurezza del cantiere: essendo prevista ed effettivamente presente una sola impresa in cantiere, non si è resa necessaria la predisposizione del piano di sicurezza previsto dal D.Leg.vo 81/2008 e s.m.i.; durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati incidenti ed infortuni. L'impresa ha presentato il POS a firma del legale rappresentante, e del medico competente dott. Giarrusso Salvatore

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal sottoscritto Ing. S. Ridolfo;

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti secondo quanto descritto negli elaborati contabili supportati da schede descrittive degli interventi e da documentazione fotografica salvata su file;

In data 26/06/2020 l'impresa comunicava l'ultimazione dei lavori del 5° Ordine di Servizio;

A seguito della predisposizione del 5° SAL in data 30/06/2020, la direzione dei lavori constatava l'esaurimento delle somme stanziare per cui in data 01/07/2020 veniva emesso il certificato di ultimazione dei lavori;

Pagamenti effettuati all'impresa: durante l'esecuzione dei lavori sono stati effettuati i seguenti pagamenti all'impresa appaltatrice (al netto dell'IVA) per un totale complessivo di € 149.250,00:

- 1° SAL: € 27.051,26
- 2° SAL: € 37.020,66
- 3° SAL: € 27.782,67
- 4° SAL: € 28.224,85
- 5° SAL: € 29.170,56

Posizioni assicurative: per l'impresa è stato acquisito il DURC sia prima della stipula del contratto (prot. 19081935 del 11/11/2019) sia durante la fase di esecuzione dei lavori (prot. INAIL 20839381 del 11/03/2020); quest'ultimo DURC risulta ancora oggi in corso di validità in virtù della legge 77/2020 che ha prorogato sino alla data del 29/10/2020 i DURC che scadevano nel mese di luglio 2020;

Cessione di credito; l'impresa non ha fatto richiesta per la cessione dei propri crediti.

Pubblicazione degli avvisi ai creditori: non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori sono stati eseguiti sulle sedi stradali del Comune di Lentini;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 20/10/2020 sono intervenuti i signori:

- 1) Ing. Ridolfo Salvatore (direttore dei lavori);
- 2) Ing. Aliano Lorenzo direttore tecnico dell'impresa;

Con la scorta del progetto e della contabilità degli interventi, si sono ispezionati i lavori realizzati dando atto che essi corrispondono fedelmente a quelli descritti nella contabilità allegata ai SAL sopra elencati.

Ciò premesso, il sottoscritto Ing. Ridolfo Salvatore, in qualità di direttore dei lavori e RUP, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e della contabilità allegata ai SAL che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e caratteristiche alle descrizioni degli elaborati contabili;
- che i prezzi applicati sono quelli desumibili dall'elenco prezzi del progetto approvato;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che durante il corso dei lavori non si sono verificate occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

CERTIFICA

- Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa ALIANO COSTRUZIONI srl con sede legale in Lentini, via Portella Della Ginestra 39 Partita IVA n. 01503980896, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:


- ammontare dei lavori:	euro 150.000,00
- a dedurre per certificati di pagamento emessi:	euro 149.250,00

resta il credito dell'impresa:	euro 750,00
--------------------------------	-------------

oltre IVA (diconsi euro settecentocinquanta/00), dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Lentini 20 Ottobre 2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI E RUP

L'IMPRESA

ALIANO COSTRUZIONI S.r.l.
 Via P. della Ginestra, 39 - LENTINI
 Partita IVA 01503980896



VISTO: IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE




Firmato digitalmente da

**BRUNO
ZAGAMI**
C = IT

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal

27 OTT. 2020

Al

11 NOV. 2020

col n. 1372

Lentini li,

Il Responsabile Ufficio Protocollo e Messì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal

27 OTT. 2020

Al

11 NOV. 2020

al n. _____ e per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n.44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE