



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**N.743 Registro Generale del 09/09/2022**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE  
N. 98 DEL 06/09/2022**

---

**OGGETTO: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE  
AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO – APPROVAZIONE 2° SAL ED  
IMPEGNO DI SPESA -  
CIG: 923726610D.**

---



# COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

## DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REG. GENERALE n. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

REG. DEL 3° SETTORE N° **98** DEL **06 / SETTEMBRE / 2022**

**Oggetto: LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - APPROVAZIONE 2° SAL ED IMPEGNO DI SPESA -**

**CIG: 923726610D -**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO CHE:

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 21/04/2022 è stato approvato il progetto dei lavori per la manutenzione della rete fognaria comunale da affidare mediante Accordo Quadro (A.Q.);

-con determina del coordinatore del 3° settore RG n. 472 del 01/06/2022 i lavori predetti sono stati affidati all'impresa Motta Costruzioni srl, via Modica 8F, Lentini, Partita IVA 01774230898 per un importo complessivo di € 149.900,00 oltre IVA al 22% e con il ribasso del 20,00% da applicare sull'Elenco Prezzi approvato con la GM 43/2022;

- in data 16/06/2022 è stato sottoscritto il contratto per scrittura privata prot. 14790 firmato mediante sottoscrizione della determina RG 472/2022;

#### CIO' PREMESSO

**VISTA** la contabilità relativa al 2° gruppo di interventi eseguiti dall'impresa Motta Costruzioni srl;

**RILEVATO** che detta contabilità è composta da "analisi dei prezzi", "Computo Metrico", "Registro di Contabilità", "Stato di avanzamento dei lavori n. 2", "Certificato di pagamento n. 2" che nel complesso costituiscono l'Ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori;

**VISTA** la contabilità dei lavori eseguiti dalla quale si desume un importo al netto del ribasso del 20% pari ad € 19.139,75 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 23.350,50;

**VISTA** la delibera di G.M. n. 05 del 08/02/2022 con la quale sono state assegnate ai coordinatori di settore le somme necessarie per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2022;

Per quanto sopra esposto **Si PROPONE** al Coordinatore del 3° Settore di determinare quanto segue:


1. **DI APPROVARE** la contabilità del 2° SAL dei lavori di manutenzione della rete fognaria comunale, eseguiti in forza del contratto prot. 14790 del 16/06/2022 dall'impresa Motta Costruzioni srl;
2. **DARE ATTO** che la contabilità dei lavori di cui al 2° SAL ha un importo di € 19.139,75 al netto del ribasso del 20,00% ed oltre IVA al 22%;
3. **DI IMPEGNARE** la spesa prevista e quantificata in complessive € 23.350,50 (IVA 22% inclusa) come segue:
  - Per € 16.521,32 al capitolo 28490 esercizio 2022 impegno come da modello allegato;
  - Per € 6.829,18 al capitolo 28711 esercizio 2022 impegno come da modello allegato;

#### 4. DICHIARARE:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. S. Ridolfo)



IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto del Comune di Lentini;

### DETERMINA

Di approvare la proposta del Responsabile del procedimento nei termini sopra esposti.

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Coordinatore del 3° settore.

Il Coordinatore del 3° Settore  
(Ing. Bruno Zagami)

Firmato digitalmente da

**BRUNO ZAGAMI**

CN = ZAGAMI BRUNO  
C = IT

# PARERE

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da  
**SALVATORE SARPI**

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000  
C = IT  
Data e ora della firma: 08/09/2022 13:17:18



## Delibera/Determina n° 98 del 06/09/2022

Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:

Impegno	Descrizione Impegno	Capitolo	C. Bil.	Descrizione Capitolo	Impegno	Assestato	Dispon. Cap.
2022/1/529/1	Lavori per la manutenzione e della rete fognaria comunale affidati mediante accordo quadro- approvazione e 2° Sal ed impegno di spesa. CIG:923726610D	2022 - 28490/0	0904103	Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato	16.521,32	90.000,00	0,00
2022/1/530/1	Lavori per la manutenzione e della rete fognaria comunale affidati mediante accordo quadro- approvazione e 2° Sal ed impegno di spesa. CIG:923726610D	2022 - 28711/0	0904103	Manutenzioni afferenti il servizio idrico integrato	6.829,18	90.000,00	57,08
<b>Totale</b>					<b>23.350,50</b>		

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE 5° SETTORE

(Dott. Salvatore Sarpi)

Firmato digitalmente da  
**SALVATORE SARPI**

**COMUNE DI LENTINI**  
Libero Consorzio di Siracusa

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE -

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LENTINI  
**IMPRESA:** MOTTA COSTRUZIONI SRL

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2**  
**PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 19'139,75**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	13/06/2022	39'960,71
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		39'960,71
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 16/06/2022 prot. n. 14790 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	59'100,46
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	59'100,46
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	39'960,71
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	39'960,71
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	19'139,75
per I.V.A. al 22%	4'210,75
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	23'350,50

**CERTIFICA**

CHE ai termini dell'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 19'139,75 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro diciannovemilacentotrentanove/75).

Data, 02/09/2022

**ASSICURAZIONE OPERAI**

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Siracusa.

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

**COMUNE DI LENTINI**  
Libero Consorzio di Siracusa

pag.

# ANALISI DEI PREZZI

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA  
COMUNALE -

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LENTINI

Data, 02/09/2022

IL TECNICO  
  


**COSTRUZIONI MOTTA s.r.l.**  
Via Modica, 8/F  
01100 LENTINI (SR)  
Partita IVA 01774230898

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
0018.Tintoretto	Rifacimento tratto di rete fognaria di drenaggio delle acque piovane provenienti dal colle denominato "Poggio Anime del Purgatorio"; l'intervento ha riguardato la sostituzione di un ... zo getto di conglomerato cementizio onde inghisare le tubazioni per resistere al passaggio dei pesanti carichi stradali. <b>ELEMENTI:</b> (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h (E) [Nolo.Esc.sino a 5 to] Nolo a caldo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5.00 ... ora (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [Mat.PVC.TuCorrug.300] Tubo in P.V.C. corrugato a doppia parete del Ø 300 mm. ml (E) [03.01.01.001-SG+UI] Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolment ... di cui MDO= 2.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³	24,000 24,000 24,000 8,000 18,000 8,500	23,43 26,06 60,00 40,00 22,00 104,45	562,32 625,44 1'440,00 320,00 396,00 887,83	--- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			4'231,59	
	Spese Generali 15.00% * (4 231.59) euro			634,74	
	Sommano euro			4'866,33	
	Utili Impresa 10% * (4 866.33) euro			486,63	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>5'352,96</b>	
0019.Carrubb_Ventimi	Riparazione fognatura ricadente nei pressi del vallone di C/da Carrubbazza che attraversando la SS CT-RG si dirige verso la c/da Seggio. L'intervento ha riguardato la creazione del ... della tubazione fognaria da cui emergevano i reflui, la creazione di un fossato provvisorio per il deflusso del liquame <b>ELEMENTI:</b> (E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h (E) [Nolo.Esc.sino a 10 T] Nolo a caldo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.0 ... ora (E) [Mat.Carburante] Fornitura di carburante diesel per funzionamento autoespurgo ... litro	8,000 8,000 50,000	26,06 70,00 1,75	208,48 560,00 87,50	--- --- ---
	Sommano euro			855,98	
	Spese Generali 15.00% * (855.98) euro			128,40	
	Sommano euro			984,38	
	Utili Impresa 10% * (984.38) euro			98,44	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>1'082,82</b>	
0021.Monastero	Costruzione di un breve tratto di fognatura in sostituzione di un tratto completamente intasato ed in parte crollato <b>ELEMENTI:</b> (E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h (E) [Nolo.Esc.sino a 5 to] Nolo a caldo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5.00 ... ora (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [03.01.01.001-SG+UI] Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolment ... di cui MDO= 2.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [Mat.PVC.tubo.125] Tubo in P.V.C. super del Ø 125 mm. m (E) [Mat.Edile.Sabbia] Sabbia per malta Mc.	8,000 8,000 2,000 1,000 5,000 1,000	26,06 60,00 40,00 104,45 4,50 30,00	208,48 480,00 80,00 104,45 22,50 30,00	--- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			925,43	
	Spese Generali 15.00% * (925.43) euro			138,81	
	Sommano euro			1'064,24	
	Utili Impresa 10% * (1 064.24) euro			106,42	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>1'170,66</b>	
0022.Casale Solferin	Sondaggio su fognatura esistente per verificare causa di infiltrazione reflui in edificio privato; l'intervento ha riguardato anche la sistemazione di un pozzetto fognario che risultava nascosto sotto l'asfalto e che è stato rialzato con l'utilizzo di mattoni pressati <b>ELEMENTI:</b> (E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h (E) [Nolo.Esc.sino a 5 to] Nolo a caldo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5.00 ... ora (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [03.01.01.001-SG+UI] Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolment ...	8,000 8,000 1,000	26,06 60,00 40,00	208,48 480,00 40,00	--- --- ---
	<b>A RIPORTARE</b>			728,48	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			728,48	
	di cui MDO= 2.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³	1,000	104,45	104,45	---
	(E) [Mat.Edile.Mat_Pieno] Fornitura a piè d'opera di Mattone in laterizio pieno 8x25x3 ... cadauno	30,000	1,00	30,00	---
	Sommano euro			862,93	
	Spese Generali 15.00% * (862.93) euro			129,44	
	Sommano euro			992,37	
	Utili Impresa 10% * (992.37) euro			99,24	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			1'091,61	
0023.Meli	Inserimento di un pozzetto intermedio in un tratto di fognatura soggetto a frequenti otturazioni con ripercussioni anche sulla parte bassa di via Manzoni e in particolare nella casa di proprietà Fangano				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h	16,000	26,06	416,96	---
	(E) [Nolo.Esc.sino a 5 to] Nolo a caldo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5.00 ... ora	16,000	60,00	960,00	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	3,000	40,00	120,00	---
	(E) [Mat.Pozzetti.40x40_F] Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabb ... cadauno	5,000	25,00	125,00	---
	(E) [6.04.02.003-SG+UI] Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a gr ...				
	di cui MDO= 3.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	40,000	3,72	148,80	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	16,000	23,43	374,88	---
	(E) [Mat.Edile.Pietrisco] Pietrisco per Calcestruzzo Mc.	1,000	30,00	30,00	---
	(E) [Mat.Edile.malta_sacc] Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sac ... q.li	1,000	20,00	20,00	---
	Sommano euro			2'195,64	
	Spese Generali 15.00% * (2 195.64) euro			329,35	
	Sommano euro			2'524,99	
	Utili Impresa 10% * (2 524.99) euro			252,50	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			2'777,49	
0024.Ventimiglia	Creazione tubazione di by-pass fra le due fognature nere che scendono ai due lati della via Ventimiglia, allo scopo di eliminare lo sversamento dei reflui nel vallone che attraversa ... ati dai lavori di realizzazione della rotatoria a servizio dell'ospedale, costruzione di due nuovi pozzetti di ispezione				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	18,000	23,43	421,74	---
	(E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h	18,000	26,06	469,08	---
	(E) [Nolo.Esc.sino a 5 to] Nolo a caldo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5.00 ... ora	18,000	60,00	1'080,00	---
	(E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [Mat.PVC.TuCorrug.300] Tubo in P.V.C. corrugato a doppia parete del Ø 300 mm. ml	6,000	22,00	132,00	---
	(E) [03.01.01.001] Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolment ...				
	di cui MDO= 2.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³	3,000	136,91	410,73	---
	(E) [6.01.01.02-SG+UI] Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costit ...				
	di cui MDO= 8.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m³	1,000	25,45	25,45	---
	(E) [Op.Comune] Operaio Comune h	4,000	23,43	93,72	---
	(E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [O.Q] Operaio Qualificato ora	32,000	26,06	833,92	---
	(E) [Nolo.Esc.sino a 5 to] Nolo a caldo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5.00 ... ora	16,000	60,00	960,00	---
	(E) [Nolo.Esc.sino a 10 T] Nolo a caldo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.0 ... ora	8,000	70,00	560,00	---
	(E) [Mat.Edile.ToutVenant] Tout Venant di cava di natura calcarea o arenaria Mc.	22,000	25,00	550,00	---
	(E) [Mat.Pozzetti.60x60SF] Fornitura di pozzetto d'ispezione fognario del tipo prefabb ... cadauno	4,000	40,00	160,00	---
	(E) [6.04.02.003-SG+UI] Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a gr ...				
	di cui MDO= 3.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	80,000	3,72	297,60	---
	(E) [03.01.01.001-SG+UI] Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolment ...				
	di cui MDO= 2.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³	2,000	104,45	208,90	---
	Sommano euro			6'321,32	
	Spese Generali 15.00% * (6 321.32) euro			948,20	
	Sommano euro			7'269,52	
	Utili Impresa 10% * (7 269.52) euro			726,95	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			7'996,47	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
0025.Tito Speri	Riparazione della fognatura che scende in verticale dal costone roccioso, nel tratto orizzontale compreso fra la parete rocciosa e la casa della signora Insolera. L'intervento ha r ... di n. 3 curve dello stesso diametro. L'intervento è stato preceduto dal taglio delle ceppaie che intralciavano i lavori. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h (E) [Mat.PVC.curva.160] Curva a 90°/45° in PVC super del Ø 160mm cadauno (E) [Mat.PVC.tubo.160] Tubo in P.V.C. super del Ø160 mm. ml	8,000 8,000 3,000 4,000	23,43 26,06 4,50 7,50	187,44 208,48 13,50 30,00	--- --- --- ---
	Sommano euro			439,42	
	Spese Generali 15.00% * (439.42) euro			65,91	
	Sommano euro			505,33	
	Utili Impresa 10% * (505.33) euro			50,53	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>555,86</b>	
0026.Palestri na_DelM	Sondaggio su sprofondamento del marciapiede in adiacenza a pozzetto di fognatura posto in via Palestrina, incrocio scalinata via Del Mare. L'intervento ha consentito di appurare ch ... to alla demolizione della pavimentazione sospesa e al rifacimento del tratto di marciapiede con calcestruzzo di cemento. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Op.Qualif.] Operaio Qualificato h (E) [Nolo.Esc.sino a 5 to] Nolo a caldo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5.00 ... ora (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [03.01.01.001-SG+UI] Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolment ... di cui MDO= 2.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%, m³	5,000 5,000 5,000 1,000 1,500	23,43 26,06 60,00 40,00 104,45	117,15 130,30 300,00 40,00 156,68	--- --- --- --- ---
	Sommano euro			744,13	
	Spese Generali 15.00% * (744.13) euro			111,62	
	Sommano euro			855,75	
	Utili Impresa 10% * (855.75) euro			85,58	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>941,33</b>	
0027.San_Gi ovanni	Sistemazione tratto di fognatura esistente in Piazza San Giovanni <b>E L E M E N T I:</b> (E) [Op.Comune] Operaio Comune h (E) [Nolo.Esc.sino a 5 to] Nolo a caldo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5.00 ... ora (E) [Nolo.Aut_35_Q.li] Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li ora (E) [03.01.01.001-SG+UI] Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolment ... di cui MDO= 2.930%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³	8,000 8,000 1,000 1,000	23,43 60,00 40,00 104,45	187,44 480,00 40,00 104,45	--- --- --- ---
	Sommano euro			811,89	
	Spese Generali 15.00% * (811.89) euro			121,78	
	Sommano euro			933,67	
	Utili Impresa 10% * (933.67) euro			93,37	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>1'027,04</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
03.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 euro / m³			136,91	---
03.01.01.001 - SG+UI	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 euro / m³			104,45	---
07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro / kg			3,58	---
13.08-SG+UI	Fornitura del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento euro / al m³			18,52	---
6.01.01.02- SG+UI	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km; per strade in ambito extraurbano euro / al m³			25,45	---
6.04.02.003- SG+UI	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN) euro / kg			3,72	---
Mat.Carburante	Fornitura di carburante diesel per funzionamento autoespurgo comunale euro / litro			1,75	---
Mat.Edile.Blocco_Pol	Fornitura di lastra di polistirolo di dimensione variabile, utilizzata per modificare il volume della cassaforma di produzione di blocchi in cls prefabbricati al fine di realizzare pezzi di lunghezza fuori standard euro / cadauno			6,00	---
Mat.Edile.Blocco_CLS_1	Fornitura in stabilimento di Blocco prefabbricato in calcestruzzo della lunghezza di metri 1 e di volume 0,25 mc prodotto prefabbricato in stabilimento, dotato di agganci di inter ... to, confezionato con calcestruzzo di resistenza minima Rck = 300 Kg/cmq, escluso in trasporto in opera e la collocazione euro / cadauno			35,00	---
Mat.Edile.Blocco_CLS_2	Fornitura in stabilimento di Blocco prefabbricato in calcestruzzo della lunghezza di metri 2 e di volume 0,5 mc prodotto prefabbricato in stabilimento, dotato di agganci di interc ... to, confezionato con calcestruzzo di resistenza minima Rck = 300 Kg/cmq, escluso in trasporto in opera e la collocazione euro / cadauno			70,00	---
Mat.Edile.Blocco_CLS_PS	Fornitura in stabilimento di Blocco prefabbricato in calcestruzzo di lunghezza compresa fra 50 cm e 90 cm, prodotto prefabbricato in stabilimento, dotato di agganci di interconnessione ... to, confezionato con calcestruzzo di resistenza minima Rck = 300 Kg/cmq, escluso in trasporto in opera e la collocazione euro / cadauno			35,00	---
Mat.Edile.cemento	Cemento R. 325 euro / Q.le			20,00	---
Mat.Edile.cemento_rapido	Cemento rapido euro / Q.le			100,00	---
Mat.Edile.chiodi	Chiodi in pacco da 5 Kg euro / Cadauno			10,00	---
Mat.Edile.Coperchio_800	Fornitura di coperchio in cemento per tubazione di cemento rotocompresso DN 800 euro / ognuno			40,00	---
Mat.Edile.malta	Malta cementizia già dosata e pronta all'uso, fornita in sacchi da 25 Kg				
	A R I P O R T A R E				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Mat.PVC.rid. 125/ 100	Riduzione concentrica in PVC 125/100 del tipo "pesante";	euro / cad		4,00	---
Mat.PVC.rid. 140/ 125	Riduzione concentrica in PVC 140/125 del tipo "pesante";	euro / cad		5,00	---
Mat.PVC.rid. 160/ 140	Riduzione concentrica in PVC 160/140 del tipo "pesante";	euro / cad		6,50	---
Mat.PVC.tub o.125	Tubo in P.V.C. super del Ø 125 mm.	euro / m		4,50	---
Mat.PVC.tub o.140	Tubo in P.V.C. super del Ø140 mm.	euro / ml		5,50	---
Mat.PVC.tub o.160	Tubo in P.V.C. super del Ø160 mm.	euro / ml		7,50	---
Mat.PVC.tub o.200	Tubo in P.V.C. super del Ø200 mm.	euro / ml		10,00	---
Mat.PVC.Tu Corrug.200	Tubo in P.V.C. corrugato a doppia parete del Ø200 mm.	euro / ml		10,00	---
Mat.PVC.Tu Corrug.250	Tubo in P.V.C. corrugato a doppia parete del Ø250 mm.	euro / ml		12,00	---
Mat.PVC.Tu Corrug.300	Tubo in P.V.C. corrugato a doppia parete del Ø 300 mm.	euro / ml		22,00	---
Mat.Raccordi .big.20	Raccordo in PEAD di qualsiasi tipo per tubi PEAD del Ø 20mm.	euro / cadauno		5,00	---
Mat.Raccordi .ot.13	raccordi in ottone per tubi in polietilene HD da 13	euro / cad.		5,00	---
Mat.Raccordi .Pas.s13	Passante a sfera da 13 mm	euro / cad.		4,00	---
Nolo.Aut_35 _Q.li	Nolo di Autocarro con portata utile inferiore a 35 Q.li	euro / ora		40,00	---
Nolo.Aut_>3 5_Q.li	Nolo di Autocarro con portata utile superiore a 35 Q.li	euro / ora		100,00	---
Nolo.Esc.bob cat	Nolo a caldo di mini Pala/escavatore tipo bobcat compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo	euro / ora		50,00	---
Nolo.Esc.sin o a 10 T	Nolo a caldo di Escavatore del peso non superiore a kg. 10.000 compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo	euro / ora		70,00	---
Nolo.Esc.sin o a 5 to	Nolo a caldo di Escavatore del peso non superiore a kg. 5.000 compreso carburante, lubrificanti e assicurazioni di ogni tipo	euro / ora		60,00	---
O.Q	Operaio Qualificato	euro / ora		26,06	---
Op.Comune	Operaio Comune	euro / h		23,43	---
Op.Qualif.	Operaio Qualificato	euro / h		26,06	---
	Data, 02/09/2022				

Il Tecnico

A RIPIANTARE

ISTRUZIONI NOTIA s.r.l.

Via Spadica, 8/F

10126 LENTINI (SI)

01774230898

**COMUNE DI LENTINI**  
Libero Consorzio di Siracusa

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA  
COMUNALE -

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LENTINI

Data, 02/09/2022

**IL TECNICO**

  
**COSTRUZIONI MOTTA s.r.l.**  
Via Medica, 8/F  
99016 LENTINI (SR)  
partita IVA 01774230699

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 0003.Savona	Rifacimento tratto di fognatura esistente nel cortile Savona, traversa di via San Paolo, in zona di difficile accesso agli automezzi leggeri e non accessibile agli automezzi pesanti ... tubazione di braghe per gli allacci degli utenti, compreso il ripristino con calcestruzzo della pavimentazione stradale					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'697,54	5'697,54
2 0004.Cuneo	Rifacimento tratto di fognatura esistente in via Cuneo, traversa di via Catanzaro, in zona di difficile accesso agli automezzi leggeri e non accessibile agli automezzi pesanti. L' ... tubazione di braghe per gli allacci degli utenti, compreso il ripristino con calcestruzzo della pavimentazione stradale					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'260,25	4'260,25
3 0005.Cortile Paradis	Sostituzione di tratto di vecchia fognatura. L'intervento ha riguardato lo scavo del tratto di tubazione che presentava perdita e la sostituzione di un tratto di tubazione da 160 mm di m. 3 e collegamento di n. 2 allacci esistenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'204,69	1'204,69
4 0006.Madonna Castello	Sistemazione fognatura che scende in mezzo alla campagna a lato della Piazza Madonna del Castello. L'intervento ha consentito di togliere la terra da sopra n. 3 pozzetti di ispezione ... chio in calcestruzzo. Nel contempo è stata operata la bonifica della fognatura che aveva formato un laghetto di l'acqua.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'990,26	2'990,26
5 0007.Licata Piombino	Rifacimento tratto di fognatura esistente nell'incrocio fra le vie Licata e Piombino. L'intervento ha riguardato la sostituzione di un tratto di tubazione che innestava sul pozzetto ... iuto del materiale scavato che risultava misto a fognatura e compreso il ricolmo con misto di cava in materiale calcareo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'392,37	3'392,37
6 0008.Economia Operai	Economia di operaio Assistenza autoespurgo comunale per interventi nel centro urbano Via Niccolini: riposizionamento grata delle acque piovane sprofondata con pericolo per la circolazione stradale (2 operai) Via Delle spighe: riposizionamento chiusino in ghisa troppo basso rispetto al piano stradale (2 operai) Assistenza autoespurgo comunale Assistenza autoespurgo comunale (2 operai)				8,000	8,00		
	SOMMANO h				8,000	8,00		
					8,000	8,00		
					8,000	8,00		
					14,000	14,00		
						46,00	26,06	1'198,76
7 0009.C_da Alaimo	Sistemazione fognatura che esce dal quartiere denominato "Lottizzazione Cardillo". L'intervento ha riguardato il ripristino di n. 3 pozzetti di ispezione e il posizionamento di n. ... operazioni hanno comportato lo scavo sino al livello del tubo fognario che è stato rinvenuto schiacciato e risistemato.					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		18'743,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		18'743,87
	SOMMANO cadauno					1,00	5'689,81	5'689,81
8 0010.Flli_Ba ndiera	Sostituzione chiusino in ghisa che si presentava rotto nell'incrocio fra le vie F.lli Bandiera e Spina.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	650,11	650,11
9 0011.Vitt_E man II	Risagomatura marciapiede per impedire che le acque piovane defluissero all'interno di un cortile sottoquota alla via vittorio emanuele II. L'intervento ha riguardato la rimozione di ... marciapiede retrostante e la creazione di scalini per colmare il dislivello creatosi sulla rampa che scende nel cortile					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'055,87	2'055,87
10 0012.Garibal di_Autob	Riposizionamento tratti di masselli autobloccanti installati con precedenti appalti in via Garibaldi: interventi eseguiti nelle strisce pedonali antistanti la banca nazionale del l ... sselli autobloccanti e ove necessario inserito qualche rinzeppo ed è stata effettuata la sabbatura dei tratti sistemati					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	701,95	701,95
11 0013.Alaimo _C_Albert	Rifacimento innesto della fognatura che scende sotto la scalinata di via Carlo Alberto e scarica su pozzetto esistente in via Conte Alaimo. L'intervento ha riguardato lo scavo del ... lo sblocco della vecchia botola del pozzetto di via Conte Alaimo, il ripristino dei luoghi con finitura in calcestruzzo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'631,50	3'631,50
12 0014.Coclite	Ricolmo vuoto stradale (sotto il marciapiede) evidenziatosi all'interno del Cortile Orazio Coclite, attuato mediante sondaggio per verifica eventuali sottoservizi, ricolmo con lo s ... e sprofondato e successivo getto di finitura in calcestruzzo al fine del ripristino della pavimentazione del marciapiede					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'200,99	1'200,99
13 0015.Falcone llo Diru	Messa in sicurezza del dirupo di via Falconello. L'intervento si è reso necessario in quanto le acque piovane avevano scavato il terrapieno del pendio proprio sotto il piano strada ... barriera di blocchi prefabbricati; creazione cordolo in calcestruzzo fra la sede viaria e i blocchi prfabbricati in cls.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'858,61	5'858,61
14 0016.Francof onteGrat	Costruzione ed allaccio di 2 nuove grate di acque piovane in fondo a via Francofonte in un tratto stradale soggetto alla formazione di pozzanghere a laghetto in occasione di piogge ... to del tubo di collegamento in PVC del diametro di mm. 200, nel rinfilo laterale dei nuovi pozzetti con calcestruzzo;					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'604,03	2'604,03
	A R I P O R T A R E							41'136,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'136,74
15 0017.Scienza Lavoro	Sostituzione di un tratto di vecchia fognatura e costruzione di n. 5 nuovi pozzetti di ispezione, ripristino con calcestruzzo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	8'814,15	8'814,15
16 0018.Tintoret to	Rifacimento tratto di rete fognaria di drenaggio delle acque piovane provenienti dal colle denominato "Poggio Anime del Purgatorio"; l'intervento ha riguardato la sostituzione di u ... zo getto di conglomerato cementizio onde inghisare le tubazioni per resistere al passaggio dei pesanti carichi stradali.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'352,96	5'352,96
17 0019.Carrub b_Ventimi	Riparazione fognatura ricadente nei pressi del vallone di C/da Carrubbazza che attraversando la SS CT-RG si dirige verso la c/da Seggio. L'intervento ha riguardato la creazione del ... della tubazione fognaria da cui emergevano i reflui, la creazione di un fossato provvisorio per il deflusso del liquame					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'082,82	1'082,82
18 0021.Monast ero	Costruzione di un breve tratto di fognatura in sostituzione di un tratto completamente intasato ed in parte crollato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'170,66	1'170,66
19 0022.Casale Solferin	Sondaggio su fognatura esistente per verificare causa di infiltrazione reflui in edificio privato; l'intervento ha riguardato anche la sistemazione di un pozzetto fognario che risultava nascosto sotto l'asfalto e che è stato rialzato con l'utilizzo di mattoni pressati					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'091,61	1'091,61
20 0023.Meli	Inserimento di un pozzetto intermedio in un tratto di fognatura soggetto afrequenti otturazioni con ripercussioni anche sulla parte bassa di via Manzoni e in particolare nella casa di proprietà Fangano					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'777,49	2'777,49
21 0024.Ventimi glia	Creazione tubazione di by-pass fra le due fognature nere che scendono ai due lati della via Ventimiglia, allo scopo di eliminare lo sversamento dei reflui nel vallone che attravers ... ati dai lavori di realizzazione della rotatoria a servizio dell'ospedale, costruzione di due nuovi pozzetti di ispezione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	7'996,47	7'996,47
22 0025.Tito Speri	Riparazione della fognatura che scende in verticale dal costone roccioso, nel tratto orizzontale compreso fra la parete rocciosa e la casa della signora Insolera. L'intervento ha r ... di n. 3 curve dello stesso diametro. L'intervento è stato preceduto dal taglio delle ceppaie che intralciavano i lavori.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		69'422,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		69'422,90
	SOMMANO cadauno					1,00	555,86	555,86
23 0026.Palestri na_DelM	Sondaggio su sprofondamento del marciapiede in adiacenza a pozzetto di fognatura posto in via Palestrina, incrocio scalinata via Del Mare. L'intervento ha consentito di appurare ch ... to alla demolizione della pavimentazione sospesa e al rifacimento del tratto di marciapiede con calcestruzzo di cemento.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	941,33	941,33
24 Op.Qualif.	Operaio Qualificato 17/02/2022 - Assistenza autoespurgo 24/02/2022 - Assistenza autoespurgo 02/03/2022 - Assistenza autoespurgo 03/03/2022 - Assistenza autoespurgo 31/03/2022 - Taglio asfalto va Ventimiglia davanti al chiosco Black bar 28/04/2022 - Sistemazione chiusino in ghisa in Piazza Vittorio veneto - montaggio carpenteria per nuovo chiusino pozzetto c/da Carrubbazza 29/04/2022 - Assistenza autoespurgo comunale 03/05/2022 - Assistenza autoespurgo comunale 25/02/2022 - Assistenza autoespurgo comunale 5/05/2022 - Assistenza autoespurgo comunale				8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 2,000 8,000	8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00 8,00		
	SOMMANO h					74,00	26,06	1'928,44
25 0027.San_Gi ovanni	Sistemazione tratto di fognatura esistente in Piazza San Giovanni					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'027,04	1'027,04
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							73'875,57
	<b>TOTALE euro</b>							73'875,57
	Data, 02/09/2022							
	 Il Tecnico  <b>COSTRUZIONI MOTTA s.r.l.</b> Via Motta, 8/F Motta (CT) Partita IVA 01774230898							
	A R I P O R T A R E							

**COMUNE DI LENTINI**  
Libero Consorzio di Siracusa

pag. 4

**REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA  
COMUNALE -

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LENTINI


**IMPRESA:** MOTTA COSTRUZIONI SRL

**Registro di Contabilità n. 2 composto da n. \_\_\_\_\_ pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

  
**COSTRUZIONI MOTTA s.r.l.**  
Via Modica, 8/F  
04018 LENTINI (SR)  
Partita IVA 01704230698

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>R I P O R T O</b>						49'950,89	
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
16 0018.Tintoretto 02/09/2022	Rifacimento tratto di rete fognaria di drenaggio delle acque piovane provenienti dal colle denominato "Poggio Anime del Purgatorio"; l'intervento ha riguardato la sostituzione di u ... zo getto di conglomerato cementizio onde inghisare le tubazioni per resistere al passaggio dei pesanti carichi stradali.  SOMMANO cadauno	1	6	1,00		5'352,96	5'352,96	
17 0019.Carrubb_Ventimi 02/09/2022	Riparazione fognatura ricadente nei pressi del vallone di C/da Carrubazza che attraversando la SS CT-RG si dirige verso la c/da Seggio. L'intervento ha riguardato la creazione del ... della tubazione fognaria da cui emergevano i reflui, la creazione di un fossato provvisorio per il deflusso del liquame  SOMMANO cadauno	1	6	1,00		1'082,82	1'082,82	
18 0021.Monastero 02/09/2022	Costruzione di un breve tratto di fognatura in sostituzione di un tratto completamente intasato ed in parte crollato  SOMMANO cadauno	1	6	1,00		1'170,66	1'170,66	
19 0022.Casale_Solferin 02/09/2022	Sondaggio su fognatura esistente per verificare causa di infiltrazione reflui in edificio privato; l'intervento ha riguardato anche la sistemazione di un pozzetto fognario che risultava nascosto sotto l'asfalto e che è stato rialzato con l'utilizzo di mattoni pressati  SOMMANO cadauno	1	6	1,00		1'091,61	1'091,61	
20 0023.Meli 02/09/2022	Inserimento di un pozzetto intermedio in un tratto di fognatura soggetto a frequenti otturazioni con ripercussioni anche sulla parte bassa di via Manzoni e in particolare nella casa di proprietà Fangano  SOMMANO cadauno	1	6	1,00		2'777,49	2'777,49	
21 0024.Ventimiglia 02/09/2022	Creazione tubazione di by-pass fra le due fognature nere che scendono ai due lati della via Ventimiglia, allo scopo di eliminare lo sversamento dei reflui nel vallone che attravers ... ati dai lavori di realizzazione della rotonda a servizio dell'ospedale, costruzione di due nuovi pozzetti di ispezione  SOMMANO cadauno	1	6	1,00		7'996,47	7'996,47	
22 0025.Tito_Speri 02/09/2022	Riparazione della fognatura che scende in verticale dal costone roccioso, nel tratto orizzontale compreso fra la parete rocciosa e la casa della signora Insolera. L'intervento ha r ... di n. 3 curve dello stesso diametro. L'intervento è stato preceduto dal taglio delle ceppaie che intralciavano i lavori.  SOMMANO cadauno	1	6	1,00		555,86	555,86	
23 0026.Palestrina_DelM 02/09/2022	Sondaggio su sprofondamento del marciapiede in adiacenza a pozzetto di fognatura posto in via Palestrina, incrocio scalinata via Del Mare. L'intervento ha consentito di appurare ch ... to alla demolizione della pavimentazione sospesa e al rifacimento del tratto di marciapiede con calcestruzzo di cemento.  SOMMANO cadauno	1	7	1,00		941,33	941,33	
24 Op.Qualif. 02/09/2022	Operaio Qualificato  SOMMANO h	1	7	74,00		26,06	1'928,44	
25 0027.San_Giovanni 02/09/2022	Sistemazione tratto di fognatura esistente in Piazza San Giovanni  SOMMANO cadauno	1	7	1,00		1'027,04	1'027,04	
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>						23'924,68	
	<b>T O T A L E euro</b>						73'875,57	
	<b>A R I P O R T A R E</b>						73'875,57	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						73'875,57	
	<p>Data, 02/09/2022</p> <p style="text-align: center;"><del>L'Impresa</del></p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p>  <p>In data / / e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. ___ per un importo di euro</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p>   <p style="text-align: center;">COSTRUZIONI MOTTA s.r.l. Via Medica, 3/F 33016 BOMONO (TV) Partita IVA 01774280298</p> 							0,00
	A RIPORTARE						73'875,57	

**COMUNE DI LENTINI**  
Libero Consorzio di Siracusa

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2 A TUTTO IL 02/09/2022**

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA  
COMUNALE -

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LENTINI

**IMPRESA:** MOTTA COSTRUZIONI SRL

COSTRUZIONI MOTTA S.r.l.  
Via Etocica, 8/F  
00144 LENTINI (SR)  
P.IVA 01974230898



Contratto in data 16/06/2022 rep. n. 14790 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro  
149 900.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	187 375.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	41 222.50
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 0003.Savona	Rifacimento tratto di fognatura esistente nel cortile Savona, traversa di via San Paolo, in zona di difficile accesso agli automezzi leggeri e non accessibile agli automezzi pesanti ... tubazione di braghe per gli allacci degli utenti, compreso il ripristino con calcestruzzo della pavimentazione stradale	SOMMANO cadauno	1,00	5'697,54	5'697,54
2 0004.Cuneo	Rifacimento tratto di fognatura esistente in via Cuneo, traversa di via Catanzaro, in zona di difficile accesso agli automezzi leggeri e non accessibile agli automezzi pesanti. L'i ... tubazione di braghe per gli allacci degli utenti, compreso il ripristino con calcestruzzo della pavimentazione stradale	SOMMANO cadauno	1,00	4'260,25	4'260,25
3 0005.Cortile Paradis	Sostituzione di tratto di vecchia fognatura. L'intervento ha riguardato lo scavo del tratto di tubazione che presentava perdita e la sostituzione di un tratto di tubazione da 160 mm di m. 3 e collegamento di n. 2 allacci esistenti.	SOMMANO cadauno	1,00	1'204,69	1'204,69
4 0006.Madonna Castello	Sistemazione fognatura che scende in mezzo alla campagna a lato della Piazza Madonna del Castello. L'intervento ha consentito di togliere la terra da sopra n. 3 pozzetti di ispezione ... chio in calcestruzzo. Nel contempo è stata operata la bonifica della fognatura che aveva formato un laghetto di liquame.	SOMMANO cadauno	1,00	2'990,26	2'990,26
5 0007.Licata Piombino	Rifacimento tratto di fognatura esistente nell'incrocio fra le vie Licata e Piombino. L'intervento ha riguardato la sostituzione di un tratto di tubazione che innestava sul pozzetto ... iuto del materiale scavato che risultava misto a fognatura e compreso il ricolmo con misto di cava in materiale calcareo	SOMMANO cadauno	1,00	3'392,37	3'392,37
6 0008.Economia Operai	Economia di operaio	SOMMANO h	46,00	26,06	1'198,76
7 0009.C.da Alaimo	Sistemazione fognatura che esce dal quartiere denominato "Lottizzazione Cardillo". L'intervento ha riguardato il ripristino di n. 3 pozzetti di ispezione e il posizionamento di n. ... operazioni hanno comportato lo scavo sino al livello del tubo fognario che è stato rinvenuto schiacciato e risistemato.	SOMMANO cadauno	1,00	5'689,81	5'689,81
8 0010.Fili_Bandiera	Sostituzione chiusino in ghisa che si presentava rotto nell'incrocio fra le vie F.lli Bandiera e Spina.	SOMMANO cadauno	1,00	650,11	650,11
9 0011.Vitt_Eman II	Risagomatura marciapiede per impedire che le acque piovane defluissero all'interno di un cortile sottoquota alla via vittorio emanuele II. L'intervento ha riguardato la rimozione d ... marciapiede retrostante e la creazione di scalini per colmare il dislivello creatosi sulla rampa che scende nel cortile	SOMMANO cadauno	1,00	2'055,87	2'055,87
10 0012.Garibaldi Autob	Riposizionamento tratti di masselli autobloccanti installati con precedenti appalti in via Garibaldi: interventi eseguiti nelle strisce pedonali antistanti la banca nazionale del 1 ... sselli autobloccanti e ove necessario inserito qualche rinzeppo ed è stata effettuata la sabbatura dei tratti sistemati	SOMMANO cadauno	1,00	701,95	701,95
11 0013.Alaimo C_Albert	Rifacimento innesto della fognatura che scende sotto la scalinata di via Carlo Alberto e scarica su pozzetto esistente in via Conte Alaimo. L'intervento ha riguardato lo scavo del ... lo sblocco della vecchia botola del pozzetto di via Conte Alaimo, il ripristino dei luoghi con finitura in calcestruzzo	SOMMANO cadauno	1,00	3'631,50	3'631,50
12 0014.Coclite	Ricolmo vuoto stradale (sotto il marciapiede) evidenziatosi all'interno del Cortile Orazio Coclite, attuato mediante sondaggio per verifica eventuali sottoservizi, ricolmo con lo s ... e sprofondato e successivo getto di finitura in calcestruzzo al fine del ripristino della pavimentazione del marciapiede	SOMMANO cadauno	1,00	1'200,99	1'200,99
13 0015.Falcone Diru	Messa in sicurezza del dirupo di via Falconello. L'intervento si è reso necessario in quanto le acque piovane avevano scavato il terrapieno del pendio proprio sotto il piano strada ... barriera di blocchi prefabbricati; creazione cordolo in calcestruzzo fra la sede viaria e i blocchi prefabbricati in cls.	SOMMANO cadauno	1,00	5'858,61	5'858,61
14 0016.Francofonte Grat	Costruzione ed allaccio di 2 nuove grate di acque piovane in fondo a via Francofonte in un tratto stradale soggetto alla formazione di pozzanghere a laghetto in occasione di piogge ... to del tubo di collegamento in PVC del diametro di mm. 200, nel rinfianco laterale dei nuovi pozzetti con calcestruzzo;	SOMMANO cadauno	1,00	2'604,03	2'604,03
A R I P O R T A R E					
41'136,74					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			41'136,74
15 0017.Scienza Lavoro	Sostituzione di un tratto di vecchia fognatura e costruzione di n. 5 nuovi pozzetti di ispezione, ripristino con calcestruzzo.  SOMMANO cadauno	1,00	8'814,15	8'814,15
16 0018.Tintoret to	Rifacimento tratto di rete fognaria di drenaggio delle acque piovane provenienti dal colle denominato "Poggio Anime del Purgatorio"; l'intervento ha riguardato la sostituzione di u ... zo getto di conglomerato cementizio onde inghisare le tubazioni per resistere al passaggio dei pesanti carichi stradali.  SOMMANO cadauno	1,00	5'352,96	5'352,96
17 0019.Carrub b_Ventimi	Riparazione fognatura ricadente nei pressi del vallone di C/da Carrubbazza che attraversando la SS CT-RG si dirige verso la c/da Seggio. L'intervento ha riguardato la creazione del ... della tubazione fognaria da cui emergevano i reflui, la creazione di un fossato provvisorio per il deflusso del liquame  SOMMANO cadauno	1,00	1'082,82	1'082,82
18 0021.Monast ero	Costruzione di un breve tratto di fognatura in sostituzione di un tratto completamente intasato ed in parte crollato  SOMMANO cadauno	1,00	1'170,66	1'170,66
19 0022.Casale Solferin	Sondaggio su fognatura esistente per verificare causa di infiltrazione reflui in edificio privato; l'intervento ha riguardato anche la sistemazione di un pozzetto fognario che risultava nascosto sotto l'asfalto e che è stato rialzato con l'utilizzo di mattoni pressati  SOMMANO cadauno	1,00	1'091,61	1'091,61
20 0023.Meli	Inserimento di un pozzetto intermedio in un tratto di fognatura soggetto a frequenti otturazioni con ripercussioni anche sulla parte bassa di via Manzoni e in particolare nella casa di proprietà Fangano  SOMMANO cadauno	1,00	2'777,49	2'777,49
21 0024.Ventimi glia	Creazione tubazione di by-pass fra le due fognature nere che scendono ai due lati della via Ventimiglia, allo scopo di eliminare lo sversamento dei reflui nel vallone che attravers ... ati dai lavori di realizzazione della rotonda a servizio dell'ospedale, costruzione di due nuovi pozzetti di ispezione  SOMMANO cadauno	1,00	7'996,47	7'996,47
22 0025.Tito Speri	Riparazione della fognatura che scende in verticale dal costone roccioso, nel tratto orizzontale compreso fra la parete rocciosa e la casa della signora Insolera. L'intervento ha r ... di n. 3 curve dello stesso diametro. L'intervento è stato preceduto dal taglio delle ceppaie che intralciavano i lavori.  SOMMANO cadauno	1,00	555,86	555,86
23 0026.Palestri na_DelM	Sondaggio su sprofondamento del marciapiede in adiacenza a pozzetto di fognatura posto in via Palestrina, incrocio scalinata via Del Mare. L'intervento ha consentito di appurare ch ... to alla demolizione della pavimentazione sospesa e al rifacimento del tratto di marciapiede con calcestruzzo di cemento.  SOMMANO cadauno	1,00	941,33	941,33
24 0027.San_Gi ovanni	Sistemazione tratto di fognatura esistente in Piazza San Giovanni  SOMMANO cadauno	1,00	1'027,04	1'027,04
25 Op.Qualif.	Operaio Qualificato  SOMMANO h	74,00	26,06	1'928,44
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			<b>73'875,57</b>
	RIBASSO del 20% da considerare su euro			73'875,57
	<b>T O T A L E euro</b>			<b>73'875,57</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>			
	Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso  <b>LAVORI A MISURA euro</b> RIBASSO del 20% da applicare su euro 73'875,57 = euro			73'875,57 -14'775,11
	<b>PER LAVORI A MISURA euro</b>			59'100,46
	<b>TOTALE euro</b>			59'100,46
	Data, 02/09/2022			
	L'Impresa  Il Direttore dei Lavori  			
				
	A RIPORTARE			

Il presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all' Albo Pretorio del sito informatico del Comune della pre=

www.comune.lentini.sr.it

dal 9 SET 2022 al 24 SET. 2022

col n. \_\_\_\_\_ del Reg. pubblicazioni.

Lentini, \_\_\_\_\_

L'Addetto  
\_\_\_\_\_

!! CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

!! Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata certifica che copia

!! sente Determina è stata pubblicata all' Albo Pretorio  
!! del sito informatico del Comune

!! www.comune.lentini.sr.it

!!

!! dal 9 SET 2022

!!

!! al 24 SET. 2022

!! per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art.11

!! della l.r. 3/12/1991, n° 44 e che non sono pervenuti

!! reclami.

!!

!! dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

!!

!!

IL SEGRETARIO GENERALE

!!