

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Costruzione di una palestra nella zona sportiva F4



COMMITTENTE: D'Anna Stefano

IMPRESA: GB Project Group di Beninato Giovanni & C. SAS

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL R.U.P.
Ing. Bruno Zagami

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						161'618,27	103'749,63
	LAVORI A MISURA							
21 26.01.05 23/07/2024	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SOMMANO m2xmese	1	7	283,20		1,39	393,65	
22 26.01.06 23/07/2024	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m ³ di ponteggio in opera misurato dalla base SOMMANO m ³	1	7	141,60		4,44	628,70	
23 26.01.01.001 23/07/2024	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad al ... ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SOMMANO m ²	1	7	918,00		8,15	7'481,70	
24 26.01.02 23/07/2024	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in oper ... o dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SOMMANO m ²	1	7	3'672,00		1,55	5'691,60	
25 07.01.04 23/07/2024	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le sa ... ovvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SOMMANO kg	1	7	322,88		23,46	7'574,76	
26 07.02.02 23/07/2024	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fiA. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J SOMMANO kg	1	7	10'065,20		4,18	42'072,54	
27 07.02.06 23/07/2024	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo. SOMMANO kg	1	8	10'065,20		2,04	20'533,01	
28 AP.03 23/07/2024	Fornitura e posa di Copertura in Tek28 di Alubel, lastra metallica, coibentata con poliuretano espanso (PUR oPIR) alta densità 60 kg/m3 di spessore isolante 10 mm, in acciaio prev ... tra metallica, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	1	8	250,00		58,00	14'500,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						98'875,96	
	TOTALE euro						260'494,23	
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							103'749,63

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		Debito	Pagamento
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	LAVORI A MISURA euro	260'494,23	
M:001	LAVORI euro	237'191,62	
M:002	SICUREZZA euro	23'302,61	
	TOTALE euro	260'494,23	
	Data, 23/07/2024		
	L'Impresa GB Project Group di Beninato Giovanni & C. SAS		
	Il Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Passanisi		
	In data 23/07/2024 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 per un importo di euro		101'597,77
	Il Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Passanisi		
			
			
	A RIPORTARE	260'494,23	205'347,40