

# **SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'**


**OGGETTO:** Costruzione di una palestra nella zona sportiva F4

**COMMITTENTE:** D'Anna Stefano

**IMPRESA:** GB Project Group di Beninato Giovanni & C. SAS

**Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Ing. Giuseppe Passanisi



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<b>LAVORI A MISURA</b>						
1 01.01.04.002	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza	1	1	2'365,10 2'365,10		22'634,01 22'634,01
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			2'365,10	9,57	22'634,01
2 01.01.06.001	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	1	4	7,20 7,20		77,47 77,47
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			7,20	10,76	77,47
3 01.05.05	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu ... e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.- per ogni m³ di rilevato assestato	1	2	778,33 778,33		18'757,75 18'757,75
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			778,33	24,10	18'757,75
4 02.01.04	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 2 ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.					
	al S.A.L. n. 1	2	10	0,00 54,41		0,00 11'506,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			54,41	211,47	11'506,08
5 03.01.01.006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura ... mputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori edili con C 20/25	1	3	42,55 42,55		7'013,52 7'013,52
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			42,55	164,83	7'013,52
6 03.01.02.001	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C25/30	1	6	59,00 59,00		10'251,84 10'251,84
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			59,00	173,76	10'251,84
7 03.01.03.003	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in ambiente moderatamente aggressiv ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C32/40	1	5	96,26 96,26		18'048,75 18'048,75
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			96,26	187,50	18'048,75
8 03.02.01.001	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... ei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato intelaiate	1	7	16'547,00 16'547,00		47'986,30 47'986,30
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 kg			16'547,00	2,90	47'986,30
9 03.02.02	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	1	8	431,10 431,10		15'140,23 15'140,23
	al S.A.L. n. 1					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m²			431,10	35,12	15'140,23

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
10 07.01.04	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le sa ... ovvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. al S.A.L. n. 1	2	25	0,00 322,88		0,00 7'574,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 kg			322,88	23,46	7'574,76
11 07.02.02	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi ... .A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J al S.A.L. n. 1	2	26	0,00 10'065,20		0,00 42'072,54
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 kg			10'065,20	4,18	42'072,54
12 07.02.06	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo. al S.A.L. n. 1	2	27	0,00 10'065,20		0,00 20'533,01
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 kg			10'065,20	2,04	20'533,01
13 14.03.21.002	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm² al S.A.L. n. 1	1	9	163,00 163,00		1'095,36 1'095,36
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			163,00	6,72	1'095,36
14 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad al ... ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al S.A.L. n. 1	1	23	918,00 918,00		7'481,70 7'481,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m²			918,00	8,15	7'481,70
15 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in oper ... o dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni al S.A.L. n. 1	1	24	3'672,00 3'672,00		5'691,60 5'691,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m²			3'672,00	1,55	5'691,60
16 26.01.04.001	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al S.A.L. n. 1	2	20	0,00 141,60		0,00 1'499,54
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			141,60	10,59	1'499,54
17 26.01.05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni al S.A.L. n. 1	2	21	0,00 283,20		0,00 393,65
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m2xmese			283,20	1,39	393,65
18 26.01.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base al S.A.L. n. 1	2	22	0,00 141,60		0,00 628,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			141,60	4,44	628,70
19 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
20 26.03.01.005	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pr ... Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro cm 90,00	1	11	140,00	12,59	1'762,60
				140,00		1'762,60
				140,00		1'762,60
21 26.05.01.003	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... re per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 12 classe 55A 233BC	1	12	5,00	82,00	410,00
				5,00		410,00
				5,00		410,00
22 26.06.02	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavo ... dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	1	13	5,00	88,31	441,55
				5,00		441,55
				5,00		441,55
23 26.06.03	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compres ... dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	1	18	20,00	17,23	344,60
				20,00		344,60
				20,00		344,60
24 26.06.07	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati da ... ivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.	1	17	20,00	27,08	541,60
				20,00		541,60
				20,00		541,60
25 26.06.13	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le la ... del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	1	16	20,00	3,91	78,20
				20,00		78,20
				20,00		78,20
26 26.07.02.001	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, comp ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego	1	19	20,00	4,23	84,60
				20,00		84,60
				20,00		84,60
27 26.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego	1	15	2,00	509,16	1'018,32
				2,00		1'018,32
				2,00		1'018,32
28 AP.03	Fornitura e posa di Copertura in Tek28 di Alubel, lastra metallica, coibentata con poliuretano espanso (PUR oPIR) alta densità 60 kg/m3 di spessore isolante 10 mm, in acciaio prev ... stra metallica, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	1	14	5,00	585,19	2'925,95
				5,00		2'925,95
				5,00		2'925,95
		2	28	0,00		0,00
				250,00		14'500,00



