



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.182 /Registro Generale del 30/03/2021

DETERMINA DEL COORDINATORE 3° SETTORE  
N.28 DEL 22/03/2021

---

**OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA LATO NORD DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI – ANTICIPAZIONE ED IMPEGNO QUOTA DEL 6° SAL -  
CIG: 7435175482 – CUP: I77H15000900005.**

---

**SALVATORE SARPI**

SerialNumber =  
TINIT-SRPSVT56B22M1000  
C = IT  
Data e ora della firma:  
30/03/2021 12:48:16



## **COMUNE DI LENTINI**

(Provincia di Siracusa)

### **DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE**

**REGISTRO GENERALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**REGISTRO DEL 3° SETTORE N. 28 DEL 22 Marzo 2021**

**OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA LATO NORD DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI – ANTICIPAZIONE ED IMPEGNO QUOTA DEL 6° SAL –  
CIG: 7435175482 - CUP: I77H15000900005**

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

#### **PREMESSO CHE**

- con contratto d'appalto del 05/08/2019 rep. 33226 registrato in pari data presso l'agenzia delle entrate di Noto serie IT, numero 8894, i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa CPL POLISTENA soc. coop., con sede in San Giorgio Morgeto (RC), c/da Giuseppina n. 44, per l'importo di € 1.238.472,27 (al netto del ribasso del 32,4830%) di cui € 1.222.110,42 per lavori ed € 16.361,85 per oneri della sicurezza;
- in data 19/09/2019 l'ufficio di direzione dei lavori procedette alla consegna dei lavori e considerato che nell'art. 17 del C.S.A. è prevista una durata di giorni 540, i lavori dovevano risultare ultimati entro la data del 12/03/2021;
- a seguito delle misure di prevenzione adottate dal governo nazionale per la limitazione della diffusione dell'epidemia da COVID-19, il 23 Marzo 2020 i lavori vennero sospesi;
- in conseguenza dell'emanazione del DPCM 26/04/2020, i lavori sono stati ripresi in data 06 maggio 2020 dopo 44 giorni di sospensione, per cui la data di ultimazione dell'appalto è slittata al 24/04/2021;
- con la determina RG. 95 del 04/03/2019 di aggiudicazione dell'appalto, è stato dato atto che poiché l'opera era originariamente finanziata con fondi del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, la quota di cofinanziamento di € 171.721,92 aggiunta da ciascuno dei due Comuni per poter completare i lavori poteva essere stornata dall'appalto in conseguenza del ribasso conseguito in sede di gara;
- con nota prot. 5124 del 13/03/2019 i sottoscritti RUP e Coordinatore 3° Settore richiedevano al DRPC di esprimersi su tale storno;
- soltanto in data 22 Luglio 2020 perveniva dal DRPC una nota avente prot. S6723 del 16/10/2019 con la quale il dipartimento comunicava che l'opera deve intendersi cofinanziata per cui il ribasso deve essere scorporato sulle tre quote di finanziamento e che i mutui devono quindi partecipare al costo complessivo previsto per la realizzazione dell'opera;
- i due Comuni di Lentini e Carlentini riscontravano la nota prot. S6723/2019 inoltrando al DRPC la nota prot. 14908 del 13/08/2020 a firma congiunta del RUP e del Capo Area III di Carlentini, ribadendo la legittimità dell'operata esclusione dei mutui dal finanziamento dell'opera;
- il DRPC riscontrava la prot. 14908/2020 con la prot. 55554 del 16/10/2020 firmata dal Dirigente Generale del D.R.P.C. Ing. Salvo Cocina, ribadendo che i costi dell'appalto

devono essere sostenuti dal DRPC e dai due Comuni nelle stesse percentuali fissate prima della gara d'appalto;

- nel corso dei lavori sono stati emessi n. 6 SAL dei quali n. 4 sono stati liquidati per intero mentre il 5° SAL è stato liquidato solo in parte in conseguenza del mancato accredito da parte del Comune di Carlentini della quota di sua competenza, mentre per il 6° SAL, in via informale, il DRPC ha riferito che l'erogazione è subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- ai sensi dell'art. 143 comma 1, 2° periodo, del DPR 207/2010 "il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso";
- al fine di minimizzare l'eventuale danno finanziario derivante dal ritardo già maturato dalla Regione Siciliana per il pagamento del 6° SAL, si ritiene opportuno che il Comune di Lentini anticipi la somma attualmente disponibile sul capitolo 72150 che accoglie nel bilancio comunale le somme provenienti dal mutuo contratto con la Cassa DD.PP. con la posizione 4504880 per € 171.721,92;
- presso la Cassa DD.PP. sul mutuo posizione 4504880 risulta una disponibilità residua di € 3.778,65 mentre la restante somma di € 167.943,27 è stata spesa come riepilogato nella seguente tabella (P.G.= Partite di giro):

| Data           | Importo prelevato | Causale         | Importo speso     | Disponibilità cap. 72150 |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 16/3/2016      | 15.152,40         | Nuovo progetto  | 15.152,40         |                          |
| 29/9/2016      | 5.214,24          | Relaz. Geol Int | 5.214,24          |                          |
| 20/12/2017     | 1.917,72          | Pubbl. + RFI    | 1.917,72          |                          |
| 18/05/2018     | 6.737,83          | Agg Prez 2018   | 6.737,83          |                          |
| 11/03/2019     | 871,08            | Pubbl esito gar | 871,08            |                          |
| 22/04/2020     | 138.050,00        | P.G. SAL 2°-5°  | 85.248,07         | 52.801,93                |
| <b>TOTALI:</b> | <b>167.943,27</b> |                 | <b>115.141,34</b> | <b>52.801,93</b>         |

- pertanto sull'importo del 6° SAL pari ad € 128.240,00 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 141.064,00 il Comune di Lentini può anticipare la somma di € 48.000,00 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 52.800,00;

## CIO' PREMESSO

**PRESO ATTO** che allorquando il DRPC accrediterà al Comune di Lentini la somma di € 141.064,00 per pagamento 6° SAL, sulla stessa verrà trattenuto nelle casse comunali l'importo di € 52.800,00 a compenso dell'anticipazione in trattazione;

Per quanto sopra esposto si **PROPONE** al Coordinatore del 3° Settore di determinare quanto segue:

- 1) **ANTICIPARE** la somma di € 52.800,00, per il pagamento del 1° acconto del 6° SAL dei lavori in oggetto, all'impresa appaltatrice CPL POLISTENA soc. coop., nelle more che il DRPC accrediti l'intero importo del 6° SAL stesso, già richiesto con la prot. 20819 del 16/11/2020;
- 2) **IMPEGNARE** la somma di € 52.800,00 al capitolo 72150 impegno come da modello allegato dal coordinatore del settore finanziario;
- 3) **DARE ATTO** che per la copertura finanziaria dell'appalto, il Comune di Lentini ha istituito i seguenti capitoli:
  - Per le somme in arrivo dal DRPC i capitoli 3877 per l'entrata e 72146 per la spesa;

- Per le somme relative al mutuo posizione 4504880 i capitoli 9701 per l'entrata e 72132 per la spesa;
  - Per il reintroito delle somme anticipate sul mutuo 4504880 e poi rimborsate dal DRPC i capitoli 3876 per l'entrata e 72150 per la spesa;
- 4) **DARE ATTO** che risulta ancora da liquidare all'impresa CPL Polistena un residuo di € 85.460,94 IVA al 10% compresa, per saldo 5° SAL, che secondo quanto comunicato dal DRPC con la nota prot. 55554 del 16/10/2020 dovrà essere sostenuta dal Comune di Carlentini;
- 5) **NOTIFICARE** il presente provvedimento al Comune di Carlentini.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. S. Ridolfo)**

Firmato digitalmente da RIDOLFO  
SALVATORE  
C: IT

**IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE**

VISTA e fatta propria la superiore proposta;

Visto il D.Lgs 163/2006 e la L.R. n. 12/2011;

Visto lo Statuto del Comune di Lentini e l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

**DETERMINA**

DI APPROVARE la soprascripta proposta del responsabile unico del procedimento.

**IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE  
( Ing. B. Zagami)**

Firmato digitalmente da

**BRUNO ZAGAMI**

C = IT

# PARERE

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

**SALVATORE SARPI**

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000  
C = IT  
Data e ora della firma: 30/03/2021 12:49:48



30/03/2021

**COMUNE DI LENTINI**  
(Esercizio 2021)

Page 1 of 1

Attestazione n° 179

**Impegno Definitivo****Impegno:** 2021/1/153/1 del 30/03/2021**Delibera/Determina:** n° 28 del 22/03/2021**Codice CIG:** 7435175482 **Codice CUP:****Centro Resp.:** 3**Prop.:** 3**PdC Imp.:** 2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni**Esecutività:** ESECUTIVA**Importo:** 52.800,00**Oggetto:** Lavori per la realizzazione della via di fuga lato nord dei comuni di Lentini e Carlentini - anticipazione ed impegno quota del 6° sal - cig 7435175482**Castelletto disponibilità al 30/03/2021**

| Anno             | Capitolo       | Art.   | Cod. bilancio | Descrizione   |
|------------------|----------------|--|---------------|---|
| 2021             | 72150          | 0  | 0801203       | Reintegro somme anticip .con Mutuo Comunale x LEGGE 433/91 - FINANZ.. per REALIZZAZIONE VIA DI FUGA LATO NORD CENTRO ABITATO.Cap E 3876 |
| <b>Missione</b>  | 08             | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |               |   |
| <b>Programma</b> | 01             | Urbanistica e assetto del territorio         |               |   |
| <b>Titolo</b>    | 2              | Spese in conto capitale                      |               |   |
| <b>Macroagg.</b> | 03             | Contributi agli investimenti                 |               |   |
| <b>PDC</b>       | 2.03.01.02.003 |  |               |   |

**Dati Capitolo**

| Stanziamiento iniziale | Variazione (+)     | Variazione (-)   | Assestato     |
|------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 171.721,96             | 0,00               | 0,00             | 171.721,96    |
| Impegni prenotati      | Impegni definitivi | Presente impegno | Disponibilità |
| 0,00                   | 52.800,00          | 52.800,00        | 118.921,96    |

**Finanziamento**

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

(Dott. Sarpi Salvatore)

Firmato digitalmente da

**SALVATORE SARPI**

Prot. 185 del 30/03/2021

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune  
www.comune.lentini.sr.it

dal 130 MAR 2021

al 14 APR 2021

col N. 440

Lentini, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile uff. Protocollo  
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

**CERTIFICA**

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 130 MAR 2021 al

14 APR 2021

- per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li \_\_\_\_\_

**IL Segretario Generale**