



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 682 Registro Generale del 20/07/2023

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3°SETTORE
N. 200 DEL 29/06/2023

**OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI METALLICI NELLE
INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE AFFIDATI MEDIANTE
ACCORDO QUADRO – APPROVAZIONE 2° SAL ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: 9237363119.**



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REG. DEL 3° SETTORE N° **200 DEL 29 / GIUGNO / 2023**

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI METALLICI NELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - APPROVAZIONE 2° SAL ED IMPEGNO DI SPESA -

CIG: 9237363119

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 21/04/2022 è stato approvato il progetto per la fornitura e posa in opera di manufatti metallici nelle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato Comunale da affidare mediante Accordo Quadro (A.Q.);

-con determina del coordinatore del 3° settore RG n. 473 del 01/06/2022 i lavori predetti sono stati affidati all'impresa Concorso Filadelfo con recapito in c/da Riceputo, Zona Ind.le, agglomerato M, Lentini, Partita IVA 00582340899, per un importo complessivo di € 149.900,00 oltre IVA al 22% e con il ribasso del 1,00% da applicare sull'Elenco Prezzi approvato con la GM 44/2022;

- in data 14/06/2022 è stato sottoscritto il contratto per scrittura privata prot. 14563 firmato mediante sottoscrizione della determina RG 473/2022;

CIO' PREMESSO

VISTA la contabilità relativa al 2° gruppo di interventi eseguiti dall'impresa Concorso Filadelfo;

RILEVATO che detta contabilità è composta da "analisi dei prezzi", "Registro di Contabilità n. 2", "Stato di avanzamento dei lavori n. 2", "Certificato di pagamento n. 2" che nel complesso costituiscono l'Ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 18 del C.S.A. lo Stato di Avanzamento dei Lavori è previsto per un minimo di € 20.000,00;

VISTA la contabilità dei lavori eseguiti dalla quale si desume un importo al netto del ribasso del 1% pari ad € 24.126,99 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 29.434,93;

VISTA la delibera di G.M. n. 70 del 13/04/2023 con la quale sono state assegnate ai coordinatori di settore le somme necessarie per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2023;

Per quanto sopra esposto **Si PROPONE** al Coordinatore del 3° Settore di determinare quanto segue:


1. **DI APPROVARE** la contabilità del 2° SAL della fornitura e posa in opera di manufatti metallici nelle infrastrutture del S.I.I. comunale, eseguiti in forza del contratto prot. 14563 del 14/06/2022 dall'impresa Concurso Filadelfo;
2. **DARE ATTO** che la contabilità dei lavori di cui al 2° SAL ha un importo di € 24.126,99 al netto del ribasso del 1,00% ed oltre IVA al 22%;
3. **DI IMPEGNARE** la spesa prevista e quantificata in complessive € 29.434,93 (IVA 22% inclusa) al capitolo 28711 esercizio 2023 impegno come da modello allegato;

4. **DICHIARARE:**

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. S. Ridolfo)



IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto del Comune di Lentini;

DETERMINA

Di approvare la proposta del Responsabile del procedimento nei termini sopra esposti.

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Coordinatore del 3° settore.

Il Coordinatore del 3° Settore

(Ing. Bruno Zagami)

Firmato digitalmente da BRUNO ZAGAMI

Luogo: Lentini
Data: 29/06/2023 14:23:05



PARERE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

C = IT

Data e ora della firma: 19/07/2023 14:01:04



18/07/2023

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2023)

Page 1 of 1

Attestazione n° 391

Impegno: 2023/1/376/1 del 18/07/2023**Delibera/Determina:****Impegno Definitivo**

n° 200 del 29/06/2023

Codice CIG: 9237363119**Codice CUP:****Centro Resp.:** 3**Prop.:** 3**PdC Imp.:** 1.03.02.15.013

Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato

Esecutività: ESECUTIVA**Importo:** 29.434,93**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di manufatti metallici nelle infrastrutture del servizio idrico integrato comunale affidati mediante accordo quadro - Approvazione 2° SAL e dimpegno di spesa CIG: 9237363119**Castelletto disponibilità al** 18/07/2023

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2023	28711	0	0904103	Manutenzioni afferenti il servizio idrico integrato
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	04	Servizio idrico integrato		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroagg.	03	Acquisto di beni e servizi		
PDC	1.03.02.15.013			

Dati Capitolo

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	101.188,79	29.434,93	81.811,21

Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(DOTT.SSA ANGELA LICCIARDELLO)

.....

Firmato digitalmente da
Angela Licciardello

C = IT
Data e ora della firma: 19/07/2023
14:00:24

COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio di Siracusa

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO NELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

IMPRESA: Concurso Filadelfo - C/da Riceputo, Agglomerato M, Lentini -

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 24'126,99

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	14/06/2022	28'165,30
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		28'165,30
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 14/06/2022 repertorio n. 14563 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	52'292,29
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	52'292,29
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	28'165,30
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	28'165,30
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	24'126,99
per I.V.A. al 22%	5'307,94
TOTALE GENERALE euro	29'434,93

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 24'126,99 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicomi: (euro ventiquattromilacentoventisei/99).

Data, 14/06/2022

Il Direttore dei Lavori
Ing. S. Ridolfo

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di SIRACUSA

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. S. Ridolfo

COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio di Siracusa

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO NELLE
INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

Data, 29/06/2023

IL TECNICO


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 26.460%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	120,000	2,83	339,60	---
	(E) [07.01.03-SG+UI] Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 48.810%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	120,000	2,24	268,80	---
	(E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	4,000	26,06	104,24	---
	Sommano euro			712,64	
	Spese Generali 14.00% * (712.64) euro			99,77	
	Sommano euro			812,41	
	Utili Impresa 10% * (812.41) euro			81,24	
	TOTALE euro / Kg			893,65	
020.Manzoni	Sostituzione n. 2 grate di raccolta acqua piovana (una di dimensioni 40 x 60 peso Kg 50 e l'altra 100 x 80 Kg 140) e pulizia dei sottostanti pozzetti. ELEMENTI: (E) [07.01.02-SG+UI] Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 26.460%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	190,000	2,83	537,70	---
	(E) [07.01.03-SG+UI] Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 48.810%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	190,000	2,24	425,60	---
	(E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	4,000	26,06	104,24	---
	(E) [21.01.15-SG+UI] Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. di cui MDO= 41.950%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	140,000	0,38	53,20	---
	Sommano euro			1'120,74	
	Spese Generali 14.00% * (1 120.74) euro			156,90	
	Sommano euro			1'277,64	
	Utili Impresa 10% * (1 277.64) euro			127,76	
	TOTALE euro / Kg			1'405,40	
021.ASI	Ripristino grate e botola rubate poste lungo la strada comunale che dalla SS CT-RG collega ai Vigili del fuoco, al canile comunale e al centro ASI ELEMENTI: (E) [07.01.02-SG+UI] Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 26.460%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	1'140,000	2,83	3'226,20	---
	(E) [07.01.03-SG+UI] Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 48.810%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	1'140,000	2,24	2'553,60	---
	Sommano euro			5'779,80	
	Spese Generali 14.00% * (5 779.80) euro			809,17	
	A RIPORTARE			6'588,97	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			6'588,97	
	Sommano euro			6'588,97	
	Utili Impresa 10% * (6 588.97) euro			658,90	
	TOTALE euro / Kg			7'247,87	
022.Garibaldi _Bandie	Manutenzione straordinaria della grata nastriforme ubicata in via Garibaldi incrocio via F.lli Bandiera: l'intervento ha riguardato il riassetto delle grate esistenti mediante la saldatura delle parti scollegate, il riempimento con calcestruzzo del collare saltato a causa del passaggio degli autoveicoli ELEMENTI: (E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [Nolo.CamionGru] Nolo a freddo di camionGru per carichi sino a 10 t. ora	3,000 6,000 3,000	26,06 23,43 75,00	78,18 140,58 225,00	--- --- ---
	Sommano euro			443,76	
	Spese Generali 14.00% * (443.76) euro			62,13	
	Sommano euro			505,89	
	Utili Impresa 10% * (505.89) euro			50,59	
	TOTALE euro / Kg			556,48	
023.Biviere Falcone	Scatolare in cemento del torrente Falconello: nel passaggio da una sezione ad un'altra dello scatolare, esiste una feritoia di altezza di circa 40 cm che risultava protetta con una grata in ferro che è andata corrosa dalle esalazioni del reflu che scorre dentro il canale. L'intervento ha riguardato il ripristino della grata di protezione mediante utilizzo di ferro pieno zincato. ELEMENTI: (E) [07.01.02-SG+UI] Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 26.460%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [07.01.03-SG+UI] Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 48.810%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [07.02.16.002-SG+UI] Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera kg	285,000 285,000 285,000	2,83 2,24 0,96	806,55 638,40 273,60	--- --- ---
	Sommano euro			1'718,55	
	Spese Generali 14.00% * (1 718.55) euro			240,60	
	Sommano euro			1'959,15	
	Utili Impresa 10% * (1 959.15) euro			195,92	
	TOTALE euro / Kg			2'155,07	
024.Nenni 12	Ripristino botola pericolante in via Pietro Nenni: l'intervento ha riguardato la rimozione della vecchia botola in pericolo di imminente caduta dentro il pozzetto, la costruzione di un nuovo telaio della botola mediante la costruzione di una struttura in ferro zincato super-rinforzata per potersi autosostenere sulle spallette del pozzetto ELEMENTI: (E) [07.01.02-SG+UI] Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 26.460%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [07.01.03-SG+UI] Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle	70,000	2,83	198,10	---
	A RIPORTARE			198,10	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			198,10	
	parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 48.810%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	70,000	2,24	156,80	---
	(E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	4,000	26,06	104,24	---
	(E) [07.02.16.002-SG+UI] Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera kg	70,000	0,96	67,20	---
	Sommano euro			526,34	
	Spese Generali 14.00% * (526.34) euro			73,69	
	Sommano euro			600,03	
	Utili Impresa 10% * (600.03) euro			60,00	
	TOTALE euro / Kg			660,03	
025.Colletta 1	Manutenzione straordinaria della ringhiera installata in via Pietro Colletta n. 1 a margine del dirupo Falconello: l'intervento ha riguardato l'inserimento di n. 4 paletti di rinforzo, il riancoraggio laterale della ringhiera ai muri degli edifici, il ripristino del calcestruzzo deteriorato in corrispondenza del paletto centrale preesistente ELEMENTI:				
	(E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	5,000	26,06	130,30	---
	(E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	5,000	23,43	117,15	---
	(E) [Nolo.Aut.35 q.li] Autocarro con portata utile sino a 35 q.li (minore o uguale a 35 q.li) di cui MDO= 45.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [Nolo.Saldatrice.elet] Nolo a caldo di Saldatrice elettrica di qualunque tipo ora	3,000	20,00	60,00	---
	Sommano euro			347,45	
	Spese Generali 14.00% * (347.45) euro			48,64	
	Sommano euro			396,09	
	Utili Impresa 10% * (396.09) euro			39,61	
	TOTALE euro / Kg			435,70	
026.Cozzoneto to_scala	Manutenzione straordinaria della scala di accesso al locale clorazione e ai serbatoi ubicati in contrada Cozzonetto: il lavoro è consistito nel rinforzare gli agganci alle travi a doppio T in ferro degli scalini in grigliato elettrofuso che compongono sia la scala che parte dal piano campagna che quella che dal terrazzo collega al casotto ove sono installati i contenitori dell'ipoclorito. Gli agganci sono stati rinforzati inserendo delle squadrette di ferro piatto saldate sia alle travi a doppio T che ai gradini ELEMENTI:				
	(E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	8,000	26,06	208,48	---
	(E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	8,000	23,43	187,44	---
	(E) [Nolo.Aut.35 q.li] Autocarro con portata utile sino a 35 q.li (minore o uguale a 35 q.li) di cui MDO= 45.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [Nolo.Saldatrice.elet] Nolo a caldo di Saldatrice elettrica di qualunque tipo ora	7,000	20,00	140,00	---
	Sommano euro			575,92	
	Spese Generali 14.00% * (575.92) euro			80,63	
	Sommano euro			656,55	
	Utili Impresa 10% * (656.55) euro			65,66	
	TOTALE euro / Kg			722,21	
027.Rosselli Melingi	Riparazione porta con telaio e grigliato in ferro ubicata in via Carlo Rosselli sotto la rampa di accesso al cortile Melingi. L'intervento è consistito nel ripristinare un tratto di rete in ferro che era stato sfondato da ignoti ELEMENTI:				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	(E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	3,000	26,06	78,18	---
	(E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	3,000	23,43	70,29	---
	(E) [Nolo.Aut.35 q.li] Autocarro con portata utile sino a 35 q.li (minore o uguale a 35 q.li) di cui MDO= 45.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [Nolo.Saldatrice.elet] Nolo a caldo di Saldatrice elettrica di qualunque tipo ora	2,000	20,00	40,00	---
	Sommano euro			228,47	
	Spese Generali 14.00% * (228.47) euro			31,99	
	Sommano euro			260,46	
	Utili Impresa 10% * (260.46) euro			26,05	
	T O T A L E euro / Kg			286,51	
028.Ventimiglia_Canc	Riparazione cancello sulla recinzione della pista dell'elisoccorso, ubicato sulla stessa traversa del campo scuola di via ventimiglia: l'intervento è consistito nel rinforzare con idonee saldature le marre di aggancio del cancello ai pilastri di sostegno E L E M E N T I: (E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [Nolo.Aut.35 q.li] Autocarro con portata utile sino a 35 q.li (minore o uguale a 35 q.li) di cui MDO= 45.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [Nolo.Saldatrice.elet] Nolo a caldo di Saldatrice elettrica di qualunque tipo ora	1,000	20,00	20,00	---
	Sommano euro			158,98	
	Spese Generali 14.00% * (158.98) euro			22,26	
	Sommano euro			181,24	
	Utili Impresa 10% * (181.24) euro			18,12	
	T O T A L E euro / Kg			199,36	
029.Patti_Ringhiera	Manutenzione straordinaria della ringhiera installata in via Patti a margine del marciapiede e che protegge da caduta nei sottostanti terreni posti a quota più bassa della strada. L'intervento è consistito nello smontaggio di un tratto di m. 8 di ringhiera sulla quale era andato a sbattere un veicolo: tale ringhiera non è risultata recuperabile per cui ne è stata costruita una nuova uguale. Di seguito è stata effettuata la manutenzione straordinaria della restante parte della ringhiera di via Patti con reinserimento aste mancanti e sostituzione tratti di profilato metallico per un totale di Kg 160 E L E M E N T I: (E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	8,000	26,06	208,48	---
	(E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	8,000	23,43	187,44	---
	(E) [Nolo.Aut.35 q.li] Autocarro con portata utile sino a 35 q.li (minore o uguale a 35 q.li) di cui MDO= 45.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [Nolo.Saldatrice.elet] Nolo a caldo di Saldatrice elettrica di qualunque tipo ora	4,000	20,00	80,00	---
	(E) [07.01.02-SG+UI] Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 26.460%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	215,000	2,83	608,45	---
	(E) [07.01.02-SG+UI] Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 26.460%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	160,000	2,83	452,80	---
	(E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	16,000	23,43	374,88	---
	(E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato				
	A R I P O R T A R E			1'952,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			1'952,05	
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [Nolo.Aut.35 q.li] Autocarro con portata utile sino a 35 q.li (minore o uguale a 35 q.li)	8,000	26,06	208,48	---
	di cui MDO= 45.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [Nolo.Saldatrice.elet] Nolo a caldo di Saldatrice elettrica di qualunque tipo ora	1,000	40,00	40,00	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica fino a 380 V., idoneo per funzionamento della saldatrice, compreso il carburante; ora	4,000	20,00	80,00	---
		8,000	10,00	80,00	---
	Sommano euro			2'360,53	
	Spese Generali 14.00% * (2 360,53) euro			330,47	
	Sommano euro			2'691,00	
	Utili Impresa 10% * (2 691,00) euro			269,10	
	TOTALE euro / Kg			2'960,10	
030.Cornice Vittime Mafia	Costruzione cornice su paletto in completo acciaio Inox AISI 304 allo scopo di sorreggere una ceramica commemorativa di tutte le vittime della mafia da collocare all'interno della villa Gorgia ELEMENTI: (E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	5,000	26,06	130,30	---
	(E) [07.01.04-SG-UI-manodop] Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 15.420%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	10,000	10,97	109,70	---
	Sommano euro			240,00	
	Spese Generali 14.00% * (240,00) euro			33,60	
	Sommano euro			273,60	
	Utili Impresa 10% * (273,60) euro			27,36	
	TOTALE euro / Kg			300,96	
031.Crimi_c hiusini	Fornitura e collocazione di n. 2 chiusini di pozzetti che ne erano sforniti, ubicati in via Crimi, che risultavano protetti con due pedane di legno ELEMENTI: (E) [07.01.02-SG+UI] Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 26.460%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	55,000	2,83	155,65	---
	(E) [07.01.03-SG+UI] Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 48.810%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	55,000	2,24	123,20	---
	Sommano euro			278,85	
	Spese Generali 14.00% * (278,85) euro			39,04	
	Sommano euro			317,89	
	Utili Impresa 10% * (317,89) euro			31,79	
	TOTALE euro / Kg			349,68	
032.Piazza Raffaello	Sistemazione botolina a margine marciapiede posta davanti all'ingresso della Banca Unicredit, mediante costruzione e posa in opera di un piccolo telaio per la botolina preesistente ELEMENTI: (E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	5,000	26,06	130,30	---
	(E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	5,000	23,43	117,15	---
	A RIPIORTARE			247,45	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			247,45	
	Sommano euro			247,45	
	Spese Generali 14.00% * (247.45) euro			34,64	
	Sommano euro			282,09	
	Utili Impresa 10% * (282.09) euro			28,21	
	TOTALE euro / Kg			310,30	
033.Depuratore_Sfioratore	Rialzo dello sfioratore metallico esistente all'interno del canale in cemento armato limitrofo all'area dei pre-trattamenti dell'impianto di depurazione, realizzato con lamiera di dimensioni cm 38 x 300 x 40/10 in acciaio Inox AISI 304 rinforzata con nervature verticali ancorate posteriormente al suolo anch'esse in acciaio INOX aisi 304 ELEMENTI: (E) [07.01.04] Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 15.420%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	37,000	15,87	587,19	---
	Sommano euro			587,19	
	Spese Generali 14.00% * (587.19) euro			82,21	
	Sommano euro			669,40	
	Utili Impresa 10% * (669.40) euro			66,94	
	TOTALE euro / Kg			736,34	
034.Pietro Nenni	Riparazione cornice metallica di chiusino in ghisa esistente in via Pietro Nenni 12 ELEMENTI: (E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	2,000	26,06	52,12	---
		2,000	23,43	46,86	---
	Sommano euro			98,98	
	Spese Generali 14.00% * (98.98) euro			13,86	
	Sommano euro			112,84	
	Utili Impresa 10% * (112.84) euro			11,28	
	TOTALE euro / Kg			124,12	
035.Barcellona_Mercato	Svellimento di chiusino in ghisa pericolante, installato in un pozzetto di via Barcellona sul piazzale dove si svolge il mercato settimanale del Giovedì. L'intervento è consistito nella costruzione di un telaio in ferro sul quale è collocata la botola esistente; per la posa in opera del nuovo telaio è stata utilizzata malta di cemento. Ulteriore intervento sulla stessa botola per riparazione e rinforzi in conseguenza di prematuro sovraccarico sulla stessa. ELEMENTI: (E) [07.01.02-SG+UI] Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 26.460%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [07.01.03-SG+UI] Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 48.810%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	130,000	2,83	367,90	---
		130,000	2,24	291,20	---
		8,000	23,43	187,44	---
		8,000	26,06	208,48	---
	A RIPORTARE			1'055,02	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			1'055,02	
	(E) [Nolo.Saldatrice.elet] Nolo a caldo di Saldatrice elettrica di qualunque tipo ora	2,000	20,00	40,00	--
	(E) [Nolo.Mart.Demolit] Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso esclusa l'energia elettrica, escluso il costo dell'operatore - per piccoli interventi h	2,000	5,00	10,00	--
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica fino a 380 V., idoneo per funzionamento della saldatrice, compreso il carburante; ora	4,000	10,00	40,00	--
	Sommano euro			1'145,02	
	Spese Generali 14.00% * (1 145.02) euro			160,30	
	Sommano euro			1'305,32	
	Utili Impresa 10% * (1 305.32) euro			130,53	
	TOTALE euro / Kg			1'435,85	
036.Conte Alaimo	Ricollocazione di 2 grate accostate in ferro dell'acqua piovana, attuata mediante la costruzione di un nuovo doppio telaio e lavori di posa in opera ELEMENTI:				
	(E) [07.01.02-SG+UI] Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.				
	di cui MDO= 26.460%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	80,000	2,83	226,40	--
	(E) [07.01.03-SG+UI] Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.				
	di cui MDO= 48.810%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	80,000	2,24	179,20	--
	(E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato				
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	3,000	26,06	78,18	--
	Sommano euro			483,78	
	Spese Generali 14.00% * (483.78) euro			67,73	
	Sommano euro			551,51	
	Utili Impresa 10% * (551.51) euro			55,15	
	TOTALE euro / Kg			606,66	
037.Libertà Dello Stadio	Raddrizzamento e riancoraggio tabellone pubblicitario in struttura di ferro e pannello in lamiera zincata. Il lavoro è consistito nello spingere il tabellone verso il muro dello stadio comunale, nel creare una barra di ancoraggio saldata nelle sbarre verticali della recinzione e nel collegare la sbarra con il tabellone. ELEMENTI:				
	(E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato				
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	12,000	26,06	312,72	--
	(E) [Operaio Comune] Operaio Comune				
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	6,000	23,43	140,58	--
	Sommano euro			453,30	
	Spese Generali 14.00% * (453.30) euro			63,46	
	Sommano euro			516,76	
	Utili Impresa 10% * (516.76) euro			51,68	
	TOTALE euro / Kg			568,44	
038.Di Svevia Ring hiera	Manutenzione straordinaria della ringhiera installata in via Federico di Svevia a margine del marciapiede e che protegge da caduta nei sottostanti terreni posti a quota più bassa della strada. L'intervento è consistito nello smontaggio di un tratto di ringhiera sulla quale era andato a sbattere un veicolo: tale ringhiera non è risultata recuperabile per cui ne è stata costruita una nuova uguale ed è stato reinstallato un paletto di ancoraggio. ELEMENTI:				
	(E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato				
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	5,000	26,06	130,30	--
	A RIPORTARE			130,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			130,30	
	(E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	5,000	23,43	117,15	---
	(E) [Nolo.Aut.35 q.li] Autocarro con portata utile sino a 35 q.li (minore o uguale a 35 q.li) di cui MDO= 45.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	2,000	40,00	80,00	---
	(E) [Nolo.Saldatrice.elet] Nolo a caldo di Saldatrice elettrica di qualunque tipo ora	2,000	20,00	40,00	---
	(E) [07.01.02-SG+UI] Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 26.460%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	160,000	2,83	452,80	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica fino a 380 V., idoneo per funzionamento della saldatrice, compreso il carburante; ora	2,000	10,00	20,00	---
	Sommano euro			840,25	
	Spese Generali 14.00% * (840.25) euro			117,64	
	Sommano euro			957,89	
	Utili Impresa 10% * (957.89) euro			95,79	
	TOTALE euro / Kg			1'053,68	
039.Anapo	Riposizionamento caditoia delle acque piovane con ricostruzione del collare circostante in calcestruzzo con inserimento di rete in ferro ELEMENTI:				
	(E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	2,000	26,06	52,12	---
	(E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [Nolo.Aut.35 q.li] Autocarro con portata utile sino a 35 q.li (minore o uguale a 35 q.li) di cui MDO= 45.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	2,000	40,00	80,00	---
	Sommano euro			178,98	
	Spese Generali 14.00% * (178.98) euro			25,06	
	Sommano euro			204,04	
	Utili Impresa 10% * (204.04) euro			20,40	
	TOTALE euro / Kg			224,44	
040.Foscolo 29	Sostituzione grate di raccolta acque piovane mediante rimozione dei manufatti degradati, costruzione in officina del nuovo manufatto in ferro e riposizionamento dello stesso ELEMENTI:				
	(E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000	23,43	23,43	---
	(E) [07.01.02-SG+UI] Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 26.460%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	110,000	2,83	311,30	---
	(E) [07.01.03-SG+UI] Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 48.810%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	110,000	2,24	246,40	---
	Sommano euro			607,19	
	Spese Generali 14.00% * (607.19) euro			85,01	
	Sommano euro			692,20	
	Utili Impresa 10% * (692.20) euro			69,22	
	TOTALE euro / Kg			761,42	
	A RIPORTARE				

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
041.Betlem	Sostituzione vecchie ventole di chiusura varco di smaltimento acque piovane dalla via IBetlem al torrente Lisso; la nuova ventola è stata realizzata interamente in acciaio INOX ELEMENTI: (E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [07.01.04-SG-UI-manodop] Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 15.420%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	6,000	26,06	156,36	---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (211.21) euro			211,21 29,57	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (240.78) euro			240,78 24,08	
	TOTALE euro / Kg			264,86	
042.Licata C altanissetta	Rimozione vecchio chiusino in ghisa che presentava il telaio marcio: costruzione di nuovo telaio del chiusino con angolari delle dimensioni 80 x 80 x 8 mm. Riposizionamento del telaio e del chiusino ELEMENTI: (E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [07.01.02-SG+UI] Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 26.460%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [07.01.03-SG+UI] Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 48.810%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	1,000 1,000 45,000 45,000	26,06 23,43 2,83 2,24	26,06 23,43 127,35 100,80	--- --- --- ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (277.64) euro			277,64 38,87	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (316.51) euro			316,51 31,65	
	TOTALE euro / Kg			348,16	
043. Villa Gorgia	Montaggio su cancelli d'ingresso della villa Gorgia di appositi occhielli per inserimento dei lucchetti di chiusura. Costruzione piccolo telaio in ferro di sostegno di una targa commemorativa piazzata dentro la villa Gorgia. ELEMENTI: (E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [Nolo.Gruppo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica fino a 380 V., idoneo per funzionamento della saldatrice, compreso il carburante; ora (E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [Nolo.Saldatrice.elet] Nolo a caldo di Saldatrice elettrica di qualunque tipo ora (E) [Nolo.Aut.35 q.li] Autocarro con portata utile sino a 35 q.li (minore o uguale a 35 q.li) di cui MDO= 45.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [07.01.04] Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	3,000 1,000 3,000 1,000 2,000	26,06 10,00 23,43 20,00 40,00	78,18 10,00 70,29 20,00 80,00	--- --- --- --- ---
	A RIPORTARE			258,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			258,47	
	di cui MDO= 15.420%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	18,000	15,87	285,66	---
	Sommano euro			544,13	
	Spese Generali 14.00% * (544.13) euro			76,18	
	Sommano euro			620,31	
	Utili Impresa 10% * (620.31) euro			62,03	
	T O T A L E euro / Kg			682,34	
044.ASI_Gri glia	Saldatura griglia acque piovane installata all'interno del piano ASI E L E M E N T I: (E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [Nolo.Grupo.Elettrog] Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica fino a 380 V., idoneo per funzionamento della saldatrice, compreso il carburante; ora	1,000	10,00	10,00	---
	(E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	2,000	23,43	46,86	---
	(E) [Nolo.Saldatrice.elet] Nolo a caldo di Saldatrice elettrica di qualunque tipo ora	1,000	20,00	20,00	---
	(E) [Nolo.Aut.35 q.li] Autocarro con portata utile sino a 35 q.li (minore o uguale a 35 q.li) di cui MDO= 45.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000	40,00	40,00	---
	Sommano euro			142,92	
	Spese Generali 14.00% * (142.92) euro			20,01	
	Sommano euro			162,93	
	Utili Impresa 10% * (162.93) euro			16,29	
	T O T A L E euro / Kg			179,22	
045.S_Lucia G_Cesare	Rimozione e capovolgimento di grata acque piovane eccessivamente incurvata verso il basso E L E M E N T I: (E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000	26,06	26,06	---
	(E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000	23,43	23,43	---
	(E) [Nolo.CamionGru] Nolo a freddo di camionGru per carichi sino a 10 t. ora	1,000	75,00	75,00	---
	Sommano euro			124,49	
	Spese Generali 14.00% * (124.49) euro			17,43	
	Sommano euro			141,92	
	Utili Impresa 10% * (141.92) euro			14,19	
	T O T A L E euro / Kg			156,11	
046.Erice	Smontaggio di alcuni elementi della griglia a larghezza stradale ubicata in via Erice all'altezza di via Stabilimento: costruzione ventola in lamiera zincata del peso di Kg. 75 E L E M E N T I: (E) [Operaio Qualificato] Operaio Qualificato di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	8,000	26,06	208,48	---
	(E) [Operaio Comune] Operaio Comune di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	8,000	23,43	187,44	---
	(E) [Nolo.CamionGru] Nolo a freddo di camionGru per carichi sino a 10 t. ora	3,000	75,00	225,00	---
	(E) [07.01.02-SG+UI] Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di cui MDO= 26.460%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg	75,000	2,83	212,25	---
	Sommano euro			833,17	
	Spese Generali 14.00% * (833.17) euro			116,64	
	A R I P O R T A R E			949,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			949,81	
	Sommano euro			949,81	
	Utili Impresa 10% * (949.81) euro			94,98	
	TOTALE euro / Kg			1'044,79	
					
	A RIPIORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
07.01.01- SG+UI	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro / kg			3,19	---
07.01.02- SG+UI	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro / kg			2,83	---
07.01.03- SG+UI	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. euro / kg			2,24	---
07.01.04	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. euro / kg			15,87	---
07.01.04-SG- UI-manodop	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. euro / kg			10,97	---
07.02.14- SG+UI	Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o nuove non zincate, preventivamente sabbiato, date in opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata euro / m²			10,09	---
07.02.16.002 - SG+UI	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera euro / kg			0,96	---
21.01.15- SG+UI	Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. euro / kg			0,38	---
Nolo.Aut.35 q.li	Autocarro con portata utile sino a 35 q.li (minore o uguale a 35 q.li) euro / h			40,00	---
Nolo.Camion Gru	Nolo a freddo di camionGru per carichi sino a 10 t. euro / ora			75,00	---
Nolo.Grupo. Elettrog	Nolo di gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica fino a 380 V., idoneo per funzionamento della saldatrice, compreso il carburante; euro / ora			10,00	---
Nolo.Mart.D emolit	Nolo di Martelletto elettrico demolitore di qualunque peso esclusa l'energia elettrica, escluso il costo dell'operatore - per piccoli interventi euro / h			5,00	---
Nolo.Saldatri ce.elet	Nolo a caldo di Saldatrice elettrica di qualunque tipo euro / ora			20,00	---
Operaio Comune	Operaio Comune euro / h			23,43	---
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Operaio Qualificato	Operaio Qualificato Data, 29/06/2023 <div style="text-align: center;">  <p>H. Tecnico</p> </div>	euro / h		26,06	---
	A RIPIORTARE				

COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio di Siracusa

pag. 9

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO NELLE
INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

IMPRESA: Conduro Filadelfo - C/da Riceputo, Agglomerato M, Lentini -

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. S. Ridolfo



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						28'449,80	
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
24 021.ASI 10/12/2021	Ripristino grate e botola rubate poste lungo la strada comunale che dalla SS CT-RG collega ai Vigili del fuoco, al canile comunale e al centro ASI. SOMMANO Kg	2	30	1,00		7'247,87	7'247,87	
25 022.Garibaldi Bandie 10/12/2021	Manutenzione straordinaria della grata nastroforme ubicata in via Garibaldi incrocio via F.lli Bandiera: l'intervento ha riguardato il riassetto delle grate esistenti mediante la s ... tura delle parti scollegate, il riempimento con calcestruzzo del collare saltato a causa del passaggio degli autoveicoli SOMMANO Kg	2	30	1,00		556,48	556,48	
26 023.Biviere Falcone 10/12/2021	Scatolare in cemento del torrente Falconello: nel passaggio da una sezione ad un'altra dello scatolare, esiste una feritoia di altezza di circa 40 cm che risultava protetta con una ... il canale. L'intervento ha riguardato il ripristino della grata di protezione mediante utilizzo di ferro pieno zincato. SOMMANO Kg	2	30	1,00		2'155,07	2'155,07	
27 024.Nenni 12 10/12/2021	Ripristino botola pericolante in via Pietro Nenni: l'intervento ha riguardato la rimozione della vecchia botola in pericolo di imminente caduta dentro il pozzetto, la costruzione d ... la costruzione di una struttura in ferro zincato super-rinforzata per potersi autosostenere sulle spallette del pozzetto SOMMANO Kg	2	30	1,00		660,03	660,03	
28 025.Colletta 1 10/12/2021	Manutenzione straordinaria della ringhiera installata in via Pietro Colletta n. 1 a margine del dirupo Falconello: l'intervento ha riguardato l'inserimento di n. 4 paletti di rinfo ... ra ai muri degli edifici, il ripristino del calcestruzzo deteriorato in corrispondenza del paletto centrale preesistente SOMMANO Kg	2	30	1,00		435,70	435,70	
29 026.Cozzoneto scala 10/12/2021	Manutenzione straordinaria della scala di accesso al locale clorazione e ai serbatoi ubicati in contrada Cozzoneto: il lavoro è consistito nel rinforzare gli agganci alle travi a ... gganci sono stati rinforzati inserendo delle squadrette di ferro piatto saldate sia alle travi a doppio T che ai gradini SOMMANO Kg	2	30	1,00		722,21	722,21	
30 027.Rosselli Melingi 10/12/2021	Riparazione porta con telaio e grigliato in ferro ubicata in via Carlo Rosselli sotto la rampa di accesso al cortile Melingi. L'intervento è consistito nel ripristinare un tratto di rete in ferro che era stato sfondato da ignoti SOMMANO Kg	2	30	1,00		286,51	286,51	
31 028.Ventimiglia Canc 10/12/2021	Riparazione cancello sulla recinzione della pista dell'elisoccorso, ubicato sulla stessa traversa del campo scuola di via ventimiglia: l'intervento è consistito nel rinforzare con idonee saldature le barre di aggancio del cancello ai pilastri di sostegno SOMMANO Kg	2	31	1,00		199,36	199,36	
32 029.Patti Rin ghiera 10/12/2021	Manutenzione straordinaria della ringhiera installata in via Patti a margine del marciapiede e che protegge da caduta nei sottostanti terreni posti a quota più bassa della strada. ... ghiera di via Patti con reinserimento aste mancanti e sostituzione tratti di profilato metallico per un totale di Kg 160 SOMMANO Kg	2	31	1,00		2'960,10	2'960,10	
33 030.Cornice Vittime Mafia	Costruzione cornice su paletto in completo acciaio Inox AISI 304 allo scopo di sorreggere una ceramica commemorativa di tutte le vittime della mafia da collocare all'interno della villa Gorgia SOMMANO Kg	2	31	1,00		300,96	300,96	
	A R I P O R T A R E						43'974,09	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						43'974,09	
10/12/2021 34 031.Crimi_c chiusini	Fornitura e collocazione di n. 2 chiusini di pozzetti che ne erano sformiti, ubicati in via Crimi, che risultavano protetti con due pedane di legno							
10/12/2021	SOMMANO Kg	2	31	1,00		349,68	349,68	
35 032.Piazza Raffaello	Sistemazione botolina a margine marciapiede posta davanti all'ingresso della Banca Unicredit, mediante costruzione e posa in opera di un piccolo telaio per la botolina preesistente							
10/12/2021	SOMMANO Kg	2	31	1,00		310,30	310,30	
36 033.Depurato re_Sfioratore	Rialzo dello sfioratore metallico esistente all'interno del canale in cemento armato limitrofo all'area dei pre-trattamenti dell'impianto di depurazione, realizzato con lamiera di ... aio Inox AISI 304 rinforzata con nervature verticali ancorate posteriormente al suolo anch'esse in acciaio INOX aisi 304							
10/12/2021	SOMMANO Kg	2	31	1,00		736,34	736,34	
37 034.Pietro Nenni	Riparazione cornice metallica di chiusino in ghisa esistente in via Pietro Nenni 12							
10/12/2021	SOMMANO Kg	2	31	1,00		124,12	124,12	
38 035.Barcello na_Mercato	Svellimento di chiusino in ghisa pericolante, installato in un pozzetto di via Barcellona sul piazzale dove si svolge il mercato settimanale del Giovedì. L'intervento è consistito ... riore intervento sulla stessa botola per riparazione e rinforzi in conseguenza di prematuro sovraccarico sulla stessa.							
10/12/2021	SOMMANO Kg	2	31	1,00		1'435,85	1'435,85	
39 036.Conte Alaimo	Ricollocazione di 2 grate accostate in ferro dell'acqua piovana, attuata mediante la costruzione di un nuovo doppio telaio e lavori di posa in opera							
10/12/2021	SOMMANO Kg	2	32	1,00		606,66	606,66	
40 037.Libertà Dello Stadio	Raddrizzamento e riancoraggio tabellone pubblicitario in struttura di ferro e pannello in lamiera zincata. Il lavoro è consistito nello spingere il tabellone verso il muro dello s ... eare una barra di ancoraggio saldata nelle sbarre verticali della recinzione e nel collegare la sbarra con il tabellone.							
10/12/2021	SOMMANO Kg	2	32	1,00		568,44	568,44	
41 038.Di Svevia_Ring hiera	Manutenzione straordinaria della ringhiera installata in via Federico di Svevia a margine del marciapiede e che protegge da caduta nei sottostanti terreni posti a quota più bassa d ... è risultata recuperabile per cui ne è stata costruita una nuova uguale ed è stato reinstallato un paletto di ancoraggio.							
10/12/2021	SOMMANO Kg	2	32	1,00		1'053,68	1'053,68	
42 039.Anapo	Riposizionamento caditoia delle acque piovane con ricostruzione del collare circostante in calcestruzzo con inserimento di rete in ferro							
10/12/2021	SOMMANO Kg	2	32	1,00		224,44	224,44	
43 040.Foscolo 29	Sostituzione grate di raccolta acque piovane mediante rimozione dei manufatti degradati, costruzione in officina del nuovo manufatto in ferro e riposizionamento dello stesso							
10/12/2021	SOMMANO Kg	2	32	1,00		761,42	761,42	
44 041.Betlem	Sostituzione vecchie ventole di chiusura varco di smaltimento acque piovane dalla via IBetlem al torrente Lisso; la nuova ventola è stata realizzata interamente in acciaio INOX							
10/12/2021	SOMMANO Kg	2	32	1,00		264,86	264,86	
45 042.Licata_C altanissetta	Rimozione vecchio chiusino in ghisa che presentava il telaio marcio: costruzione di nuovo telaio del chiusino con angolari delle dimensioni 80 x 80 x 8 mm. Riposizionamento del telaio e del chiusino							
10/12/2021	SOMMANO Kg	2	32	1,00		348,16	348,16	
	A RIPORTARE						50'758,04	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						50'758,04	
46 043.Villa Gorgia 10/12/2021	Montaggio su cancelli d'ingresso della villa Gorgia di appositi occhietti per inserimento dei lucchetti di chiusura. Costruzione piccolo telaio in ferro di sostegno di una targa commemorativa piazzata dentro la villa Gorgia. SOMMANO Kg 2	33		1,00		682,34	682,34	
47 044.ASI_Gri glia 10/12/2021	Saldatura griglia acque piovane installata all'interno del piano ASI SOMMANO Kg 2	33		1,00		179,22	179,22	
48 045.S_Lucia G_Cesare 10/12/2021	Rimozione e capovolgimento di grata acque piovane eccessivamente incurvata verso il basso SOMMANO Kg 2	33		1,00		156,11	156,11	
49 046.Erice 10/12/2021	Smontaggio di alcuni elementi della griglia a larghezza stradale ubicata in via Erice all'altezza di via Stabilimento: costruzione ventola in lamiera zincata del peso di Kg. 75 SOMMANO Kg 2	33		1,00		1'044,79	1'044,79	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						24'370,70	
	TOTALE euro						52'820,50	
	Data, 10/12/2021							
	L'Impresa Concurso Filadelfo							
	Il Direttore dei Lavori Ing. S. Ridolfo							
	In data <u>25/6/2023</u> e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. ___ per un importo di euro							0,00
	Il Direttore dei Lavori Ing. S. Ridolfo							
	A RIPORTARE						52'820,50	

COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio di Siracusa


pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 29/06/2023

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO NELLE
INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

IMPRESA: Conduurso Filadelfo - C/da Riceputo, Agglomerato M, Lentini -



Contratto in data 14/06/2022 rep. n. 14563 registrato a in data __/__/__ al n. di euro 149 900.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	151 414.14
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	33 311.11
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
LAVORI A MISURA					
1 001.Tarvisio 38_42	Svellimento grate esistenti degradate, compresi i telai, e riposizionamento di nuovi manufatti (telaio in ferro zincato, grate in ferro nero	SOMMANO Kg	1,00	2'215,55	2'215,55
2 002.Adua	Sostituzione telaio in grata nastriforme: l'intervento è stato eseguito in due fasi. In una prima fase è stato sostituito un tratto di telaio del peso di Kg. 68 e lo stesso è stato ... tato sostituito un altro tratto di telaio del peso di Kg 70 con analoghe lavorazioni a quelle eseguite nella prima fase.	SOMMANO Kg	1,00	877,37	877,37
3 003.Pozzo Bottiglier	Intervento eseguito sulle 2 porte del piccolo edificio che ospita il quadro elettrico e la stazione di clorazione. Smontaggio delle 2 porte esterne in ferro con inserimento di nuove cerniere, rimontaggio in opera e calibratura delle ante.	SOMMANO Kg	1,00	393,11	393,11
4 004.Campo Pozzi	Campo Pozzi di c/da Sant'Antonio: Ricollocazione tratto di ringhiera di recinzione staccatasi dai paletti fissati sul muretto in calcestruzzo; rinforzo di altri pannelli con profili staccati totalmente o parzialmente	SOMMANO Kg	1,00	385,51	385,51
5 005.Scuola Aldo Moro	Sistemazione cancello di accesso carrabile con inserimento saliscendi e conchiglia batticancello	SOMMANO Kg	1,00	196,08	196,08
6 006.Paradiso	Ripristino grata acque piovane rubata; l'intervento ha riguardato anche la pulizia del pozzetto che era stato riempito di terra da ignoti per evitare pericolo per la circolazione	SOMMANO Kg	1,00	385,03	385,03
7 007.Solferino Agnone	Manutenzione straordinaria della grata nastriforme ubicata in via Solferino incrocio via Agnone: l'intervento ha riguardato la rotazione delle grate esistenti in quanto incurvate verso il basso, l'inserimento di lamiera bugnata alle estremità laterali del pozzetto nastriforme	SOMMANO Kg	1,00	756,54	756,54
8 008.Villa Marconi	Villa Marconi: fornitura e montaggio botola in ferro con sistemazione del contorno del pozzetto con calcestruzzo	SOMMANO Kg	1,00	192,51	192,51
9 009.Euclide	Modifica del sistema di smaltimento delle acque piovane della parte bassa di via Euclide, nei pressi dell'incrocio con le vie Pellico ed Imola, al fine di risolvere un grave accumulo di un piccolo soprizzo in ferro di altezza 20 cm con laterali aperti al fine di ricevere le acque piovane in eccesso.	SOMMANO Kg	1,00	1'086,39	1'086,39
10 010.Cozzoneto	Fornitura e posa in opera di n. 2 porte in ferro zincato da installare al serbatoio Cozzoneto in sostituzione delle porte esistenti gravemente deteriorate (una porta al piano terra e una porta al piano di accesso alle vasche).	SOMMANO Kg	1,00	1'527,65	1'527,65
11 011.Immacolata	Sostituzione vecchia ventola di chiusura varco di smaltimento acque piovane dalla via Immacolata al torrente Lisso; la nuova ventola è stata realizzata interamente in acciaio INOX	SOMMANO Kg	1,00	257,87	257,87
12 012.Cimitero	Messa in sicurezza di ringhiere in ferro all'interno del cimitero comunale; le ringhiere si presentavano pericolanti a causa del distacco degli aggangi alle strutture portanti	SOMMANO Kg	1,00	459,42	459,42
13 013.Scuola Notaro Ja	Cortile Scuola Notaro Jacopo: Rifacimento collare della botola in lamiera di ferro che chiude il sottostante serbatoio del gasolio da riscaldamento	SOMMANO Kg	1,00	130,71	130,71
14 014.Aragona	Ripristino botola pericolante in via Aragona: l'intervento ha riguardato la rimozione della vecchia botola in pericolo di imminente caduta dentro il pozzetto, la costruzione di un ... ediante la costruzione di una struttura in ferro super-rinforzata per potersi autosostenere sulle spallette del pozzetto	SOMMANO Kg	1,00	893,65	893,65
15 015.Anagrafe	Ufficio Anagrafe di via dei Mille_Libertà: 1) Smontaggio portone di ingresso dal lato di via Dei Mille al fine dell'inserimento di nuovi saliscendi; 2) Nuova fornitura e montaggio ... rro zincato avente la funzione di impedire al pubblico di poter salire verso il piano superiore, completo di lucchetto;	SOMMANO Kg	1,00	1'026,92	1'026,92
16 016.Nicolini	Incrocio fra le vie Nicolini e Carlo Alberto: allo scopo di impedire o quanto meno ridurre i disagi causati dalle bombe d'acqua sono stati realizzati i seguenti interventi: 1) onda ... ata in modo da avere nella parte bassa un				
A R I P O R T A R E					
					10'784,31

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			10'784,31	
Carlo	piano continuo che si comporti come diga nei confronti della corrente d'acqua;	SOMMANO Kg	1,00	3'827,84	3'827,84
17 017.Cimitero Pal_Rin	Sostituzione paletto intermedio in ferro di sostegno della ringhiera a margine della scala che collega la strada dell'ossario cimiteriale con la parte sinistra del soprastante vecchio (si tratta di una scala posta lateralmente lato Sx rispetto a quella centrale proveniente dal cancello principale)	SOMMANO Kg	1,00	404,99	404,99
18 018.Reg_Mar gh_Monti	Dismissione di vecchia ringhiera in ferro corrosa dalle intemperie ed in imminente pericolo di crollo. Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro, data in opera completa di pittura con antiruggine. Luogo di esecuzione Via Regina Margherita in corrispondenza dell'imbocco con la via Vincenzo Monti.	SOMMANO Kg	1,00	1'851,82	1'851,82
19 019.Vitt EmanueleIII	Sostituzione n. 3 grate di raccolta acqua piovana e pulizia dei sottostanti pozzetti. Peso del ferro posto in opera Kg 120	SOMMANO Kg	1,00	893,65	893,65
20 020.Manzoni	Sostituzione n. 2 grate di raccolta acqua piovana (una di dimensioni 40 x 60 peso Kg 50 e l'altra 100 x 80 Kg 140) e pulizia dei sottostanti pozzetti.	SOMMANO Kg	1,00	1'405,40	1'405,40
21 021.ASI	Ripristino grate e botola rubate poste lungo la strada comunale che dalla SS CT-RG collega ai Vigili del fuoco, al canile comunale e al centro ASI.	SOMMANO Kg	1,00	7'247,87	7'247,87
22 022.Garibaldi Bandie	Manutenzione straordinaria della grata nastriforme ubicata in via Garibaldi incrocio via F.lli Bandiera: l'intervento ha riguardato il riassetto delle grate esistenti mediante la sostituzione delle parti scollegate, il riempimento con calcestruzzo del collare saltato a causa del passaggio degli autoveicoli	SOMMANO Kg	1,00	556,48	556,48
23 023.Biviere Falcone	Scatolare in cemento del torrente Falconello: nel passaggio da una sezione ad un'altra dello scatolare, esiste una feritoia di altezza di circa 40 cm che risultava protetta con una grata di ferro pieno zincato. L'intervento ha riguardato il ripristino della grata di protezione mediante utilizzo di ferro pieno zincato.	SOMMANO Kg	1,00	2'155,07	2'155,07
24 024.Nenni 12	Ripristino botola pericolante in via Pietro Nenni: l'intervento ha riguardato la rimozione della vecchia botola in pericolo di imminente caduta dentro il pozzetto, la costruzione di una struttura in ferro zincato super-rinforzata per potersi autosostenere sulle spallette del pozzetto	SOMMANO Kg	1,00	660,03	660,03
25 025.Colletta 1	Manutenzione straordinaria della ringhiera installata in via Pietro Colletta n. 1 a margine del dirupo Falconello: l'intervento ha riguardato l'inserimento di n. 4 paletti di rinforzo ai muri degli edifici, il ripristino del calcestruzzo deteriorato in corrispondenza del paletto centrale preesistente	SOMMANO Kg	1,00	435,70	435,70
26 026.Cozzoneto scala	Manutenzione straordinaria della scala di accesso al locale clorazione e ai serbatoi ubicati in contrada Cozzoneto: il lavoro è consistito nel rinforzare gli agganci alle travi a doppio T che ai gradini sono stati rinforzati inserendo delle squadrette di ferro piatto saldate sia alle travi a doppio T che ai gradini	SOMMANO Kg	1,00	722,21	722,21
27 027.Rosselli Melingi	Riparazione porta con telaio e grigliato in ferro ubicata in via Carlo Rosselli sotto la rampa di accesso al cortile Melingi. L'intervento è consistito nel ripristinare un tratto di rete in ferro che era stato sfondato da ignoti	SOMMANO Kg	1,00	286,51	286,51
28 028.Ventimiglia Canc	Riparazione cancello sulla recinzione della pista dell'elisoccorso, ubicato sulla stessa traversa del campo scuola di via ventimiglia: l'intervento è consistito nel rinforzare con idonee saldature le marre di aggancio del cancello ai pilastri di sostegno	SOMMANO Kg	1,00	199,36	199,36
29 029.Patti Rin ghiera	Manutenzione straordinaria della ringhiera installata in via Patti a margine del marciapiede e che protegge da caduta nei sottostanti terreni posti a quota più bassa della strada. Sostituzione della ringhiera di via Patti con reinserimento aste mancanti e sostituzione tratti di profilato metallico per un totale di Kg 160	SOMMANO Kg	1,00	2'960,10	2'960,10
30 030.Cornice Vittime Mafia	Costruzione cornice su paletto in completo acciaio Inox AISI 304 allo scopo di sorreggere una ceramica commemorativa di tutte le vittime della mafia da collocare all'interno della villa Gorgia	SOMMANO Kg	1,00	300,96	300,96
31	Fornitura e collocazione di n. 2 chiusini di pozzetti che ne erano sforniti, ubicati in via Crimi, che risultavano				
	A R I P O R T A R E				34'692,30

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			34'692,30
031.Crimi_c hiusini	protetti con due pedane di legno SOMMANO Kg	1,00	349,68	349,68
32 032.Piazza Raffaello	Sistemazione botolina a margine marciapiede posta davanti all'ingresso della Banca Unicredit, mediante costruzione e posa in opera di un piccolo telaio per la botolina preesistente SOMMANO Kg	1,00	310,30	310,30
33 033.Depurato re_Sfioratore	Rialzo dello sfioratore metallico esistente all'interno del canale in cemento armato limitrofo all'area dei pre- trattamenti dell'impianto di depurazione, realizzato con lamiera di ... aio Inox AISI 304 rinforzata con nervature verticali ancorate posteriormente al suolo anch'esse in acciaio INOX aisi 304 SOMMANO Kg	1,00	736,34	736,34
34 034.Pietro Nenni	Riparazione cornice metallica di chiusino in ghisa esistente in via Pietro Nenni 12 SOMMANO Kg	1,00	124,12	124,12
35 035.Barcello na_Mercato	Svellimento di chiusino in ghisa pericolante, installato in un pozzetto di via Barcellona sul piazzale dove si svolge il mercato settimanale del Giovedì. L'intervento è consistito ... riore intervento sulla stessa botola per riparazione e rinforzi in conseguenza di prematuro sovraccarico sulla stessa. SOMMANO Kg	1,00	1'435,85	1'435,85
36 036.Conte Alaimo	Ricollocazione di 2 grate accostate in ferro dell'acqua piovana, attuata mediante la costruzione di un nuovo doppio telaio e lavori di posa in opera SOMMANO Kg	1,00	606,66	606,66
37 037.Libertà Dello Stadio	Raddrizzamento e riancoraggio tabellone pubblicitario in struttura di ferro e pannello in lamiera zincata. Il lavoro è consistito nello spingere il tabellone verso il muro dello s ... eare una barra di ancoraggio saldata nelle sbarre verticali della recinzione e nel collegare la sbarra con il tabellone. SOMMANO Kg	1,00	568,44	568,44
38 038.Di Svevia_Ring hiera	Manutenzione straordinaria della ringhiera installata in via Federico di Svevia a margine del marciapiede e che protegge da caduta nei sottostanti terreni posti a quota più bassa d ... è risultata recuperabile per cui ne è stata costruita una nuova uguale ed è stato reinstallato un paletto di ancoraggio. SOMMANO Kg	1,00	1'053,68	1'053,68
39 039.Anapo	Riposizionamento caditoia delle acque piovane con ricostruzione del collare circostante in calcestruzzo con inserimento di rete in ferro SOMMANO Kg	1,00	224,44	224,44
40 040.Foscolo 29	Sostituzione grate di raccolta acque piovane mediante rimozione dei manufatti degradati, costruzione in officina del nuovo manufatto in ferro e riposizionamento dello stesso SOMMANO Kg	1,00	761,42	761,42
41 041.Betlem	Sostituzione vecchie ventole di chiusura varco di smaltimento acque piovane dalla via IBetlem al torrente Lisso; la nuova ventola è stata realizzata interamente in acciaio INOX SOMMANO Kg	1,00	264,86	264,86
42 042.Licata_C altanissetta	Rimozione vecchio chiusino in ghisa che presentava il telaio marcio: costruzione di nuovo telaio del chiusino con angolari delle dimensioni 80 x 80 x 8 mm. Riposizionamento del telaio e del chiusino SOMMANO Kg	1,00	348,16	348,16
43 043.Villa Gorgia	Montaggio su cancelli d'ingresso della villa Gorgia di appositi occhielli per inserimento dei lucchetti di chiusura. Costruzione piccolo telaio in ferro di sostegno di una targa commemorativa piazzata dentro la villa Gorgia. SOMMANO Kg	1,00	682,34	682,34
44 044.ASI_Gri glia	Saldatura griglia acque piovane installata all'interno del piano ASI SOMMANO Kg	1,00	179,22	179,22
45 045.S_Lucia _G_Cesare	Rimozione e capovolgimento di grata acque piovane eccessivamente incurvata verso il basso SOMMANO Kg	1,00	156,11	156,11
46 046.Erice	Smontaggio di alcuni elementi della griglia a larghezza stradale ubicata in via Erice all'altezza di via Stabilimento: costruzione ventola in lamiera zincata del peso di Kg. 75 SOMMANO Kg	1,00	1'044,79	1'044,79
47 07.01.02- SG+UI	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SOMMANO kg	60,00	2,83	169,80
	A RIPORTARE			43'708,51

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			43'708,51
48 07.02.09- Manodopera	Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante e maglia delle dimensioni ... o di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO kg	1'527,00	5,37	8'199,99
49 21.01.15	Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO kg	1'900,00	0,48	912,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			52'820,50
	RIBASSO del 1% da considerare su euro			52'820,50
	TOTALE euro			52'820,50
				
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	LAVORI A MISURA euro			52'820,50
	RIBASSO del 1% da applicare su euro 52'820,50 = euro			-528,21
	PER LAVORI A MISURA euro			52'292,29
	TOTALE euro			52'292,29
	<u>RIEPILOGO SAL</u>			
	SAL n.1 A TUTTO IL 14/06/2022 euro 28'165,30 - differenza SAL precedente euro			28'165,30
	SAL n.2 A TUTTO IL 29/06/2023 euro 52'292,29 - differenza SAL precedente euro			24'126,99
	TOTALE euro			52'292,29
	Data, 29/06/2023			
	<p>Il Direttore dei Lavori Ing. S. Bidolfo</p> 			
	A RIPORTARE			

Il presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all' Albo Pretorio del sito informatico del Comune della pre=

www.comune.lentini.sr.it

da 0 LUG 2023 al 4 AGO 2023

col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

Lentini, _____

L'Addetto

!! CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

!! Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata certifica che copia

!! sente Determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio !! del sito informatico del Comune

!! www.comune.lentini.sr.it

!! dal 20 LUG 2023

!! al 4 AGO 2023

!! per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art.11 !! della l.r. 3/12/1991, n° 44 e che non sono pervenuti !! reclami.

!! dalla Residenza Municipale _____

!!
!! IL SEGRETARIO GENERALE

!!