



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.230 Registro Generale del 13/04/2023

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N. 71 DEL 21/03/2023**

**OGGETTO: NOLEGGIO DI MODULI PREFABBRICATI PER LA REALIZZAZIONE DI N.6 AULE DIDATTICHE CON SERVIZI IGIENICI ANNESSI: PROSECUZIONE NOLEGGIO, PER MESI 9 ALLA DITTA STRUTTURE SRL CON SEDE LEGALE IN LOCALITA' BESSICHE, 57 TAGLIOLO MONFERRATO, OVADA (AL), AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURE.
CIG: 9571978620.**



CITTA' DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Determina Del 3° Settore

n. **71** del **21/03/2023**

REGISTRO GENERALE

N. _____ DEL _____

OGGETTO: NOLEGGIO DI MODULI PREFABBRICATI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 6 AULE DIDATTICHE CON SERVIZI IGIENICI ANNESSI: PROSECUZIONE NOLEGGIO, PER MESI 9 ALLA DITTA STRUTTURE SRL CON SEDE LEGALE IN LOCALITA' BESSICHE, 57 TAGLIOLO MONFERRATO, OVADA (AL), AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURE

CIG: 9571978620

**IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
E R.U.P.**

PREMESSO CHE

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- Con Determina del Coordinatore del 3° Settore R.G. n. 1224 del 27/12/2022, è stata data prosecuzione al noleggio dei moduli prefabbricati per mesi 9, alla ditta Strutture SRL, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, moduli utilizzati per allocarvi alcune aule appartenenti al primo Istituto comprensivo Vittorio Veneto;
- L'importo delle somme impegnate nella suddetta determina n. 1224 del 27/12/2022 è pari ad € 66.394,08 IVA di legge inclusa;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTE le fatture elettroniche prodotta dalla ditta STRUTTURE SRL, P. IVA 03338530102:
n. 186/PA del 30/12/2022 pervenuta con prot. 211 del 03.01.2023, dell'importo di € 29.748,48, relativo a 4 mensilità, da settembre 2022 a dicembre 2022;
n. 20/PA del 31/01/2023 pervenuta con prot. 3470 del 10/02/2023, dell'importo di € 7.437,12 relativo a 1 mensilità, mese di Gennaio 2023;
n. 28/PA del 28/02/2023 pervenuta con prot. 6314 del 09/03/2023, dell'importo di € 7.437,12, relativo a 1 mensilità, mese di Febbraio 2023;

ACCERTATA la regolarità del DURC, acquisita mediante consultazione telematica, prot. INPS_34960197, allegato alla presente;

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto del Comune di Lentini;

VISTA la propria competenza quale funzionario Responsabile di Settore , Posizione Organizzativa con le funzioni di cui all'art. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché RUP;

DETERMINA

~~**DI DARE ATTO** di tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;~~

DI LIQUIDARE le fatture elettroniche prodotta dalla ditta STRUTTURE SRL, P. IVA 03338530102:

n. 186/PA del 30/12/2022 pervenuta con prot. 211 del 03.01.2023, dell'importo di € 29.748,48, relativo a 4 mensilità, da settembre 2022 a dicembre 2022;

n. 20/PA del 31/01/2023 pervenuta con prot. 3470 del 10/02/2023, dell'importo di € 7.437,12 relativo a 1 mensilità, mese di Gennaio 2023;

n. 28/PA del 28/02/2023 pervenuta con prot. 6314 del 09/03/2023, dell'importo di € 7.437,12, come segue:

- Per € 36.676,00 a favore della ditta Strutture SRL, P IVA 03338530102;
- Per € 8.046,72 per IVA al 22 % in favore dell'Erario;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 44.622,72 dal capitolo di spesa n. 15901, impegno 886/2021 ;

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di procedere al pagamento delle fatture n. 186/PA del 30/12/2022, n. 20/PA del 31/01/2023 e n. 28/PA del 28/02/2023 mediante bonifico bancario da domiciliare presso le coordinate bancarie indicate nella dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti e nelle fatture accompagnatorie;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 69/2009;

DI DARE ATTO che con la pubblicazione del medesimo nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente" si ritengono assolte le prescrizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse dello scrivente.

DI DARE ATTO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione di cui all'art. 36 del Codice e Linee Guida n. 4 ANAC del 26.10.2016 e succ. modifiche;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non implica frazionamento artificioso dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del nuovo Codice.

IL RUP e Coordinatore del 3° Settore
(ing. Bruno Zagami)



PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico -

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

CN = Angela Licciardello

C = IT



(Esercizio 2023)

Delibera/Determina n° 71 del 21/03/2023**Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:**

LIQUIDAZIONE Fatt (n°, data e importo) Creditore	Importo	Centro di responsabilità Descrizione	CAPITOLO Assestato Descrizione	Cod. Mecc. Dispon.	IMPEGNO Importo Descrizione	Dispon.
2023/1/642/1 23176 - STRUTTURE S.R.L.	29.748,48	3 - 3° SETTORE - Noleggio di moduli prefabbricati per la realizzazione di n. 6 aule didattiche con servizi igienici annessi: prosecuzione noleggio, per mesi 9 alla ditta strutture Srl con sede legale in località Bessicche, 57 Tagliolo monferrato	2021/15901/0 144.343,48 MIUR Edilizia leggera DDG 247/2021 - Noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico. A.S. 2021/2022 Cap.E 822 art.0	1040504 0,00	2021/1/886/1 144.343,48 MIUR - Decreto Direttoriale n. 247 del 23/08/2021-A.S. 2021/2022 Noleggio strutture modulari temporanee- Acc.285 Cap. 822/art.0	114.595,00
2023/1/644/1 23176 - STRUTTURE S.R.L.	7.437,12	3 - 3° SETTORE - Noleggio di moduli prefabbricati per la realizzazione di n. 6 aule didattiche con servizi igienici annessi: prosecuzione noleggio, per mesi 9 alla ditta strutture Srl con sede legale in località Bessicche, 57 Tagliolo monferrato	2021/15901/0 144.343,48 MIUR Edilizia leggera DDG 247/2021 - Noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico. A.S. 2021/2022 Cap.E 822 art.0	1040504 0,00	2021/1/886/1 144.343,48 MIUR - Decreto Direttoriale n. 247 del 23/08/2021-A.S. 2021/2022 Noleggio strutture modulari temporanee- Acc.285 Cap. 822/art.0	107.157,88
2023/1/645/1 23176 - STRUTTURE S.R.L.	7.437,12	3 - 3° SETTORE - Noleggio di moduli prefabbricati per la realizzazione di n. 6 aule didattiche con servizi igienici annessi: prosecuzione noleggio, per mesi 9 alla ditta strutture Srl con sede legale in località Bessicche, 57 Tagliolo monferrato	2021/15901/0 144.343,48 MIUR Edilizia leggera DDG 247/2021 - Noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico. A.S. 2021/2022 Cap.E 822 art.0	1040504 0,00	2021/1/886/1 144.343,48 MIUR - Decreto Direttoriale n. 247 del 23/08/2021-A.S. 2021/2022 Noleggio strutture modulari temporanee- Acc.285 Cap. 822/art.0	99.720,76
Totale	44.622,72					

Eventuali osservazioni

Fermo restando il visto di copertura finanziaria si segnalano al Servizio proponente le seguenti irregolarità contabili per i provvedimenti che riterrà opportuno intraprendere

Prot. 226 del 22/03/2023

LENTINI, 11/04/2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: Si attesta la regolarità contabile a seguito di riscontro Amm/vo contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.EE.LL. (Dlgs. n. 267 del 18/08/2000)

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(DOTT.SSA ANGELA LICCIARDELLO)

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

CN = Angela Licciardello
C = IT

Il presente atto è stato Pubblicato all'Albo Pretorio dal 1 3 APR 2023 al 2 8 APR 2023 col _____ del reg. pubblicazioni.

Lentini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 1 3 APR 2023 al 2 8 APR 2023 per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE