



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 760 Registro Generale del 15/10/2021

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N. 113 DEL 21/09/2021**

**OGGETTO: LAVORI E FORNITURE ELETTROMECCANICHE NELLE RETI IDRICA E
FOGNARIA COMUNALI AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO -
APPROVAZIONE 1° SAL ED IMPEGNO DI SPESA -
CIG: 891208445F**



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REG. GENERALE n. _____ DEL _____

REG. DEL 3° SETTORE N° **113** DEL **21 / SETTEMBRE / 2021**

Oggetto: LAVORI E FORNITURE ELETTROMECCANICHE NELLE RETI IDRICA E FOGNARIA COMUNALI AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - APPROVAZIONE 1° SAL ED IMPEGNO DI SPESA -

CIG: 891208445F -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

--con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 16/03/2021 è stato approvato il progetto dei lavori e forniture elettromeccaniche nelle reti idrica e fognaria comunali, da affidare mediante Accordo Quadro (A.Q.);

-.con determina del coordinatore del 3° settore RG n. 623 del 01/09/2021 i lavori predetti sono stati affidati all'impresa Hidro Tecno Pompe di Incontro Domenico & C. sas, via Stazione 14, Lentini, Partita IVA 01870540893 per un importo complessivo di € 149.900,00 oltre IVA al 22% e con il ribasso del 20,00% da applicare sull'Elenco Prezzi approvato con la GM 36/2021;

- in data 17/09/2021 è stato sottoscritto il contratto per scrittura privata prot. 21037 firmato mediante sottoscrizione della determina RG 623/2021;

CIO' PREMESSO

VISTA la contabilità relativa al 1° gruppo di interventi eseguiti dall'impresa Hidro Tecno Pompe di Incontro Domenico & C. sas;

RILEVATO che detta contabilità è composta da "Elenco dei prezzi", "Registro di contabilità N. 1", "Stato di avanzamento dei lavori n. 1", "Certificato di pagamento n. 1" che nel complesso costituiscono l'Ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 18 del C.S.A. lo Stato di Avanzamento dei Lavori è previsto per un minimo di € 20.000,00;

VISTA la contabilità dei lavori eseguiti dalla quale si desume un importo al netto del ribasso del 20% pari ad € 34.752,80 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 42.398,42;

VISTA la delibera di G.M. n. 106 del 15/09/2021 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario della spesa necessarie per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2021;

RILEVATO che in detto Piano Finanziario sono state recepite le precedenti assegnazioni riguardanti il S.I.I. che erano state concesse con la delibera di G.M. n. 13 del 29/01/2021;

Per quanto sopra esposto **Si PROPONE** al Coordinatore del 3° Settore di determinare quanto segue:

1. **DI APPROVARE** la contabilità del 1° SAL dei lavori e forniture elettromeccaniche nelle reti idrica e fognaria comunali, eseguiti in forza del contratto prot. 21037 del 17/09/2021 dall'impresa Hidro Tecno Pompe di Incontro Domenico & C. sas;
2. **DARE ATTO** che la contabilità dei lavori di cui al 1° SAL ha un importo di € 34.752,80 al netto del ribasso del 20,00% ed oltre IVA al 22%;
3. **DI IMPEGNARE** la spesa prevista e quantificata in complessive € 42.398,42 (IVA 22% inclusa) al **capitolo 78135 esercizio 2021 impegno come da allegato;**

4. DICHIARARE:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione del sito internet dell'ente, Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. S. Ridolfo)

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e lo Statuto del Comune di Lentini;


DETERMINA

Di approvare la proposta del Responsabile del procedimento nei termini sopra esposti.

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Coordinatore del 3° settore.

Il Coordinatore del 3° Settore Firmato digitalmente da
(Ing. Bruno Zagami) **BRUNO ZAGAMI**

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT



PARERE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT

Data e ora della firma:
12/10/2021 11:59:10



12/10/2021

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2021)

Page 1 of 1

Attestazione n° 609

Impegno: 2021/1/652/2 del 12/10/2021**Delibera/Determina:****Impegno Definitivo**

n° 113 del 21/09/2021

Codice CIG:**Codice CUP:****Centro Resp.:** 3**Prop.:** 3**PdC Imp.:** 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.**Esecutività:** ESECUTIVA**Importo:** 42.398,42**Oggetto:** Lavori di rifacimento della rete idrica della via degli esportatori e traverse e ripristino delle sedi stradali danneggiate dalle riparazioni idriche approvazione det. a contrarre- affidamento ed imp. di spesa CIG: 8919591757

Castelletto disponibilità al 12/10/2021

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2021	78135	0	0904202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNANTE- S.I.I.
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	04	Servizio idrico integrato		
Titolo	2	Spese in conto capitale		
Macroagg.	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
PDC	2.02.01.09.999			

Dati Capitolo

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	150.000,00	42.398,42	50.000,00

Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

(Dott. Sarpi Salvatore)

.....Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

Prot.n.854 del 12/10/2021

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 12/10/2021 11:58:17

Comune di Lentini

Libero Consorzio di Siracusa

OGGETTO: Lavori e forniture elettromeccaniche nelle reti idrica e fognaria comunali -
 ACCORDO QUADRO - SAL n. 1

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

IMPRESA: Hidro Tecno Pompe - Lentini

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 34'752,80

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 17/09/2021 repertorio n. 21037 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi predisposta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	34'752,80
SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro	34'752,80
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMAMO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	34'752,80
per I.V.A. al 22%	7'645,62
TOTALE GENERALE euro	42'398,42

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 34'752,80 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro trentaquattromilasettecentocinquantaquattro/80).


Data, 21/09/2021

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Siracusa come da DURC prot. 28299647 in corso di validità con scadenza il 05/11/2021

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento




Comune di Lentini
Libero Consorzio di Siracusa

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori e forniture elettromeccaniche nelle reti idrica e fognaria comunali -
ACCORDO QUADRO - SAL n. 1

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

Data, 20/09/2021

IL TECNICO
A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'IL TECNICO' and some illegible characters, possibly a date or reference number.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 Fornitura Scarpe ant	Fornitura di scarpa antiinfortunistica euro (cinquantatre/00)	A corpo	53,00
Nr. 2 Fornitura Stivale	Fornitura di stivale euro (trentauno/00)	A corpo	31,00
Nr. 3 Poz Bott Rev Pompa	Estrazione e verifica dell'elettropompa del pozzo Bottiglieri attuata mediante smontaggio e rimontaggio della stessa; contestuale sostituzione della valvola di non-ritorno da 125 mm PN 16 euro (millequattrocento/00)	a corpo	1'400,00
Nr. 4 Prolung colo nna Bott	Prolungamento colonna di sostegno dell'elettropompa sommersa del pozzo Bottiglieri effettuata mediante le seguenti operazioni: 1) sollevamento colonna dell'elettropompa e stacco del primo tubo di ancoraggio; 2) Addizione di n. 2 tubi da 6" alla colonna e ricollocazione del tubo finale di ancoraggio; 3) Prolungamento del cavo elettrico che scende dentro il pozzo con m. 27 di cavo x 3 fasi = 81 m. totale, con creazione di un franco di cavo per eventuale future aggiunzioni di tubazioni euro (tremilaquattrocentotanta/00)	A corpo	3'480,00
Nr. 5 Revisione El etr_Bot	Revisione dell'elettropompa da 150 Hp che funge da riserva per il pozzo Bottiglieri, attuata mediante smontaggio del motore con verifica delle condizioni meccaniche ed elettriche, pulitura delle parti e rimontaggio. Smontaggio corpo pompa con verifica delle condizioni meccaniche, pulitura delle parti e rimontaggio; euro (settecento/00)	A corpo	700,00
Nr. 6 Ripar Quadro Campo P	Riparazione quadro elettrico dell'elettropompa da 100 Hp installata al Campo Pozzi, attuata mediante: 1) Sostituzione della centralina delle tre fasi; 2) Tratto di 1 metro del cavo elettrico da 150 mm sfiammato proprio nella sezione di ancoraggio al quadro elettrico; 3) Legatura del cavo da 150 mm al restante cavo di collegamento; euro (seicentocinquanta/00)	A corpo	650,00
Nr. 7 Riparaz asp autoesp	Riparazione impianto di aspirazione dell'autoespurgo di proprietà comunale NISSAN T200 targato BD 399 TD. L'intervento ha comportato le seguenti operazioni: 1) Smontaggio della pompa di aspirazione con verifica delle condizioni meccaniche, pulitura delle parti e rimontaggio; 2) Sostituzione cuscinetti per paraoli; 3) Verifica funzionamento della palla metallica di chiusura del serbatoio di aspirazione; 4) Smontaggio tubazione in ferro di adduzione al serbatoio di aspirazione con ripristino dei tronchetti e delle saldature deteriorate; 5) Sostituzione tubo in gomma per aspirazione fanghi euro (duemila/00)	A corpo	2'000,00
Nr. 8 Riparaz autoesp.bis	Sostituzione n. 2 valvole a sfera del diametro da mm. 100 di apertura e chiusura dell'ingresso/uscita dei liquami nel vano di aspirazione dei reflui dell'autoespurgo di proprietà comunale NISSAN T200 targato BD 399 TD. Sblocco di una terza valvola che non necessitava di sostituzione. euro (quattrocentotanta/00)	A corpo	480,00
Nr. 9 Sollev Fog Rip Pompa	Riparazione elettropompa di sollevamento fognario montata all'interno della vasca di c/da Sant'Antonio attuata mediante smontaggio delle parti principali per effettuare la rimozione del materiale incastrato all'interno delle giranti e per sistemazione dei collegamenti elettrici euro (seicentosessanta/00)	a corpo	660,00
Nr. 10 Sollev Fog Sost Tubi	Manutenzione straordinaria delle tubazioni e delle guide a servizio delle elettropompe di sollevamento montate dentro la vasca di c/da Sant'Antonio, via Crimi. Risultano inclusi nel prezzo a corpo le seguenti lavorazioni e i seguenti materiali: 1) Smantellamento tubazioni metalliche di mandata esistenti; 2) Fornitura materiale in PEAD per costruzione nuove tubazioni di mandata (Gomiti, cartelle, flange, manicotti, TES, saracinesche, valvole, volantini, bulloni, guarnizioni, ecc); 3) Saldatura tubazioni in polietilene; 4) Posa in opera nuove tubazioni in polietilene; 5) Noleggio camion-gru per inserimento all'interno della vasca di sollevamento dei materiali utilizzati da altra ditta per la realizzazione di un nuovo muro di separazione fra il vano di arrivo della fognatura e il vano di allocazione delle elettropompe; 6) Sostituzione tubazioni fisse per lo scorrimento delle elettropompe nella posizione di installazione; euro (quattromilanovecento/00)	a corpo	4'900,00
Nr. 11 Sost Autoclave UTC	Sostituzione gruppo autoclave installata nella centrale idrica dell'ufficio tecnico, la quale serve anche il limitrofo edificio scolastico comunale di via del Museo euro (millenovecento/00)	a corpo	1'900,00
Nr. 12 Sost Quadro Bottigl	Sostituzione quadro elettrico dell'elettropompa da 150 Hp installata al Pozzo Bottiglieri, attuata mediante: 1) Sostituzione integrale del quadro elettrico ad impedenza storica per motori da 150 HP; 2) Sostituzione batteria dei condensatori di rifasamento; euro (quattromilanovecento/00)	A corpo	4'900,00
Nr. 13 Sost_Clapet_ Campo Po	Al Campo pozzi, Sostituzione della valvola di non ritorno del pozzo che alimenta il circuito sopra fiera euro (trecentocinquanta/00)	A corpo	350,00
Nr. 14 Sost Eletr_ Crocifis	Sostituzione elettropompa sommersa al pozzo Crocifisso, compresi nel prezzo: a) il sollevamento della colonna dei tubi calati all'interno del pozzo e lo smontaggio dell'elettropompa guasta; 2) La fornitura del corpo poimpa della marca Felsom tipo AP6 H22 e il suo accoppiamento con motore da 40 Hp fornito dal Comune e proveniente da precedente riparazione; 3) La fornitura di nuovi condensatori di rifasamento KWAR 20 in sostituzione di quelli andati in guasto; 4) La fornitura e posa in opera di mt. 20 di cavo 3 x 35 mm in quanto l'omologo cavo di collegamento fra quadro e cassetta contatori ENEL e fra quadro e bocca-pozzo era rimasto carbonizzato durante l'incendio avvenuto il 04/07/2021; 5) L'esecuzione delle legature dei due tratti di nuovo cavo con i cavi preesistenti euro (tremilatrecento/00)	a corpo	3'300,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 Sost_Eletr_S _Maria	Sostituzione elettropompa del pozzo Santa Maria attuata mediante: 1) estrazione della colonna di sostegno dell'elettropompa; 2) Fornitura di nuovi motore e corpo pompa del tipo FRA8 33/17 hp 60 MARCA felsom ; 3) Sostituzione di n. 10 tubazioni della colonna di risalita, compreso il nuovo supporto della colonna; 4) Sostituzione integrale del quadro elettrico ad impedenza storica;5) Sostituzione batteria dei condensatori di rifasamento da 25 KWAR euro (diciassettemilatrecento/00)	A corpo	17'300,00
Nr. 16 Verifica Fun z_Gangem	Verifica funzionamento dell'elettropompa del pozzo Gangemi, attuata mediante smontaggio della gabbia di protezione del pozzo, liberazione della flangia di accoppiamento delle tubazioni in uscita dal pozzo ed esecuzione prova di portata; euro (milleduecento/00)	A corpo	1'200,00
Data, 20/09/2021			

Comune di Lentini
Libero Consorzio di Siracusa

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori e forniture elettromeccaniche nelle reti idrica e fognaria comunali -
ACCORDO QUADRO - SAL n. 1

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI



IMPRESA: Hidro Tecno Pompe - Lentini

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI LENTINI' and 'UFFICIO DI CONTABILITA''.

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
R I P O R T O									
<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 Poz Bott Rev Pompa 20/09/2021	Estrazione e verifica dell'elettropompa del pozzo Bottiglieri attuata mediante smontaggio e rimontaggio della stessa; contestuale sostituzione della valvola di non-ritorno da 125 mm PN 16 SOMMANO a corpo	1	10	1,00		1'400,00	1'400,00		
2 Ripar Quadro Campo P 20/09/2021	Riparazione quadro elettrico dell'elettropompa da 100 Hp installata al Campo Pozzi, attuata mediante: 1) Sostituzione della centralina delle tre fasi; 2) Tratto di 1 metro del cavo ... roprio nella sezione di ancoraggio al quadro elettrico; 3) Legatura del cavo da 150 mm al restante cavo di collegamento; SOMMANO A corpo	1	10	1,00		650,00	650,00		
3 Riparaz asp autoespu 20/09/2021	Riparazione impianto di aspirazione dell'autoespuro di proprietà comunale NISSAN T200 targato BD 399 TD. L'intervento ha comportato le seguenti operazioni: 1) Smontaggio della po ... azione con ripristino dei tronchetti e delle saldature deteriorate; 5) Sostituzione tubo in gomma per aspirazione fanghi SOMMANO A corpo	1	10	1,00		2'000,00	2'000,00		
4 Sollev Fog Rip Pompa 20/09/2021	Riparazione elettropompa di sollevamento fognario montata all'interno della vasca di c/da Sant'Antonio attuata mediante smontaggio delle parti principali per effettuare la rimozione del materiale incastrato all'interno delle giranti e per sistemazione dei collegamenti elettrici SOMMANO a corpo	1	10	1,00		660,00	660,00		
5 Sollev Fog Sost Tubi 20/09/2021	Manutenzione straordinaria delle tubazioni e delle guide a servizio delle elettropompe di sollevamento montate dentro la vasca di c/da Sant'Antonio, via Crimi. Risultano inclusi ne ... le elettropompe; 6) Sostituzione tubazioni fisse per lo scorrimento delle elettropompe nella posizione di installazione; SOMMANO a corpo	1	10	1,00		4'900,00	4'900,00		
6 Sost Autoclave UTC 20/09/2021	Sostituzione gruppo autoclave installata nella centrale idrica dell'ufficio tecnico, la quale serve anche il limitrofo edificio scolastico comunale di via del Museo SOMMANO a corpo	1	10	1,00		1'900,00	1'900,00		
7 Sost Quadro Bottigl 20/09/2021	Sostituzione quadro elettrico dell'elettropompa da 150 Hp installata al Pozzo Bottiglieri, attuata mediante: 1) Sostituzione integrale del quadro elettrico ad impedenza storica per motori da 150 HP; 2) Sostituzione batteria dei condensatori di rifasamento; SOMMANO A corpo	1	10	1,00		4'900,00	4'900,00		
8 Fornitura Scarpe ant 20/09/2021	Fornitura di scarpa antiinfortunistica SOMMANO A corpo	1	11	3,00		53,00	159,00		
9 Fornitura Stivale 20/09/2021	Fornitura di stivale SOMMANO A corpo	1	11	2,00		31,00	62,00		
10 Sost_Elettr Crocifis 20/09/2021	Sostituzione elettropompa sommersa al pozzo Crocifisso, compresi nel prezzo: a) il sollevamento della colonna dei tubi calati all'interno del pozzo e lo smontaggio dell'elettropompa ... l'incendio avvenuto il 04/07/2021; 5) L'esecuzione delle legature dei due tratti di nuovo cavo con i cavi preesistenti SOMMANO a corpo	1	11	1,00		3'300,00	3'300,00		
11 Prolung colo nna_Bott 20/09/2021	Prolungamento colonna di sostegno dell'elettropompa sommersa del pozzo Bottiglieri effettuata mediante le seguenti operazioni: 1) sollevamento colonna dell'elettropompa e stacco de ... m. 27 di cavo x 3 fasi = 81 m. totale, con creazione di un franco di cavo per eventuale future aggiunzioni di tubazioni SOMMANO A corpo	1	11	1,00		3'480,00	3'480,00		
A R I P O R T A R E								23'411,00	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						23'411,00	
12 Verifica_Fun z_Gangem 20/09/2021	Verifica funzionamento dell'elettropompa del pozzo Gangemi, attuata mediante smontaggio della gabbia di protezione del pozzo, liberazione della flangia di accoppiamento delle tubazioni in uscita dal pozzo ed esecuzione prova di portata; SOMMANO A corpo	1	11	1,00		1'200,00	1'200,00	
13 Sost_Eletr S Maria 20/09/2021	Sostituzione elettropompa del pozzo Santa Maria attuata mediante: 1) estrazione della colonna di sostegno dell'elettropompa; 2) Fornitura di nuovo motore e corpo pompa del tipo FRA ... ntegrale del quadro elettrico ad impedenza statorica;5) Sostituzione batteria dei condensatori di rifasamento da 25 KWAR SOMMANO A corpo	1	11	1,00		17'300,00	17'300,00	
14 Riparaz autoesp.bis 20/09/2021	Sostituzione n. 2 valvole a sfera del diametro da mm. 100 di apertura e chiusura dell'ingresso/uscita dei liquami nel vano di aspirazione dei reflui dell'autoespurgo di proprietà comunale NISSAN T200 targato BD 399 TD. Sblocco di una terza valvola che non necessitava di sostituzione. SOMMANO A corpo	1	11	1,00		480,00	480,00	
15 Revisione_El ettr_Bot 20/09/2021	Revisione dell'elettropompa da 150 Hp che funge da riserva per il pozzo Bottiglieri, attuata mediante smontaggio del motore con verifica delle condizioni meccaniche ed elettriche, ... arti e rimontaggio. Smontaggio corpo pompa con verifica delle condizioni meccaniche, pulitura delle parti e rimontaggio; SOMMANO A corpo	1	11	1,00		700,00	700,00	
16 Sost_Clapet Campo Po 20/09/2021	Al Campo pozzi, Sostituzione della valvola di non ritorno del pozzo che alimenta il circuito sopra fiera SOMMANO A corpo	1	12	1,00		350,00	350,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						43'441,00	
	T O T A L E euro						43'441,00	
	Data, 20/09/2021							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							
								
	In data <u>21/09</u> e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. <u>1</u> per un importo di euro <u>34.752,80 + IVA</u>							0,00
	Il Direttore dei Lavori							
								
	A R I P O R T A R E						43'441,00	

Comune di Lentini
Libero Consorzio di Siracusa

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 20/09/2021

OGGETTO: Lavori e forniture elettromeccaniche nelle reti idrica e fognaria comunali -
ACCORDO QUADRO - SAL n. 1

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

IMPRESA: Hidro Tecno Pompe - Lentini

Contratto in data 17/09/2021 rep. n. 21037 di euro 149.900,00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	0.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 Fornitura Scarpe ant	Fornitura di scarpa antiinfettiva SOMMANO A corpo	3,00	53,00	159,00
2 Fornitura Stivale	Fornitura di stivale SOMMANO A corpo	2,00	31,00	62,00
3 Poz Bott Rev Pompa	Estrazione e verifica dell'elettropompa del pozzo Bottiglieri attuata mediante smontaggio e rimontaggio della stessa; contestuale sostituzione della valvola di non-ritorno da 125 mm PN 16 SOMMANO a corpo	1,00	1'400,00	1'400,00
4 Prolung_colo nna_Bott	Prolungamento colonna di sostegno dell'elettropompa sommersa del pozzo Bottiglieri effettuata mediante le seguenti operazioni: 1) sollevamento colonna dell'elettropompa e stacco de ... m. 27 di cavo x 3 fasi = 81 m. totale, con creazione di un franco di cavo per eventuale future aggiunzioni di tubazioni SOMMANO A corpo	1,00	3'480,00	3'480,00
5 Revisione_El etr_Bot	Revisione dell'elettropompa da 150 Hp che funge da riserva per il pozzo Bottiglieri, attuata mediante smontaggio del motore con verifica delle condizioni meccaniche ed elettriche, ... arti e rimontaggio. Smontaggio corpo pompa con verifica delle condizioni meccaniche, pulitura delle parti e rimontaggio; SOMMANO A corpo	1,00	700,00	700,00
6 Ripar Quadro Campo P	Riparazione quadro elettrico dell'elettropompa da 100 Hp installata al Campo Pozzi, attuata mediante: 1) Sostituzione della centralina delle tre fasi; 2) Tratto di 1 metro del cavo ... proprio nella sezione di ancoraggio al quadro elettrico; 3) Legatura del cavo da 150 mm al restante cavo di collegamento; SOMMANO A corpo	1,00	650,00	650,00
7 Riparaz asp autoespu	Riparazione impianto di aspirazione dell'autoespurgo di proprietà comunale NISSAN T200 targato BD 399 TD. L'intervento ha comportato le seguenti operazioni:: 1) Smontaggio della po ... azione con ripristino dei tronchetti e delle saldature deteriorate; 5) Sostituzione tubo in gomma per aspirazione funghi SOMMANO A corpo	1,00	2'000,00	2'000,00
8 Riparaz autoesp.bis	Sostituzione n. 2 valvole a sfera del diametro da mm 100 di apertura e chiusura dell'ingresso/uscita dei liquami nel vano di aspirazione dei reflui dell'autoespurgo di proprietà comunale NISSAN T200 targato BD 399 TD. Sblocco di una terza valvola che non necessitava di sostituzione. SOMMANO A corpo	1,00	480,00	480,00
9 Sollev Fog Rip Pompa	Riparazione elettropompa di sollevamento fognario montata all'interno della vasca di c/da Sant'Antonio attuata mediante smontaggio delle parti principali per effettuare la rimozione del materiale incastrato all'interno delle giranti e per sistemazione dei collegamenti elettrici SOMMANO a corpo	1,00	660,00	660,00
10 Sollev Fog Sost Tubi	Manutenzione straordinaria delle tubazioni e delle guide a servizio delle elettropompe di sollevamento montate dentro la vasca di c/da Sant'Antonio, via Crimi. Risultano inclusi ne ... le elettropompe; 6) Sostituzione tubazioni fisse per lo scorrimento delle elettropompe nella posizione di installazione; SOMMANO a corpo	1,00	4'900,00	4'900,00
11 Sost Autoclave UTC	Sostituzione gruppo autoclave installata nella centrale idrica dell'ufficio tecnico, la quale serve anche il limitrofo edificio scolastico comunale di via del Museo SOMMANO a corpo	1,00	1'900,00	1'900,00
12 Sost Quadro Bottigl	Sostituzione quadro elettrico dell'elettropompa da 150 Hp installata al Pozzo Bottiglieri, attuata mediante: 1) Sostituzione integrale del quadro elettrico ad impedenza storica per motori da 150 HP; 2) Sostituzione batteria dei condensatori di rifasamento; SOMMANO A corpo	1,00	4'900,00	4'900,00
13 Sost_Clapet_ Campo Po	Al Campo pozzi, Sostituzione della valvola di non ritorno del pozzo che alimenta il circuito sopra fiera SOMMANO A corpo	1,00	350,00	350,00
14 Sost_Eletr_ Crocifis	Sostituzione elettropompa sommersa al pozzo Crocifisso, compresi nel prezzo: a) il sollevamento della colonna dei tubi calati all'interno del pozzo e lo smontaggio dell'elettropompa ... l'incendio avvenuto il 04/07/2021; 5) L'esecuzione delle legature dei due tratti di nuovo cavo con i cavi preesistenti SOMMANO a corpo	1,00	3'300,00	3'300,00
15 Sost_Eletr_S _Maria	Sostituzione elettropompa del pozzo Santa Maria attuata mediante: 1) estrazione della colonna di sostegno dell'elettropompa; 2) Fornitura di nuovo motore e corpo pompa del tipo FRA ... ntegrale del quadro elettrico ad impedenza storica;5) Sostituzione batteria dei condensatori di rifasamento da 25 KWAR SOMMANO A corpo	1,00	17'300,00	17'300,00
	A R I P O R T A R E			42'241,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			42'241,00
16 Verifica Funz. z. Gangemi	Verifica funzionamento dell'elettropompa del pozzo Gangemi, attuata mediante smontaggio della gabbia di protezione del pozzo, liberazione della flangia di accoppiamento delle tubazioni in uscita dal pozzo ed esecuzione prova di portata;			
	SOMMANO A corpo	1,00	1'200,00	1'200,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			43'441,00
	T O T A L E euro			43'441,00
	A RIPORTARE			

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI 1

CALCOLO DELL'IMPORTO DA RIPORTARE NEL CERTIFICATO DI
PAGAMENTO N. 1

Importo complessivo dei lavori 43.441,00

Oneri per la sicurezza 0,00

Importo lavori ribassato del 20%: 34.752,80

Importo lavori da riportare nel certificato di pagamento: 34.752,80

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains the text "UFFICIO" at the bottom and "CANTO" on the left side. The signature is a cursive script.

Il presente atto ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all' Albo Pretorio del sito informatico del Comune della pre=

www.comune.lentini.sr.it

dal 15 OTT. 2021 al 30 OTT. 2021

col n. 1565 del Reg. pubblicazioni.

Lentini, _____

L'Addetto

!! CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

!! Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata certifica che copia

!! sente Determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

!! www.comune.lentini.sr.it

!!

!! dal 15 OTT. 2021

!!

!! al 30 OTT. 2021

!! per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art.11 della l.r. 3/12/1991, n° 44 e che non sono pervenuti reclami.

!!

!! dalla Residenza Municipale _____

!!

!! IL SEGRETARIO GENERALE

!!