

Comune di Lentini
Provincia di Siracusa

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
ALL'INTERNO DEL COMPENSORIO CE 2-1 DI CONTRADA
CARRUBBAZZA.

COMMITTENTE: Comune di Lentini

IMPRESA: General Costruzioni Srl

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 10 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Comune di Lentini

GENERAL COSTRUZIONI SRL

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							


LAVORI A MISURA**Opere provvisoriale per la sicurezza (Cat 1)**

1 / 1 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa ... i rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Via Vittorini da innesto Via Carrubazza a incrocio isolato da innesto Via Vittorini a incrocio Via da denominare Via da denominare da incrocio Via Carrubazza verso case popolari *(lung.=20,00+10,00+10,00)	2	20,00 10,00 40,00			20,00 20,00 40,00		
	SOMMANO m²					80,00		
2 / 2 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, perc ... fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00		
3 / 3 26.07.01.001	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... ta, - Uno per ogni 10 addetti, per il primo mese d'impiego					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
4 / 4 26.07.01.002	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato ... Uno per ogni 10 addetti, per ogni mese successivo al primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
5 / 5 26.03.01.008	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di ... atori. ottagonale in lamiera o alluminio, larghezza cm 90,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
6 / 6 26.03.02.001	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico ret ... raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
7 / 7 26.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso c ... lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
8 / 8 26.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validit ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		

	A RIPORTARE							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

COMMITTENTE: Comune di Lentini
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA
GENERAL COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Sebastiano Portal



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							

9 / 9 Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande ri ... erferenti
26.06.12 previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

5,00

SOMMANO cad

5,00

10 / 10 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di ... erferenti
26.06.13 previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

5,00

SOMMANO cad

5,00

Scavi e demolizioni (Cat 2)

11 / 11 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simi ... rro
01.03.04 nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.

Via Vittorini da innesto Via Carrubazza con incrocio via da
denominare

Sez. 1 - 2 *(lung.=(18,00+13,00)/2)

15,50 3,60 0,15 8,37

Sez. 2 - 3 *(lung.=(13,00+11,40)/2)

12,20 1,90 0,15 3,48

Sez. 3 - 4 *(lung.=(11,40+7,00)/2)

9,20 13,80 0,15 19,04

Sez. 4 - 5

7,00 43,40 0,15 45,57

via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria
Giudice

Sez. 1 - 2 *(lung.=(8,90+5,80)/2)

7,35 2,10 0,15 2,32

Sez. 2 - 3 *(lung.=(5,80+4,00)/2)

4,90 4,10 0,15 3,01

Sez. 3 - 4

4,00 41,40 0,15 24,84

Sez. 4 - 5 *(lung.=(4,00+7,00)/2)

5,50 9,40 0,15 7,76

rientranza via da denominare *(lung.=(5,30+6,00)/2)

5,65 9,90 0,15 8,39

quantità superfice marciapiedi

Via Vittorini da innesto Via Carrubazza con incrocio via da
denominare

61,50 1,00 0,15 9,23

via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria
Giudice *(lung.=(8,20+9,75+21,95))

39,90 1,00 0,15 5,99

SOMMANO al m³

138,00

12 / 12 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per l... di
01.01.04.001 escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

Via Vittorini da innesto Via Carrubazza con incrocio via da
denominare

Sez. 1 - 2 *(lung.=(18,00+13,00)/2)

15,50 3,60 0,10 5,58

Sez. 2 - 3 *(lung.=(13,00+11,40)/2)

12,20 1,90 0,10 2,32

Sez. 3 - 4 *(lung.=(11,40+7,00)/2)

9,20 13,80 0,10 12,70

Sez. 4 - 5

7,00 43,40 0,10 30,38

via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria
Giudice

Sez. 1 - 2 *(lung.=(8,90+5,80)/2)

7,35 2,10 0,10 1,54

Sez. 2 - 3 *(lung.=(5,80+4,00)/2)

4,90 4,10 0,10 2,01

Sez. 3 - 4

4,00 41,40 0,10 16,56

Sez. 4 - 5 *(lung.=(4,00+7,00)/2)

5,50 9,40 0,10 5,17

rientranza via da denominare *(lung.=(5,30+6,00)/2)

5,65 9,90 0,10 5,59

Via Maria Giudice da Via Carrubazza a incrocio Via da denominare
rientranze *(lung.=(5,00+6,00)/2)

5,50 12,40 0,25 17,05

(lung.=(6,00+6,00)/2)

6,00 12,15 0,25 18,23

quantità superfice marciapiedi

Via Vittorini da innesto Via Carrubazza con incrocio via da
denominare

61,50 1,00 0,10 6,15

	A RIPIORTARE					123,28		
--	--------------	--	--	--	--	--------	--	--

COMMITTENTE: Comune di Lentini
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA
GENERAL COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Sebastiano Portal

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					123,28		
	via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria Giudice $*(lung.=(8,20+9,75+21,95)/2)$		39,90	1,00	0,10	3,99		
	Via Maria Giudice da Via Carrubazza a incrocio Via da denominare							
	Sez. 1 - 2 $*(lung.=(23,70+11,35)/2)$		17,53	8,10	0,25	35,50		
	Sez. 2 - 3 $*(lung.=(11,35+9,45)/2)$		10,40	2,90	0,25	7,54		
	Sez. 3 - 4 $*(lung.=(9,45+8,40)/2)$		8,93	13,40	0,25	29,92		
	Sez. 4 - 5		49,80	8,40	0,25	104,58		
	Sez. 5 - 6		4,00	8,40	0,25	8,40		
	quantitàsuperficie marciapiede via Maria Giudice							
	lato SX $*(lung.=(0,70+1,30)/2)$		1,00	1,70	0,25	0,43		
	$(lung.=(2,90+1,75)/2)$		2,33	1,00	0,25	0,58		
	$(lung.=(1,75+1,35)/2)$		1,55	2,65	0,25	1,03		
	$(lung.=(1,35+1,00)/2)$		1,18	3,80	0,25	1,12		
	lato DX		74,60	1,00	0,25	18,65		
			1,10	4,60	0,25	1,27		
			1,10	2,15	0,25	0,59		
			1,10	3,80	0,25	1,05		
	$(lung.=(1,10+1,00)/2)$		1,05	4,50	0,25	1,18		
			1,00	30,20	0,25	7,55		
	SOMMANO m ³					346,66		
13 / 13	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, ... 4.1.1 -							
01.02.05.002	1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano							
	quantità scavo e demolizioni $*(lung.=(138,00+346,66))$	15	484,66			7'269,90		
	SOMMANO m ³ X km					7'269,90		

Lavori edili e pavimentazione (Cat 3)

14 / 14	Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbon ... arico							
01.05.03	dell'impresa, - per ogni m ² di superficie compattata							
	Via Vittorini da innesto Via Carrubazza con incrocio via da denominare							
	Sez. 1 - 2 $*(lung.=(18,00+13,00)/2)$		15,50	3,60		55,80		
	Sez. 2 - 3 $*(lung.=(13,00+11,40)/2)$		12,20	1,90		23,18		
	Sez. 3 - 4 $*(lung.=(11,40+7,00)/2)$		9,20	13,80		126,96		
	Sez. 4 - 5		7,00	43,40		303,80		
	via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria Giudice							
	Sez. 1 - 2 $*(lung.=(8,90+5,80)/2)$		7,35	2,10		15,44		
	Sez. 2 - 3 $*(lung.=(5,80+4,00)/2)$		4,90	4,10		20,09		
	Sez. 3 - 4		4,00	41,40		165,60		
	Sez. 4 - 5 $*(lung.=(4,00+7,00)/2)$		5,50	9,40		51,70		
	rientranza via da denominare $*(lung.=(5,30+6,00)/2)$		5,65	9,90		55,94		
	Via Maria Giudice da Via Carrubazza a incrocio Via da denominare							
	rientranze $*(lung.=(5,00+6,00)/2)$		5,50	12,40		68,20		
	$(lung.=(6,00+6,00)/2)$		6,00	12,15		72,90		
	quantità superfice marciapiedi							
	Via Vittorini da innesto Via Carrubazza con incrocio via da denominare		61,50	1,00		61,50		
	via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria Giudice $*(lung.=(8,20+9,75+21,95))$		39,90	1,00		39,90		
	Via Maria Giudice da Via Carrubazza a incrocio Via da denominare							
	Sez. 1 - 2 $*(lung.=(23,70+11,35)/2)$		17,53	8,10		141,99		
	Sez. 2 - 3 $*(lung.=(11,35+9,45)/2)$		10,40	2,90		30,16		
	Sez. 3 - 4 $*(lung.=(9,45+8,40)/2)$		8,93	13,40		119,66		
	Sez. 4 - 5		49,80	8,40		418,32		
	Sez. 5 - 6		4,00	8,40		33,60		
	quantitàsuperficie marciapiede via Maria Giudice							

	A RIPORE					1'804,74		
--	----------	--	--	--	--	----------	--	--

COMMITTENTE: Comune di Lentini
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA
GENERAL COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Sebastiano Portal

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					6,15		
	via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria Giudice $*(lung.= (8,20+9,75+21,95))$		39,90	1,00	0,10	3,99		
	quantitàsuperficie marciapiede via Maria Giudice							
	lato SX $*(lung.= (0,70+1,30)/2)$		1,00	1,70	0,10	0,17		
	$(lung.= (2,90+1,75)/2)$		2,33	1,00	0,10	0,23		
	$(lung.= (1,75+1,35)/2)$		1,55	2,65	0,10	0,41		
	$(lung.= (1,35+1,00)/2)$		1,18	3,80	0,10	0,45		
			74,60	1,00	0,10	7,46		
	lato DX		1,10	4,60	0,10	0,51		
			1,10	2,15	0,10	0,24		
			1,10	3,80	0,10	0,42		
	$(lung.= (1,10+1,00)/2)$		1,05	4,50	0,10	0,47		
			1,00	30,20	0,10	3,02		
	SOMMANO m³					23,52		
17 / 17 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o ar ... r la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.							
	quantità superficie marciapiedi							
	Via Vittorini da innesto Via Carrubbazza con incrocio via da denominare		61,50		0,15	9,23		
	via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria Giudice $*(lung.= (8,20+9,75+21,95))$		39,90		0,15	5,99		
	quantitàsuperficie marciapiede via Maria Giudice							
	lato SX $*(lung.= (1,85+1,00+2,65+3,80+74,60))$		83,90		0,15	12,59		
	lato DX $*(lung.= (4,60+2,15+3,60+4,50+30,20))$		45,05		0,15	6,76		
	SOMMANO m²					34,57		
18 / 18 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erfetta regola d'arte, collocato all'esterno degli edifici							
	quantità superficie marciapiedi							
	Via Vittorini da innesto Via Carrubbazza con incrocio via da denominare		61,50	1,00		61,50		
	via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria Giudice $*(lung.= (8,20+9,75+21,95))$		39,90	1,00		39,90		
	quantitàsuperficie marciapiede via Maria Giudice							
	lato SX $*(lung.= (0,70+1,30)/2)$		1,00	1,70		1,70		
	$(lung.= (2,90+1,75)/2)$		2,33	1,00		2,33		
	$(lung.= (1,75+1,35)/2)$		1,55	2,65		4,11		
	$(lung.= (1,35+1,00)/2)$		1,18	3,80		4,48		
			74,60	1,00		74,60		
	lato DX		1,10	4,60		5,06		
			1,10	2,15		2,37		
			1,10	3,80		4,18		
	$(lung.= (1,10+1,00)/2)$		1,05	4,50		4,73		
			1,00	30,20		30,20		
	SOMMANO m²					235,16		
19 / 19 N.P.01	Rimozione con cura di botole in ghisa esistenti sulla sed ... quota stradale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte							
	Via Maria Giudice					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00		
20 / 20 06.01.05.002	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di col ... e in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore							
	Via Vittorini da innesto Via Carrubbazza con incrocio via da							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Lentini
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

GENERAL COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Sebastiano Portal

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							

denominare

Sez. 1 - 2 $*(lung.=(18,00+13,00)/2)$

8 15,50 3,60 446,40

Sez. 2 - 3 $*(lung.=(13,00+11,40)/2)$

8 12,20 1,90 185,44

Sez. 3 - 4 $*(lung.=(11,40+7,00)/2)$

8 9,20 13,80 1'015,68

Sez. 4 - 5

8 7,00 43,40 2'430,40

via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria Giudice

Sez. 1 - 2 $*(lung.=(8,90+5,80)/2)$

8 7,35 2,10 123,48

Sez. 2 - 3 $*(lung.=(5,80+4,00)/2)$

8 4,90 4,10 160,72

Sez. 3 - 4

8 4,00 41,40 1'324,80

Sez. 4 - 5 $*(lung.=(4,00+7,00)/2)$

8 5,50 9,40 413,60

rientranza via da denominare $*(lung.=(5,30+6,00)/2)$

4 5,65 9,90 223,74

Via Maria Giudice da Via Carrubazza a incrocio Via da denominare

rientranze $*(lung.=(5,00+6,00)/2)$

4 5,50 12,40 272,80

 $(lung.=(6,00+6,00)/2)$

4 6,00 12,15 291,60

Via Maria Giudice da Via Carrubazza a incrocio Via da denominare

Sez. 1 - 2 $*(lung.=(23,70+11,35)/2)$

8 17,53 8,10 1'135,94

Sez. 2 - 3 $*(lung.=(11,35+9,45)/2)$

8 10,40 2,90 241,28

Sez. 3 - 4 $*(lung.=(9,45+8,40)/2)$

8 8,93 13,40 957,30

Sez. 4 - 5

8 49,80 8,40 3'346,56

Sez. 5 - 6

8 4,00 8,40 268,80

SOMMANO m²/cm

12'838,54

21 / 21 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di ... e in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

06,01,06,002 Via Vittorini da innesto Via Carrubazza con incrocio via da denominare

Sez. 1 - 2 $*(lung.=(18,00+13,00)/2)$

4 15,50 3,60 223,20

Sez. 2 - 3 $*(lung.=(13,00+11,40)/2)$

4 12,20 1,90 92,72

Sez. 3 - 4 $*(lung.=(11,40+7,00)/2)$

4 9,20 13,80 507,84

Sez. 4 - 5

4 7,00 43,40 1'215,20

via da denominare da innesto Via Vittorini a incrocio Via Maria Giudice

Sez. 1 - 2 $*(lung.=(8,90+5,80)/2)$

4 7,35 2,10 61,74

Sez. 2 - 3 $*(lung.=(5,80+4,00)/2)$

4 4,90 4,10 80,36

Sez. 3 - 4

4 4,00 41,40 662,40

Sez. 4 - 5 $*(lung.=(4,00+7,00)/2)$

4 5,50 9,40 206,80

Via Maria Giudice da Via Carrubazza a incrocio Via da denominare

Sez. 1 - 2 $*(lung.=(23,70+11,35)/2)$

4 17,53 8,10 567,97

Sez. 2 - 3 $*(lung.=(11,35+9,45)/2)$

4 10,40 2,90 120,64

Sez. 3 - 4 $*(lung.=(9,45+8,40)/2)$

4 8,93 13,40 478,65

Sez. 4 - 5

4 49,80 8,40 1'673,28

Sez. 5 - 6

4 4,00 8,40 134,40

Risagomatura su Via Carrubazza h media

4 3,70 15,10 223,48

SOMMANO m²/cm

6'248,68

Impianto pubblica illuminazione (Cat 4)

22 / 22 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urba ... rte. per
18,01,01,001 scavo e ricoprimento senza protezione addizionale
scavo per realizzazione cavidotto

Via Vittorini verso Via da denominare $*(lung.=27,50+20,30)$

47,80 0,40 0,50 9,56

Via da denominare verso Via Maria Giudice più attraversamento *

 $(lung.=26,60+22,10+19,50)$

68,20 0,40 0,50 13,64

Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubazza *

 $(lung.=12,60+23,50+23,00+23,50)$

82,60 0,40 0,50 16,52

SOMMANO m

39,72

	A RIPORTARE							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

COMMITTENTE: Comune di Lentini
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA
GENERAL COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Sebastiano Portal



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
23 / 23 18.01.02	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausi ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. scavo per realizzazione blocco palo Via Vittorini vreso Via da denominare Via da denominare verso Via Maria Giudice Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubazza	2 3 4	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90 0,90	1,00 1,00 1,00	1,62 2,43 3,24		
	SOMMANO m³					7,29		
24 / 24 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, ... 4,1,1 - 1.4.2,1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano quantità scavi *(lung.=39,72+7,29)	15	47,01			705,15		
	SOMMANO m³ X km					705,15		
25 / 25 06.01.02.002	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico ave ... cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano RICOPRIMENTO SCAVO Via Vittorini verso Via da denominare *(lung.=27,50+20,30) Via da denominare verso Via Maria Giudice più attraversamento * (lung.=26,60+22,10+19,50) Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubazza * (lung.=12,60+23,50+23,00+23,50)		47,80 68,20 82,60	0,40 0,40 0,40	0,40 0,40 0,40	7,65 10,91 13,22		
	SOMMANO m³					31,78		
26 / 26 18.01.03.001	Formazione di pozzetto per marciapiedi in con ... leta a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm scavo per realizzazione blocco palo Via Vittorini vreso Via da denominare Via da denominare verso Via Maria Giudice Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubazza					2,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cad					9,00		
27 / 27 06.04.02.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a ... a a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	9			24,00	216,00		
	SOMMANO kg					216,00		
28 / 28 14.03.22.001	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profil ... 00 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m					9,00		
	SOMMANO cad					9,00		
29 / 29 18.01.05	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di ... PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi. C.L.S. per realizzazione blocco palo Via Vittorini vreso Via da denominare Via da denominare verso Via Maria Giudice Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubazza	2 3 4	0,90 0,90 0,90	0,90 0,90 0,90	1,00 1,00 1,00	1,62 2,43 3,24		
	SOMMANO m³					7,29		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Lentini
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA
GENERAL COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Sebastiano Rortal

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							

30 / 30 Fornitura e posa in opera entro scavo già predispo ... a regola
18.07.02.005 d'arte, cavidotto corrugato doppia camera D=110mm
cavidotto
Via Vittorini verso Via da denominare *(lung.=27,50+20,30)
Via da denominare verso Via Maria Giudice più attraversamento *
(lung.=26,60+22,10+19,50)
Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubazza *
(lung.=12,60+23,50+23,00+23,50)

47,80

47,80

68,20

68,20

82,60

82,60

SOMMANO m

198,60

31 / 31 Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già pre ... ase in
18.02.01.003 mm D = 127 mm; Sm = 3,6 mm; h = 8,80 m; b = 1,20 m
pali
Via Vittorini verso Via da denominare
Via da denominare verso Via Maria Giudice
Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubazza

2,00

3,00

4,00

SOMMANO cad

9,00

32 / 32 Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagn ... rfetta
18.06.05.001 regola d'arte, morsettiera da palo - dorsale 2 poli
cassetta derivazione

9,00

SOMMANO cad

9,00

33 / 33 Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predispo ... ecchio
18.03.03.003 con flusso luminoso minimo da 8001 a 16.000 lumen
armatura
Via Vittorini verso Via da denominare
Via da denominare verso Via Maria Giudice
Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubazza

2,00

3,00

4,00

SOMMANO cad

9,00

34 / 34 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro
14.03.17.004 onere e magistero, cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm²
conduttori
Via Vittorini verso Via da denominare *(lung.=27,50+20,30)
Via da denominare verso Via Maria Giudice più attraversamento *
(lung.=26,60+22,10+19,50)
Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubazza *
(lung.=12,60+23,50+23,00+23,50)
maggiore misurazione conduttori fino alla cassetta di derivazione
stagna del palo *(par.ug.=4*9)

4

47,80

191,20

4

68,20

272,80

4

82,60

330,40

36

3,00

108,00

SOMMANO m

902,40

35 / 35 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... gni altro
14.03.17.002 onere e magistero, cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²
conduttori per ogni palo fino al pozzetto *(par.ug.=3*9)

27

13,00

351,00

SOMMANO m

351,00

36 / 36 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di cor ... do, in

	A R I P O R T A R E							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

COMMITTENTE: Comune di Lentini
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

GENERALI COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Sebastiano Portal

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							

14.03.21.002 opera completa di morsetti e capicorda, sez. 35 mm²

CORDA DI RAME

Via Vittorini verso Via da denominare *(lung.=27,50+20,30)

47,80

47,80

Via da denominare verso Via Maria Giudice più attraversamento *

(lung.=26,60+22,10+19,50)

68,20

68,20

Via Maria Giudice da pozzetto innesto Via Carrubazza *

(lung.=12,60+23,50+23,00+23,50)

82,60

82,60

SOMMANO m

198,60

37/37 Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione ..., a a perfetta

18.06.01.001 regola d'arte, sezione del cavo fino a 16 mm²

giunzioni

pozzetto innesto Via Carrubazza

4,00

SOMMANO cad

4,00

Data, _____

04 SET 2024

L'Impresa

General Costruzioni Srl

GENERAL COSTRUZIONI S.r.l.

L'Amministratore Unico

Sebastiano Portal

Il Direttore dei Lavori

Arch. Santi Tagliaverca



	A RIPORTARE							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

COMMITTENTE: Comune di Lentini

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI