

Comune di Lentini

OGGETTO: Lavori di sistemazione a parco urbano della zona Poggio anime del purgatorio

IMPRESA: Nober srl

LIBRETTO DELLE MISURE

N.° 1 di fogli n. 3

Consegnato in bianco al Direttore dei Lavori

Lentini,25/06/2024

| N° Prog | Data misura | Articolo d'elenco | LAVORI O PROVVISTE | P R O D O T T I | | |
|---------|-------------|-------------------|---|-----------------|----------|--------|
| | | | | negativi | positivi | Totali |
| | | | Attrezzature | | | |
| 1 | 31/05/2024 | 100C | Fornitura e collocazione di Pavimentazione antishock in doppio strato di diversa densità, realizzata in loco da squadre specializzate mediante miscelazione con macchine specifiche di granuli e resina mq | | | 93,500 |
| 2 | 31/05/2024 | 100B | Fornitura e collocazione di Pavimentazione antishock in doppio strato di diversa densità, realizzata in loco da squadre specializzate mediante miscelazione con macchine specifiche di granuli e resina mq | | | 60,000 |
| 3 | 31/05/2024 | 100A | Fornitura e collocazione di Pavimentazione antishock in doppio strato di diversa densità, realizzata in loco da squadre specializzate mediante miscelazione con macchine specifiche di granuli e resina mq | | | 30,000 |
| 4 | 31/05/2024 | 206A | Fornitura e collocazione di Altalena a nido, Realizzata in conformità delle Norme Europee EN1176. Struttura di alluminio verniciato. Costituito da n° 4 montanti sez.cm 9x9 con spigoli arrotondati cad | | | 1,000 |
| 5 | 31/05/2024 | 7037 | Fornitura e collocazione di Castello realizzato in legno trilamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici, in alluminio anodizzato argento o in materiale composito ricavato da un cad | | | 1,000 |
| 6 | 31/05/2024 | 8062 | Fornitura e collocazione di Gioco a molla realizzato interamente in polietilene PE-HD colorato in massa, ad alta densità è completamente riciclabile. Gli accessori quali le manopole per mani e piedi cad | | | 1,000 |
| 7 | 31/05/2024 | 8000 | Fornitura e collocazione di Gioco studiato per integrare i disabili motori ai coetanei; è un gioco idoneo ad ospitare sia disabili che normodotati permettendo di superare le barriere; il disegno cad | | | 1,000 |
| 8 | 31/05/2024 | 200A | Fornitura e collocazione di Altalena a due posti in alluminio Certificata e realizzata in conformità delle Norme Europee EN1176. Struttura di alluminio ossidato argento 15 micron di spessore cad | | | 1,000 |
| | | | Opere di completamento | | | |
| 9 | 31/05/2024 | 500A | Fornitura e collocazione di Recinzione modulare in acciaio elettrosaldato di colore verde, particolarmente adatta a recintare aree di grande dimensione, realizzata con pannello lungo 250 cm ed alto | | | |

| N° Prog | Data misura | Articolo d'elenco | LAVORI O PROVVISITE | P R O D O T T I | | |
|---------|-------------|-------------------|--|-----------------|----------|---------|
| | | | | negativi | positivi | Totale |
| | | | | | | 54,720 |
| 10 | 31/05/2024 | 300 | Fornitura e collocazione di cancelletto per recinzione realizzato in acciaio verniciato a polvere dimensioni 100x150 cm altezza palo 200 m | | | |
| | | | cad | | | 1,000 |
| 11 | 31/05/2024 | 1.1.8.2 | Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla in roc m³ | | | 3,200 |
| 12 | 31/05/2024 | 1.2.4 | Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti m³ | | | 3,200 |
| 13 | 31/05/2024 | 18.7.2.1 | Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda cavido m | | | 16,000 |
| 14 | 31/05/2024 | 3.1.2.9 | Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe p m³ | | | 7,340 |
| 15 | 31/05/2024 | 14.3.17.2 | Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 c m | | | 100,000 |
| 16 | 31/05/2024 | 1000 | Pulitura dell'area in c.a, esistente mediante:- Rimozione di pavimentazione antitrauma in gomma- di tubi in acciaio affioranti- sterpaglie cad | | | 1,000 |
| 17 | 31/05/2024 | 1.2.5.2 | trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat m³ X km | | | 140,000 |
| | | | Sicurezza speciale | | | |
| 18 | 31/05/2024 | 26.3.2.2 | Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso cad | | | 1,000 |

| N° Prog | Data misura | Articolo d'elenco | LAVORI O PROVVISTE | P R O D O T T I Pag. 3 | | |
|---------|-------------|-------------------|--|---|----------|--------|
| | | | | negativi | positivi | Totali |
| 19 | 31/05/2024 | 26.6.1 | Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino cad | | | 4,000 |
| 20 | 31/05/2024 | 26.7.7 | Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento cad | | | 1,000 |
| 21 | 31/05/2024 | 26.3.2.1 | Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso cad | | | 1,000 |
| 22 | 31/05/2024 | 26.6.2 | Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti cad | | | 4,000 |
| 23 | 31/05/2024 | 26.6.7 | Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante cad | | | 4,000 |
| 24 | 31/05/2024 | 26.6.13 | Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi cad | | | 2,000 |
| 25 | 31/05/2024 | 26.1.26 | Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi m ² | | | 66,000 |

Lentini li', _____

L'Impresa
Nober srl

Il Direttore dei lavori
Arch. Andrea Catania

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Bruno Zagami